



REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI

AFDS
Agence du Fonds de Développement Social

3277

RAPPORT FINAL
SUIVI DES INFRASTRUCTURES : CONSTRUCTION ET
EQUIPEMENT DE MAGASIN DE STOCKAGE



Décembre 2005

MSA
MS & Associés

MS et Associés

Sicap Sacré Cœur 3 villa n°33 Dakar - Sénégal - BP : 24186 - Tel : 865 11 80/ Fax : 867 23 79 E.mail : masow@sentoo.sn / msadakar@sentoo.sn

EXPOSE PRELIMINAIRE

Le **Fonds de Développement Social** est un programme conçu par le Gouvernement du Sénégal avec le concours de la Banque Mondiale dans le cadre de son programme de lutte contre la pauvreté. Ses principaux objectifs sont de :

- Faciliter l'accès des couches sociales démunies aux services sociaux de base, aux équipements et aux infrastructures communautaires ;
- Améliorer les conditions de vie des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables par la promotion et le financement d'activités génératrices de revenus et d'emplois ;
- Renforcer les capacités des communautés de base dans la planification participative, la priorisation des besoins et l'exécution de leurs activités ;
- Renforcer les capacités de l'Administration dans l'analyse et le suivi des conditions de vie des ménages et la mise en œuvre du programme de lutte contre la pauvreté.

Les activités sont menées à travers quatre (4) composantes :

- **Composante 1** : Amélioration de l'accès aux infrastructures, équipement et services sociaux de base
- **Composante 2** : Accès aux services de Micro finance,
- **Composante 3** : Renforcement des capacités des groupes vulnérables et des OCB
- **Composante 4** : Suivi et analyse des conditions de vie des ménages et des communautés

En conformité avec la politique de l'Etat et sur la base de l'accord conclu avec la Banque Mondiale, le Gouvernement a décidé de confier la gestion du Projet « **Fonds de Développement Social** » à l'**Agence du Fonds de Développement Social 'AFDS)** en qualité d'organisme de mise en œuvre du Projet.

A ce titre, l'**A F D S** contracte avec les **Organisations Communautaires de Base (OCB)** pour le financement des Micro-Projets dont elles ont la responsabilité de la mise en œuvre, avec l'appui d'**Opérateurs d'Appui au Développement Communautaires (OADC)** recrutés par
L'A F D S.

I / PRESENTATION DU PROJET FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Le projet « Fonds de Développement Social » est un programme décennal, conçu dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté, financé au moyen d'un crédit de l'IDA, de contributions diverses provenant de l'Etat et des bénéficiaires, ainsi que d'autres bailleurs de fonds qui décideraient d'y participer.

II / OBJECTIFS

L'objectif général du projet est de contribuer à réduire la pauvreté au Sénégal par :

- l'amélioration de l'accès des communautés dans les zones rurales et urbaines les plus pauvres aux services sociaux de base,
- le financement des Micro-Projets de développement grâce à des subventions consenties aux Organisations Communautaires de Base (OCB)

SITUATION D'ENSEMBLE PAR TYPE D'INFRASTRUCTURE/MAGASIN DE STOCKAGE

SITUATION D'ENSEMBLE PAR TYPE D'INFRASTRUCTURE/MAGASIN DE STOCKAGE																	
LOCALITES	MAÎTRES D'ŒUVRE						ENTREPRISES						EQUIPEMENTS				17 appréciat./tr avaux
	1 signat	2 démarr	3 délai cont actu	4 délai exéc utio n	5 date de récepti on	6 écar sign:con tion	7 démarr	8 cont actue li	9 délai cont exéc ution	10 délai exéc ution	11 écart	12 date réceptio n	13 date notific ation	14 délai livrais	15 date récepti on	16 écart	
KLKA / I E -028-04	15-févr	22-févr	67	258	03-nov	191	15-mars	18-mars	45 224j	179	27-oct	8-sepi	15j	13-oct	21j	passab	
BELEL DJIGA																A.Bien	
KLKA / I E -029-04	15-févr	22-févr	67	195	01-nov	128	09-mars	14-mars	45 165j	120	25-août	8-sepi	15j	13-oct	21j	As.Bien	
NDIOBENE S.LAMA																	
KLKA / I E -030-04	15-févr	22-févr	67	160	28-oct	93	08-mars	14-mars	45 130j	85	21-juil	8-sepi	15j	13-oct	21j	As.Bien	
SELLY																	
KLKA / I E -031-04	16-févr	23-févr	67	187	25-oct	120	05-mars	10-mars	45 162j	117	18-août	8-sepi	15j	N.E.R	138	passab	
BAGDAD II																	
KLKA / I E -031-04	16-févr	23-févr	67	251	27-oct	184	04-mars	10-mars	45 227j	181	20-oct	8-sepi	15j	N.E.R	138	As.Bien	
IDA NDAWENE																	
KLKA / I E -032-04	16-févr	23-févr	67	255	02-nov	188	04-mars	10-mars	45 231j	187	26-oct	8-sepi	15j	N.E.R	138	As.Bien	
MINAME																	
KLKA / I E -033-04	16-févr	23-févr	67	150	21-oct	83	05-mars	10-mars	45 126j	81	14-juil	8-sepi	15j	N.E.R	138	Bien	
DAROU THIEGUENE																	
KLKA / I E -034-04 TIP	14-févr	21-févr	67	160	25-juil	93	12-mars	17-mars	45 130 85j		19-juil	8-sepi	15j	13-oct	21j		
SALOUM																	

LEGENDE

- 1 Date de signature du contrat du Maître d'Œuvre
- 2 Date de démarrage (une semaine après la signature de contrat) des prestations de service du M.O
- 3 Délai prévu par le DSCI et pour lequel le M.O a soumissionné
- 4 Durée réel d'exécution des travaux de construction rajouté de 7 jours pour le dépôt du rapport
- 5 Date de réception des travaux
- 6 Ecart entre le délai contractuel et le d'exécution
- 7 Date de signature de contrat Entreprise
- 8 Date de démarrage des travaux de construction
- 9 Délai contractuel des travaux
- 10 Durée des travaux
- 11 Date de Réception des travaux
- 12 Ecart entre le délai d'exécution et le délai
- 13 Date de Signature contrat équipements
- 14 Délai de livraison contractuel pour les éq
- 15 Date de réception des équipements
- 16 Ecart entre la date de réception et le délai
- 17 Appréciation -Notation de la qualité des
- 18 Observations sommaires sur l'ouvrage
- N.E.R= Non Encore Réceptioné

CONSTATS ET COMMENTAIRES	RECOMMANDATIONS
Mobilisation des communautés dans l'ensemble des localités. Certaines entreprises ont eu d'énormes difficultés par manque de moyens humains, matériels et financiers, et volonté. Par contre il en a d'autres qui n'en ont pas et n'ont été la phase d'attente de livraison de la peinture qui a plus ou moins influé sur les écarts elles auraient respecté leur délai. Beaucoup de villages ont exprimé le souhait d'utiliser leur reliquat pour des travaux d'extension ou pour l'acquisition de certains pouvant servir à générer des ressources pour leur permettre de prendre en charge le fonctionnement de la structure et le personnel affecté à cela	Mettre sur liste rouge toutes les entreprises ayant atteint un écart égal ou supérieur à quatre mois compte tenu du volume de travail en terme configuration de l'ouvrage. Créer un système de qualification des entreprises à agréer. Autoriser certaines localités à utiliser le reliquat suivant la pertinence de leur besoins

D M P N°: KLKA /I E -028-04

BELEL DJIGA

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Mélotane
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -028-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'un Magasin de Stockage Céréaliier à Belel Djiga
Maître d'Œuvre	Saliou DEME
Montant Contrat	800 000
Entreprise	Mbella Entreprise
Montant Offre	8 215 987
Apport Bénéficiaire	677 359
Montant Marché	7 538 628
Date de Signature	13/03/2005
Date de Démarrage	18/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison	30/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Belel Djiga
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT		
Structures	Statut	Noms
Comité de Gestion du Micro- Projet	Président	Abdoulaye BA
	CTMO	Denguéne KA
	CTMO	Nathé WADE
	CTMO	Mamadou BA
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine DIOP
	Animateur de Zone	Idrissa BA

Désignation des éléments de l'Ouvrage	SITUATION TECHNIQUE				
	Prévu			3	4
	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état	Réalisé %	Ecart %
Magasin de Stockage	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Charpente-Toiture		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT			
		MONTANT	UTILISA	SOLDE	
			MONT		
8838450	7538628	1299822	854309	445513	Contrat avec la première entreprise dénommée Mbella Entreprise résilié résilié

SYNTHESE											
CONSTRUCTION								EQUIPEMENT		FOURNITURES	
REPERES			INDICATEURS					SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
18/03/2005	45 j	27/10/2005	100%	224j	179j			oui		oui	

OBSERVATIONS	Le contrat a été réalisé avec la première entreprise après constat de l'abandon du chantier de plus de 30 jours. Trois entreprises ont été sollicitées pour présenter des offres et celle de Ndayenye Entreprise a été retenue par rapport aux propositions techniques d'abord financières ensuite. Les travaux ont été réceptionnés de cette entreprise. D'après des renseignements recueillis auprès d'autres programmes Mbella Entreprise (celle avec qui la résiliation a été faite) est en liste rouge parce qu'elle est habituée des faits. Au cas où la structure changerait de nom il y a à retenir que le directeur porte le nom de EL Hadj Ndiaye et a élu domicile à Touba Mbella
RECOMMANDATION	Mettre Mbella Entreprise sur liste rouge afin de l'exclure définitivement du programme AFDS ou tout autre programme où l'AFDS est présente.

D M P N°: KLKA /I E -029-04

NDIOBENE
SAMBALAMA

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Taku Liquey de Ndiobéné Samba Lama
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -029-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'un Magasin de Stockage Céréaliier à Ndiobéné Samba Lama
Maître d'Œuvre	Abdoul Youssouf KANE
Montant Contrat	800 000
Entreprise	GIE Pastef
Montant Offre	8 948 093
Apport Bénéficiaire	677 359
Montant Marché	8 270 734
Date de Signature	09/03/2005
Date de Démarrage	14/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison	28/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Ndiobéné Samba Lama
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro- Projet	Président	Assane	LOUKAR
	CTMO	Massamba	DIOP
	CTMO	Djibel	SALL
	CTMO	Aly	NDAO
	CTMO	Amy	NDAO
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Idrissa BA	

Désignation des éléments de l'Ouvrage	SITUATION TECHNIQUE				
	Prévu			3	4
	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état	Réalisé %	Ecart %
Magasin de Stockage	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Charpente-Toiture		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT			
		MONTANT	UTILISA	SOLDE	
			MONT		
8838450	8270734	567716	0	567716	

SYNTHESE											
CONSTRUCTION								EQUIPEMENT		FOURNITURES	
REPERES			INDICATEURS					SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classe ment Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
14/03/2005	45 j	25/08/2005	100%	165j	120j			oui		oui	

OBSERVATIONS	L'entrepreneur qui est une dame a eu supporté le veuvage de son mari qui s'occupait en définitive du fonctionnement de l'entreprise. Cette phase douloureuse a durée pratiquement 30 jours. C'est par la suite que l'amicale des entrepreneurs prestataires de services aux marchés AFDS né des chantiers de l'OADC 2 a pris l'initiative de la reprise des travaux sur injonction de l'OADC. Il y aura lieu de noter le dynamisme du président et la mobilisation de la communauté. Bonne qualité des travaux et conformité technique
RECOMMANDATION	Vu la situation géographique du village et la consistance des infrastructures déjà existantes il serait intéressant de construire à l'intérieur du grand magasin un local de stockage de produits halieutiques afin de permettre au comité de gestion de renouveler son fonds de roulement

DMP N° KLKA / IE – 030 – 04

SELY

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	Bok Xalat de Selly
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -030-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'un Magasin de Stockage Céréaliier à Selly
Maître d'Œuvre	Abdoul Youssouf KANE
Montant Contrat	800 000
Entreprise	E.Cheikh S.Chérif Diouf
Montant Offre	8 948 093
Apport Bénéficiaire	677 359
Montant Marché	8 270 734
Date de Signature	09/03/2005
Date de Démarrage	14/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison	28/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Selly
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT		
Structures	Statut	Noms
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Abdoulaye NDIAYE
	CTMO	Talla KAIRE
	CTMO	Mor THIANE
	CTMO	Mamadou THIANE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine DIOP
	Animateur de Zone	Idrissa BA

Désignation des éléments de l'Ouvrage	SITUATION TECHNIQUE				
	Prévu			3 Réali sé %	4 Ecart %
	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état		
Magasin de Stockage	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Charpente-Toiture		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT			
		MONTANT	UTILISA	SOLDE	
			MONT		
8838450	8270734	567716	228200	339516	
Demnde de construction d'un local de stockage de produits locaux et ou halieutiques introduite					

SYNTHESE											
CONSTRUCTION								EQUIPEMENT		FOURNITURES	
REPERES			INDICATEURS					SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avanceme nt	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classe ment Génér al	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
14/03/2005	45 j	21/07/2005	100%	130j	850j			oui		oui	

OBSERVATIONS	Rapport plus ou moins heurté entre le président du CGMP et l'entrepreneur.Dynamisme communautaire.Mobilisation constante de la communauté.Retard sur les travaux du désfois à des problèmes d'approvisionnement.Rupture de stock de matériaux importés sporadiqueBonne qualité du travail.Mauvaise organisation et manque de personnel
RECOMMANDATIO	Autoriser la construction du local de stockage.Restauration de l'environnement par la plantation d'arbres tout autour du magasin

D M P N°: KLKA /I E -032-04

IDA NDAWENE

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE de Ida Ndawéne
N° du Micro-Proj	KLKA / IE -032-04
Titre du Micro-Proj	Construction et Equipement d'un Magasin de Stockage Céréaliier à Ida Ndawéne
Maître d'Œuvre	Khalifa Abakar FALL
Montant Contrat	700 000
Entreprise	C S B T P
Montant Offre	8 172 765
Apport Bénéficiai	741 109
Montant Marché	7 431 656
Date de Signature	05/03/2005
Date de Démarrag	10/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison	24/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Ida Ndawéne
Communauté Rur	Ida Mouride
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Saliou	GASSAMA
	CTMO	Aliou	DIOP
	CTMO	Saliou	NDAO
	CTMO	Djibril	DIOP
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Saye LO	

Désignation des éléments de l'Ouvrage	SITUATION TECHNIQUE				
	Prévu			3 Réali sé%	4 Ecart %
	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état		
Magasin de Stockage	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Charpente-Toiture		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT			
		MONTANT	UTILISA	SOLDE	
			MONT		
8838450	7797116	1041334	0	1041334	

SYNTHESE											
CONSTRUCTION								EQUIPEMENT		FOURNITURES	
REPERES				INDICATEURS				SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classe ment Génér al	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
10/03/2005	45 j	26/10/2005	100%	227j	187j				N.E.R	oui	
OBSERVATIONS Plus de quatre mois de retard .C'est plus que excessif.La situation de Ida Ndwéne prévaut ici aussi.Les mêmes observations sont reformulées ici aussi L'entreprise étant la même et ayant la même démarche dans les chantiers .Donc:Absence total de moyens humains, financiers que techniques .Absence de motivation de la part de l'entreprise .Retard excessif ayant pour résultat le découragement de ioute la communauté.Mauvaise gestion .Mauvaise organisation.Conformité technique plus ou moins médiocre.Entreprise à mettre en liste rouge											
RECOMMANDATIO Entreprise à mettre sur liste rouge pour lesprogrammes AFDS ou iout autre programme ou AFDS est partie prenante											

D M P N°: KLKA /I E -031-04

BAGDAD II

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE de Bagdad II
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -031-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'un Magasin de Stockage Céréaliier à Bagdad II
Maître d'Œuvre	Khalifa Abakar FALL
Montant Contrat	700 000
Entreprise	New Génération Building
Montant Offre	9 372 309
Apport Bénéficiaire	741 109
Montant Marché	8 631 200
Date de Signature	05/03/2005
Date de Démarrage	10/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison	24/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Bagdad II
Communauté Rurale	Ida Mouride
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT		
Structures	Statut	Noms
Comité de Gestion du Micro Projet	Président	Babakar MBAYE
	CTMO	Bathie MBAYE
	CTMO	Moussa MBAYE
	CTMO	Ibou MBAYE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine DIOP
	Animateur de Zone	Saye LO

Désignation des éléments de l'Ouvrage	SITUATION TECHNIQUE				
	Prévu			3 Réali sé%	4 Ecart %
	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état		
Magasin de Stockage	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Charpente-Toiture		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT			
		MONTANT	UTILISA	SOLDE	
			MONT		
8838450	8631200	567716	0	567716	

SYNTHESE											
CONSTRUCTION								EQUIPEMENT		FOURNITURES	
REPERES			INDICATEURS					SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
10/03/2005	45 j	18/08/2005	100%	162j	117j				N.E.R	oui	
OBSERVATIONS	Débui encourageant mais par une mauvaise gestion et une mauvaise organisation l'entreprise s'est retrouvé avec un retard de pratiquement 3mois.Il ya eu trop d'hésitation et de tergiversation sur le choix des fournisseurs.Le temps de décision a été plus long que celui de réaction.Mauvaise gestion du temps.Mauvaise organisation Bonne qualité du travail conformité technique plus ou moins passable										
	Exiger l'harmonisation de la teinte conformément aux spécifications de l'AFDS;Doter la structure d'un système de téléphonie solaire afin de le désenclaver										

D M P N°: KLKA /I E -033-04

MINAME

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE de Miname
N° du Micro-Proj	KLKA / IE -033-04
Titre du Micro-Proj	Construction et Equipement d'un Magasin de Stockage Céréaliier à Miname
Maître d'Œuvre	Adryen MALOU
Montant Contrat	800 000
Entreprise	C S B T P
Montant Offre	8 172 765
Apport Bénéficiai	741 109
Montant Marché	7 431 656
Date de Signature	05/03/2005
Date de Démarrag	10/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison	24/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Miname
Communauté Rur	Ida Mouride
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro- Projet	Président	Omar	GUEYE
	CTMO	Moussa	SAMB
	CTMO	Dame	MBAYE
	CTMO	Médoune	GAYE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Saye LO	

Désignation des éléments de l'Ouvrage	SITUATION TECHNIQUE				
	Prévu Période du 18/10au 17/11/ 2005			3	4
	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état	Réali sé%	Ecart %
Magasin de Stockage	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Charpente-Toiture		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT			
		MONTANT	UTILISA	SOLDE	
			MONT		
8838450	7431656	567716	0	567716	

SYNTHESE											
CONSTRUCTION								EQUIPEMENT		FOURNITURES	
REPERES			INDICATEURS					SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
10/03/2005	45 j	20/10/2005	100%	227j	181j				N.E.R	oui	
OBSERVATIONS		Absence total de moyens humains, financiers que techniques .Absence de motivation de la part de l'entreprise .Retard excessif ayant pour résultat le découragement de ioute la communauté.Mauvaise gestion .Mauvaise organisation.Conformité technique plus ou moins médiocre.Entreprise à mettre en liste rouge									
		Entreprise à mettre sur liste rouge pour lesprogrammes AFDS ou iout autre programme ou AFDS est partie prenante									

D M P N°: KLKA /I E -034-04

DAROU
THIEGUENE

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	Groupeement Villageois de Darou Thiéguène
N° du Micro-Proj	KEKA / IE-034-04
Titre du Micro-Proj	Construction et Equipement d'un Magasin de Stockage Céréaliier à Darou Thiéguène
Maître d'Œuvre	Khalifa Abakar FALL
Montant Contrat	700 000
Entreprise	AGT / GC
Montant Offre	8 722 560
Apport Bénéficiai	741 109
Montant Marché	7 981 451
Date de Signature	09/03/2005
Date de Démarrag	104/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison	24/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Darou Thiéguène
Communauté Rur	Ida Mouride
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro- Projet	Président	Ibou	NDAO
	CTMO	Mbaye	MANGANE
	CTMO	Mame Samba	MANGANE
	CTMO	Aly	GUEYE
	CTMO	Assane	KANTE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARES	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Saye LO	

Désignation des éléments de l'Ouvrage	SITUATION TECHNIQUE				
	Prévu			3	4
	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état	Réali sé%	Ecart %
Magasin de Stockage	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Charpente-Toiture		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT			
		MONTANT	UTILISA	SOLDE	
			MONT		
8838450	7981451	856999	0	856999	Besoins non formulés

SYNTHESE											
CONSTRUCTION								EQUIPEMENT		FOURNITURES	
REPERES			INDICATEURS					SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
10/03/2005	45 j	14/07/2005	100%	126j	81j				N.E.R	oui	
OBSERVATIONS	En dépit du volume de travail (trois chantiers) l'entreprise fait partie des plus performantes en maitrise de délai.Mobilisation permanente de la communauté.Présence effective et permanente de l'entrepreneur.Bonne organisation du travail.Personnel qualifié.Bonne qualité et bonne conformité technique.										
	Doter la structure de moyens de communication afin de permettre le village de pouvoir communiquer avec l'extérieur en période d'hivernage.En effet le village est complètement isolé de la commune de Koungheul en hivernage.										

DMP N° KLKA / IE – 035 – 04

TIP SALOUM

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Bok Jom de Tip Saloum
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -035-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'un Magasin de Stockage Céréaliier à Tip Saloum
Maître d'Œuvre	Bouna DIOUF
Montant Contrat	500.000
Entreprise	GIE Manko
Montant Offre	8 390 414
Apport Bénéficiaire	677 359
Montant Marché	7 713 055
Date de Signature	12/03/2005
Date de Démarrage	17/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison	30/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Tip Saloum
Communauté Rurale	Dianké Souf
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro- Projet	Président	Ousmane	NDAO
	CTMO	Magaye	NDAO
	CTMO	Adama	BADIANE
	CTMO	Pape Ndongo	GAKOU
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Moussa SOW	

Désignation des éléments de l'Ouvrage	SITUATION TECHNIQUE				
	Prévu			3	4
	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état	Réalisé %	Ecart %
Magasin de Stockage	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Charpente-Toiture		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT			
		MONTANT	UTILISA	SOLDE	
			MONT		
8838450	7713055	1125395	0	1125395	Besoin de constyruiure un édicule public exprimé,mais demande non rédigée

SYNTHESE											
CONSTRUCTION								EQUIPEMENT		FOURNITURES	
REPERES			INDICATEURS					SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avanceme nt	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classe ment Génér al	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
17/03/2005	45 j	19/07/2005	100%	130j	85j				N.E.R	oui	
OBSERVATIONS	Mobilisation et discipline communautaire .L'entrepreneur a su exploiter l'avantage qu est d'être membre du village.Bonne qualité de travail.Bonne organisation et bonne conformité technique.										
	Autoriser la communauté à construire l'édicule public demandé aux fins de permettre au comité de renouveler ses fonds de roulement										