

15 3373



REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI

RAPPORT FINAL
SUIVI DES INFRASTRUCTURES : ADDUCTION D'EAU
POTABLE



Décembre 2005



Sicap Sacré Coeur 3 villa n°33 Dakar - Sénégal - BP 2486 - Tel: 81 20 00 00 Fax: 81 20 71 22 00

MS et Associés

msa@msa.sn

EXPOSE PRELIMINAIRE

Le **Fonds de Développement Social** est un programme conçu par le Gouvernement du Sénégal avec le concours de la Banque Mondiale dans le cadre de son programme de lutte contre la pauvreté. Ses principaux objectifs sont de :

- Faciliter l'accès des couches sociales démunies aux services sociaux de base, aux équipements et aux infrastructures communautaires ;
- Améliorer les conditions de vie des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables par la promotion et le financement d'activités génératrices de revenus et d'emplois ;
- Renforcer les capacités des communautés de base dans la planification participative, la priorisation des besoins et l'exécution de leurs activités ;
- Renforcer les capacités de l'Administration dans l'analyse et le suivi des conditions de vie des ménages et la mise en œuvre du programme de lutte contre la pauvreté.

Les activités sont menées à travers quatre (4) composantes :

- **Composante 1** : Amélioration de l'accès aux infrastructures, équipement et services sociaux de base
- **Composante 2** : Accès aux services de Micro finance,
- **Composante 3** : Renforcement des capacités des groupes vulnérables et des OCB
- **Composante 4** : Suivi et analyse des conditions de vie des ménages et des communautés

En conformité avec la politique de l'Etat et sur la base de l'accord conclu avec la Banque Mondiale, le Gouvernement a décidé de confier la gestion du Projet « **Fonds de Développement Social** » à l'**Agence du Fonds de Développement Social (AFDS)** en qualité d'organisme de mise en œuvre du Projet.

A ce titre, l'**AFDS** contracte avec les **Organisations Communautaires de Base (OCB)** pour le financement des Micro-Projets dont elles ont la responsabilité de la mise en œuvre, avec l'appui d'**Opérateurs d'Appui au Développement Communautaires (OADC)** recrutés par
L'AFDS.

I / PRESENTATION DU PROJET FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Le projet « Fonds de Développement Social » est un programme décennal, conçu dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté, financé au moyen d'un crédit de l'IDA, de contributions diverses provenant de l'Etat et des bénéficiaires, ainsi que d'autres bailleurs de fonds qui décideraient d'y participer.

II / OBJECTIFS

L'objectif général du projet est de contribuer à réduire la pauvreté au Sénégal par :

- l'amélioration de l'accès des communautés dans les zones rurales et urbaines les plus pauvres aux services sociaux de base,
- le financement des Micro-Projets de développement grâce à des subventions consenties aux Organisations Communautaires de Base (OCB)

REF.DMP / LOCALITES	MAÎTRES D'ŒUVRE						ENTREPRISES						EQUIPEMENTS				17 appréciat./travaux
	1 signat	2 démarr	3 délatio ntract	4 délat exécut	5 date réception	6 écart	7 signat;cont	8 date démarr	9 délat contr	10 délat exécut	11 date receptio n	12 écart	13 date notifica tion	14 délat livrais	15 date receptio n	16 écart	
KLKA / I E -036-04 DIANKE SOUF	14-fevr	21-fevr	67	85	20-mai	25	06-mars	11-mars	45	13-mai	N.P	N.P	N.P	N.P	N.P	N.P	Bien
KLKA / I E -037-04 TIVAOUANE DELBY	14-fevr	21-fevr	67	85	20-mai	25	06-mars	11-mars	45	13-mai	N.P	N.P	N.P	N.P	N.P	N.P	Bien
KLKA / I E -038-04 NDIATO WOLOF	16-fevr	23-fevr	67		14-juil	77	15-mars	20-mars	45	07-juil	N.P	N.P	N.P	N.P	N.P	N.P	Bien
KLKA / I E-039-04 NIORO THIALENE	16-fevr	23-fevr	67		15-juin	48	04-mars	09-mars	45	08-juin	N.P	N.P	N.P	N.P	N.P	N.P	A.Bien

LEGENDE

- 1 Date de signature du contrat du Maître d'Œuvre
- 2 Date de démarrage (une semaine après la signature de contrat) des prestations de service du M.O
- 3 Délai prévu par le DSCI et pour lequel le M.O a soumis
- 4 Durée réel d'exécution des travaux de construction rajouté de 7 jours pour le dépôt du rapport
- 5 Date de réception des travaux
- 6 Ecart entre le délai contractuel et le d'exécution
- 7 Date de signature de contrat Entreprise
- 8 Date de démarrage des travaux de construction
- 9 Délai contractuel des travaux

- 10 Durée des travaux
- 11 Date de Réception des travaux
- 12 Ecart entre le délai d'exécution et le délai contractuel
- 13 Date de Signature contrat équipements
- 14 Délai de livraison contractuel pour les équipements
- 15 Date de réception des équipements
- 16 Ecart entre la date de réception et le délai contractuel
- 17 Appréciation -Notation de la qualité des travaux

CONSTATS ET COMMENTAIRES	RECOMMANDATIONS
<p>Apport en nature alloué à la communauté et consistant à supporter les tranchées jusqu'à hauteur de 50% pertinent sauf que dans certaines localités il y a des difficultés à trouver des bras valides à une certaine période de l'année.</p> <p>C'est l'un des secteurs où la mobilisation est totale et sans faille. Toutes les couches de la population participe à l'effort demandé à la communauté</p> <p>Après analyse nous noterons la maîtrise des délais par rapport aux autres types d'infrastructures bien le secteur soit le plus important en volume de financement individuel. Cela résulte du fait que en volume de travail les adductions présentent moins de postes (tout au plus tro=Fouilles pose, construction) contrairement aux autres où on retrouve de l'adduction mais en micro. Plus espace de travail est réduit plus les conditions d'y mouvoir sont difficiles.</p> <p>Ces éléments confèrent donc à ce secteur un avantage certain. Par rapport aux autres .</p> <p>Ensuite il ya l'effet mobilité et espace. Ces éléments confèrent donc à ce secteur un avantage certain.</p> <p>Nous déplorons aussi l'insuffisance ou l'indéquate de la formation dispensée par les maîtres d'oeuvre qui ont tendance à dispenser les mêmes modules que le génie civil</p>	<p>Choisir les périodes de démarrage des travaux pour pouvoir disposer de l'ensemble des ressources (les jeunes surtout) tout en maintenant le système de 50% de répartition.</p> <p>Augmenter les ressources financières pour la prise en compte de certains hamois</p> <p>Prévoir des équipements pour l'entretien des bornes fontaines. Construction d'abris fontainier à la place des abris</p> <p>Autoriser l'utilisation des reliquats pour l'extension en abreuvoir. Demander à l'ANUFOR d'intégrer 2 à 3 membres du comité de gestion après dissolution de celui-ci</p> <p>Demander aux maîtres d'oeuvre de tenir compte de la spécificité de l'infrastructure dans la formation à dispenser aux CTMO</p>

D M P N°: KLKA / I E -036-04

DIANKE SOUF

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Gouye Sathie
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -036-04
Titre du Micro-Projet	Installation d'un Réseau d'Adduction d'Eau Publique et de Bornes Fontaines à Dianké Souf
Maître d'Œuvre	Gade KOUNTA
Montant Contrat	700 000
Entreprise	ETHEC
Montant Offre	9 188 500
Apport Bénéficiaires	663 189
Montant Marché	8 505 311
Date de Signature du Contrat	08/03/2005
Date de Démarrage	14/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	27/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Dianké Souf
Communauté Rurale	Dianké Souf
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Ousmane	NDAO
	CTMO	Magaye	NDAO
	CTMO	Adama	BADIANE
	CTMO	Pape Ndongo	GAKOU
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Moussa SOW	

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS					
	Prévu Période du 20/06 au 19/07/ 2005		3 Réalisé %	4 Ecart %		
	Désignation	% par Poste			% par Corps d'état	
	Réseau-Terrassement		100	100	0	
Installation RAEP	Fouilles en tranchées	100		100	0	
	Pose Tuyauterie	100		100	0	
	Installation de potences	100		100	0	
	Remblais sur fourreau	100		100	0	
	Gros Œuvre		100		100	0
	Confection de B.F(4lignes)	100		100	0	
	Confection de vannes	100		100	0	

II / FINANCIERE						OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT		SOLDE		
		MONTANT	UTILISA MONT			
8510211	8505311	4900		4900		NEANT

SYNTHESE											
CONSTRUCTION					EQUIPEMENT		FOURNITURES				
REPERES			INDICATEURS			SITUATION		SITUATION			
Date de Démarrage	Délat Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancem ent	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classeme nt Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
11/03/2005	45 j	13/05/2006		100%62j	17j			NP	NP	NP	NP

OBSERVATIONS
Mobilisation de la communauté; implication du PCR et du chef de village. Bonne qualité d'organisation, bonne maîtrise de la gestion conformément technique des ouvrages. Présence effective de l'entrepreneur. Assiduité de la maîtrise d'œuvre.

RECOMMANDATIONS
Demander à la communauté de procéder à la restauration de l'environnement par la plantation d'arbres et de démarquer la construction des abris forains.

D M P N°: KLKA / I E -037-04

TIVAOUNE DELBY

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE And Fass Jom
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -037-04
Titre du Micro-Projet	Installation d'un Réseau d'Adduction d'Eau Publique et de Bornes Fontaines à Tivaouane Delby
Maître d'Œuvre	Gade KOUNTA
Montant Contrat	700 000
Entreprise	E T H E C
Montant Offre	13 020 700
Apport Bénéficiaires	900 000
Montant Marché	12 120 700
Date de Signature du Contrat	06/03/2005
Date de Démarrage	11/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	253/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Tivaouane Delby
Communauté Rurale	Dianké Souf
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT

Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Abdoulaye	NDAO
	CTMO	El Hadji	NDAO
	CTMO	Amath	FAYE
	CTMO	Saliou	NDAO
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Moussa	SOW

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu		3 Réalisé %	4 Ecart %	
	Période du 20/06 au 19/07/ 2005				
Désignation	% par Poste	% par Corps d'état			
	Réseau-Terrassement		100	100	0
Installation RAEP	Fouilles en tranchées	100		100	0
	Pose Tuyauterie	100		100	0
	Installation de potences	100		100	0
	Remblais sur fourreau	100		100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Confection de B.F(4lignes)	100		100	0
	Confection de vannes	100		100	0

II // FINANCIERE				RELQUAT		OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	MONTANT	UTILISA MONT	SOLDE		
11826211	12120700	-294489	0	-294489	Voir tableau Synthèse	

SYNTHESE											
CONSTRUCTION					EQUIPEMENT		FOURNITURES				
REPÈRES			INDICATEURS			SITUATION		SITUATION			
Date de Démarrage	Décal Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancem ent	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classeme nt Général	RECE P	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
11/03/2005	45 J	13/05/2006	100%	62j	17j			NP	NP	NP	NP
<p>OBSERVATIONS</p> <p>Le solde négatif affiché résulte d'un manque de vigilance de notre part lors de la signature du contrat. En effet après attribution du marché nous nous sommes rendu compte de l'erreur et avons informé l'entrepreneur qui n'a donné son accord pour un rabais. Mais au moment de la rédaction a omis dans le P.V de négociation. Donc ce montant a été maintenu et les le décomptes de l'entreprise faits sur cette base. Lorsque à la fin presque des travaux nous nous sommes rendu compte de cette omission nous l'avons corrigé en rappelant à l'entrepreneur son engagement verbal mais au fins il n'a voulu céder que 50% du dépassement et les 50% restant lui ont été réglé en puisant dans le reliquat de la formation soit 147000F.</p>											
<p>RECOMMANDATIONS</p> <p>Demander à la communauté de construire les abris fontainiers vu que ceux-ci sont des femmes âgées et qu'elles peuvent pas rester longtemps sous le soleil</p>											

D M P N°: KLKA / I E -039-04

NIORO THIALENE

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE de Nioro Thialéne
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -039-04
Titre du Micro-Projet	Installation d'un Réseau d'Adduction d'Eau Publique et de Bornes Fontaines à Nioro Thialéne
Maître d'Œuvre Montant Contrat	Omar COLY
	600 000
Entreprise Montant Offre	G I E Salam
	13 763 562
Apport Bénéficiaires	912 965
Montant Marché	12 874 597
Date de Signature du Contrat	04/03/2005
Date de Démarrage	09/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	23/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Nioro Thialéne
Communauté Rurale	Saly Escale
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Baba Khady	SALL
	CTMO	Omar	SALL
	CTMO	Awa	DIENG
	CTMO	Sokhna	NDIAYE
	CTMO	Malick	SALL
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	El Hadji	DIOUM

II / FINANCIERE				OBSERVATIONS			
BUDGET	MARCHE	MONTANT	RELIQUAT		SOLDE		
			UTILISA	MONT			
8672212	7664515	1007697			1007697	Besoin de disposer d'un abreuvoir exprimé mais demande non formulée	

NDIAPTO WOLOF

SYNTHESE											
CONSTRUCTION						EQUIPEMENT		FOURNITURES			
REPÈRES			INDICATEURS			SITUATION		SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancem ent	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classeme nt Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
203/03/2005	45 j	07/07/2006	100%	109j	64j			NP	NP	NP	NP

C'est l'entreprise qui accusé le plus de retard dans ce secteur avec 64 jours d'écart sur le planing. Ceci est essentiellement dû à un manque de moyens humains surtout. En effet l'entreprise ne dispose pas de personnel d'encadrement pouvant lui permettre de piloter un ouvrage d'hydraulique. Le village est coupé en deux par un ravin de 6ml de largeur sur 5ml de profondeur. Ce ravin n'étant pas stabilisé il a été décidé de construire des points d'ancrage de part et d'autre servant de support à un fourreau en fonte qui prend appui sur une barre TPN

Compte tenu de la position du village il lui serait très bénéfique de lui faire une extension jusqu'aux environs du village abritant le marché hebdomadaire situé à moins de 1km et portant pratiquement le même nom.

de 80

D M P N°: KLKA / I E -038-04

NDIAPTO WOLOF

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE de Ndiapto Wolof
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -038-04
Titre du Micro-Projet	Installation d'un Réseau d'Adduction d'Eau Publique et de Bornes Fontaines à Ndiapto Wolof
Maître d'Œuvre	Thierno SARR
Montant Contrat	500 000
Entreprise	E S B T P
Montant Offre	8 439 460
Apport Bénéficiaires	774 975
Montant Marché	7 664 515
Date de Signature du Cont	15/03/2005
Date de Démarrage	20/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	04/05/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Ndiapto Wolof
Communauté Rurale	Saly Escale
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Gouthia	GADIAG.
	CTMO	Ibrahima	NGOM
	CTMO	Omar	NGOM
	CTMO	Amath	TOP
	CTMO	Malick	TOP
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	El Hadj	DIOUM

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état		
Installation RAEP	Réseau-Terrassement		100	100	0
	Fouilles en tranchées		100	100	0
	Pose Tuyauterie		100	100	0
	Installation de potences		100	100	0
	Remblais sur fourreau		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Confection de B.F(4lignes)		100	100	0
	Confection de vannes		100	100	0

II / FINANCIERE				OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT		
		MONTANT	SOLDE	
13246250	12874597	371653	371653	Expression besoin d'utiliser le reliquat pour la construction d'un abreuvoir formulée mais demande non rédigée pour insuffisance de fonds

SYNTHESE											
CONSTRUCTION						EQUIPEMENT		FOURNITURES		SITUATION	
REPERES			INDICATEURS					SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP	NP	NP
09/03/2005	45 j	08/06/2006	100%	89j	44j			NP	NP	NP	NP
<p>Mobilisation de l'ensemble des couches de la communauté Ecart plus ou moins long comparé aux chantiers de Dianké et de Ivoirouane deby. L'entrepreneur n'a pas été prévoyant. En effet son retard est essentiellement dû à un problème de rupture et de flambée des prix des tuyaux PVC alors qu'il avait déjà exprimé ses besoins auprès de son fournisseur. Certes cela n'explique pas entièrement cet écart mais en partie cette situation a beaucoup influé sur la marche des travaux parcequ'il lui a fallu revoir ses prévisions, passé sa commande</p> <p>Construire un abreuvoir pour permettre à la communauté de tirer des ressources lui permettant de mieux pérenniser l'ouvrage. Le village étant un carrefour transfrontalier cet ouvrage lui sera très bénéfique. Demander aussi à la communauté de construire les abris fontainiers</p>											
OBSERVATIONS											
RECOMMANDATIONS											

BUDGET		RELIQUAT		OBSERVATIONS
MAIRIE	MONTANT	UTILISA	SOLDE	
13246250	12874997	371653	371653	Expression besoin d'utilisaopn du reliquat pour la construction d'un abreuvoir formulée mais demande non rédigée pour insuffisance de fonds

SYNTHESE										
CONSTRUCTION					EQUIPEMENT		FOURNITURES			
REPERES		INDICATEURS					SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai prévisionnel	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP	NON RECEP	NON RECEP
09/03/2005	45 j	100%	89j	44j			NP	NP	NP	NP

OBSERVATIONS	Mobilisation de l'ensemble des cadres de la communauté Ecart plus ou moins long comparé au x chantiers de Dianké et de tivouane delby L'entrepreneur ne pas de prévoir .En effet son retard est essentiellement du à un problème de rupture et de flambée des prix des tuyaux PVC alors qu'il avait été estimé ses besoins auprès de son fournisseur.Certes cela n'explique pas entièrement cet écart mais en partie cette situation a beaucoup influé sur la marche des travaux parcequ'il lui a fallu revoir ses prévisions. passé sa commande
RECOMMANDATIONS	Construire un abreuvoir pour permettre à la communauté de tirer des ressources lui permettant de mieux perenniser l'ouvrage.Le village étant un carrefour transfrontalier cet ouvrage lui sera très bénéfique.Demander aussi à la communauté de construire les abris fontainiers