

3378

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL  
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

**RAPPORT**

**SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX  
SALLES DE CLASSE PLUS BUREAU  
DIRECTEUR ET DE LATRINES**

**Financement :**

**Gouvernement du Sénégal**

**Communautés**

**OADC :**

**Cabinet MSA**

**Responsable des Infrastructures :**

**M. Lamine DIOP**

**Période :Avril /Mai 2005**

**N° 02**

O A D C II

KAFFRINE

ΩΩΩΩΩΩ

RAPPORT

SUR

L'AVANCEMENT

DES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

---

BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE

ET BUREAU DU DIRECTEUR PLUS LATRINES

---

N° 2

## PRELIMINAIRE

Le **Fonds de Développement Social** est un programme conçu par le Gouvernement du Sénégal avec le concours de la Banque Mondiale dans le cadre de son programme de lutte contre la pauvreté. Ses principaux objectifs sont de :

- Faciliter l'accès des couches sociales démunies aux services sociaux de base, aux équipements et aux infrastructures communautaires ;
- Améliorer les conditions de vie des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables par la promotion et le financement d'activités génératrices de revenus et d'emplois ;
- Renforcer les capacités des communautés de base dans la planification participative, la priorisation des besoins et l'exécution de leurs activités ;
- Renforcer les capacités de l'Administration dans l'analyse et le suivi des conditions de vie des ménages et la mise en œuvre du programme de lutte contre la pauvreté.

Les activités sont menées à travers quatre (4) composantes :

- **Composante 1** : Amélioration de l'accès aux infrastructures, équipement et services sociaux de base
- **Composante 2** : Accès aux services de Micro finance,
- **Composante 3** : Renforcement des capacités des groupes vulnérables et des OCB
- **Composante 4** : Suivi et analyse ds conditions de vie des ménages et des communautés

En conformité avec la politique de l'Etat et sur la base de l'accord conclu avec la Banque Mondiale, le Gouvernement a décidé de confier la gestion du Projet « **Fonds de Développement Social** » à l'**Agence du Fonds de Développement Social (AFDS)** en qualité d'organisme de mise en œuvre du Projet.

A ce titre, l'**A F D S** contracte avec les **Organisations Communautaires de Base (OCB)** pour le financement des Micro-Projets dont elles ont la responsabilité de la mise en œuvre, avec l'appui d'**Opérateurs d'Appui au Développement Communautaires (OADC)** recrutés par l'**A F D S**.

## **I / PRESENTATION DU PROJET FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL**

Le projet « Fonds de Développement Social » est un programme décennal, conçu dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté, financé au moyen d'un crédit de l'IDA, de contributions diverses provenant de l'Etat et des bénéficiaires, ainsi que d'autres bailleurs de fonds qui décideraient d'y participer.

## **II / OBJECTIFS**

L'objectif général du projet est de contribuer à réduire la pauvreté au Sénégal par :

- l'amélioration de l'accès des communautés dans les zones rurales et urbaines les plus pauvres aux services sociaux de base,
- le financement des Micro-Projets de développement grâce à des subventions consenties aux Organisations Communautaires de Base(OCB)

# BLOC

# SALLES DE CLASSE

COMMUNAUTES

KHOUROU LOUMBY

BOGUEL

KEUR ABDOULAYE FANTA

WANDE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL  
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN BLOC DE  
DEUX SALLES DE CLASSE ET BD PLUS LATRINES

A KHOUROU LOUMBY

N° KLKA / I E - 040-04

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

## IDENTIFICATION

<b>IDENTIFICATION DU PROJET</b>	
<b>Nom OCB</b>	<b>Association des Parents d'Elèves</b>
<b>N° du Micro-Projet</b>	<b>N° 040 / IE-KLKA- 04</b>
<b>Titre du Micro-Projet</b>	<b>Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe plus bureau du directeur</b>
<b>Maître d'Œuvre</b>	<b>Saliou DEME</b>
<b>Montant Contrat</b>	<b>950.000</b>
<b>Entreprise</b>	<b>GIE Khoylane</b>
<b>Montant Offre</b>	<b>9.028.338</b>
<b>Apport Bénéficiaires</b>	<b>858.055</b>
<b>Montant Marché</b>	<b>8.170.283</b>
<b>Date de Signature du Contrat</b>	<b>10/03/2005</b>
<b>Date de Démarrage</b>	<b>15/03/2005</b>
<b>Délai Prévu</b>	<b>45 jours</b>
<b>Date de Livraison Prévue</b>	<b>24/04/2005</b>
<b>N° Rapport</b>	<b>1</b>
<b>Période</b>	<b>Mars /Avril 2005</b>
<b>Village</b>	<b>Khourou Loumby</b>
<b>Communauté Rurale</b>	<b>Ndioum Ngainth</b>
<b>Arrondissement</b>	<b>Malem Hodar</b>
<b>Département</b>	<b>Kaffrine</b>
<b>Région</b>	<b>Kaolack</b>

**PERSONNEL INTERVENANT**

<b>PERSONNEL INTERVENANT</b>		
<b>Structures</b>	<b>Statut</b>	<b>Noms</b>
<b>Comité de Gestion du Micro-Projet</b>	<b>Président</b>	Coumba <b>SALL</b>
	<b>CTMO</b>	Talla <b>THIAM</b>
	<b>CTMO</b>	Ousmane <b>SARR</b>
	<b>CTMO</b>	Saér <b>GUEYE</b>
<b>Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS</b>	<b>Coordonnateur</b>	Modou <b>DIOP</b>
	<b>Spécialiste Régional de la Passation des Marchés</b>	Mamadou Lamine <b>SAGNA</b>
<b>Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire</b>	<b>Coordonnateur</b>	Amath <b>SY</b>
	<b>Responsable des Infrastructures</b>	Lamine <b>DIOP</b>
	<b>Animateur de Zone</b>	Idrissa <b>BA</b>

# SITUATION

Designation des Composants de l'Ouvrage	Indicateurs de Resultats						Travaux Prévisionnels		
	Prévu (Période du 15/04 au 14/05)			3 Réalisé %	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 15/05 au 14/05/06	
	Designation	% par Poste	% par corps d'état					Designation	Taux
Bloc Salles de Classe	I /Terrassement		100	100	0	NÉANT	Voir Conclusion ci-dessous		
	II /Gros Œuvre		100	90	10				
	A/Fondations	100		100	0				
	B/Elévation	100		95	5				Peinture 100
	III/Charpente Toiture		100	100	0				
	I V / Menuiserie		100	100	0				
	II /Gros Œuvre		100	75	25				
	III/Toiture Charpente		100	25	75				
	IV/Menuiserie		100	100	0				Plomberie 100
	I / Terrassement		100	100	0				Gros Œuvre 100
Latrines	II /Gros Œuvre		100	0	100		Toiture Carpente 100		
	III/Toiture Charpent		100	0	100		Menuiserie 100		
	IV/Menuiserie		100	0	100		Plomberie 100		
							Peinture 100		

**SYNTHESE**

SITUATION GLOBALE (Période du 15 /04 au 14/054/05)							Travux Prévisionnels		
							Période du 15/05 au 149/06/05/		
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv. Prév	Taux d'Av. Glo	1 Durée (jours)	2 Ecart (jours)	Appréciation	Désignation	Taux %
	1503/2005	45 j	29/04/2005	80%	60j	15j			
Observations	<p>La situation s'est améliorée positivement après l'intervention du coordonnateur; raison pour laquelle l'entreprise a pu progresser. Présentement elle n'attend que les colories retenus pour la peinture. L'option d'harmonisation pour l'ensemble des infrastructures, les entreprises ont décidé de se regrouper et de passer une commande en teinto modèle auprès d'un fabricant de peinture de la place.</p>							Plomberie	100
								Peinture	100
Recommandations	<p><i>Demander au responsable des infrastructures de se rapprocher du SRPM pour le choix des teintes de peinture</i></p>								

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL  
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE  
DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN BLOC DE  
DEUX SALLES DE CLASSE ET BD PLUS LATRINES

A KEUR BOGUEL

N° KLKA / I E - 041-04

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 2

## IDENTIFICATION

<b>IDENTIFICATION DU PROJET</b>	
<b>Nom OCB</b>	<b>Groupement villageois de Boguel</b>
<b>N° du Micro-Projet</b>	<b>KLKA / IE -041-04</b>
<b>Titre du Micro-Projet</b>	<b>Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe plus bureau du directeur</b>
<b>Maître d'Œuvre</b>	<b>Saliou DEME</b>
<b>Montant Contrat</b>	<b>950.000</b>
<b>Entreprise</b>	<b>GIE Salam</b>
<b>Montant Offre</b>	<b>9.188.500</b>
<b>Apport Bénéficiaires</b>	<b>858.055</b>
<b>Montant Marché</b>	<b>8.458.396</b>
<b>Date de Signature du Contrat</b>	<b>13/03/2005</b>
<b>Date de Démarrage</b>	<b>18/03/2005</b>
<b>Délai Prévu</b>	<b>45 jours</b>
<b>Date de Livraison Prévue</b>	<b>24/04/2005</b>
<b>N° Rapport</b>	<b>1</b>
<b>Période</b>	<b>Mars /Avril 2005</b>
<b>Village</b>	<b>Boguel</b>
<b>Communauté Rurale</b>	<b>Ndioum Ngainth</b>
<b>Arrondissement</b>	<b>Malem Hodar</b>
<b>Département</b>	<b>Kaffrine</b>
<b>Région</b>	<b>Kaolack</b>

## PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Mamadou	DIOUF
	CTMO	Aliou	DIOUF
	CTMO	Marcel	NDIAYE
	CTMO	Saye	NDOUR
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Idrissa	BA

## SITUATION

Désignation des Composants l'Ouvrage	Indicateurs de Resultats						Travaux Prévisionnels	
	Prévu (Période du 18/04 au 17/05)		3 Réalisé %	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 18/05 au 17/06/05	
	Désignation	% par Poste					% par corps d'état	Désignation
Bloc Salles de Classe	I / Trerrassement		100	0	NEANT	Voir Conclusion ci-dessous	Gros Euvre	100
	II / Gros Euvre		100	20			Charpente Toiture	100
	A/Fondations		100	0			Menuiserie	100
	B/Elevation		100	15			Peinture	100
	III/Charpente Toiture		100	100				
	IV / Menuiseie		100	100				
	I / Terrassement		100	0			Gros Euvre	100
	II / Gros Euvre		100	50			Toiture Carpente	100
	III/Toiture Charpent		100	100			Menuiserie	100
	IV/Menuiserie		100	100			Plomberie	100
							Peinture	100
	Latrines							

## SYNTHESE

SITUATION GLOBALE(Période du 18 /04 au 17/05/05)										Travaux Prévisionnels	
										Période du 18/05 au 17/06/05	
<b>Récapitulatif</b>	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	Durée d'exécution	1 Ecart	Taux d'Av.Glo	Appréciation	Situation	Désignation	Taux %	
	18/03/2005	45 j	2/05/2005	60j	15j	75%	inquiétante	Gros Œuvre	100		
<p><b>Observations</b></p> <p>Le chantier est en quasi abandon.En dépit des injonctions et des mesures prises,l'approvisionnement du chantier se fait toujours au compte goutte.Toutes options prises par le technicien préposé au travaux n'ont pu réalisées par le manque de volonté de l'entrepreneur.Le rythme de progression est pesque nul après trente jours</p>										Toiture	100
										Charpente	100
										Plomberie	100
										Menuiserie	100
										Peinture	100
<p><b>Recommandations</b></p> <p><i>Envoi d'une lettre de mise en demeure avec injonction de resultats à atteinde sous trente jours et application des mesures prises après expiration de l'ultimatum.</i></p>											

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL  
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN BLOC DE  
DEUX SALLES DE CLASSE ET BD PLUS LATRINES

A KEUR ABLAYE FANTA

N° KLKA / I E - 042-04

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période : Mars /Avril 2005

N° 01

### III / IDENTIFICATION

<b>IDENTIFICATION DU PROJET</b>	
<b>Nom OCB</b>	<b>Groupement villageois de Keur Abbaye Fanta</b>
<b>N° du MicroProjet</b>	<b>KLKA / IE -042-04</b>
<b>Titre du MicroProjet</b>	<b>Construction et Equipement d'un Bloc de deux Salles de Classe plus Bureau du Directeur</b>
<b>Maître d'Œuvre</b>	<b>Khalifa Ababcar FALL</b>
<b>Montant Contrat</b>	<b>950.000</b>
<b>Entreprise</b>	<b>Business center</b>
<b>Montant Offre</b>	<b>8.446.769</b>
<b>Apport Bénéficiaires</b>	<b>900.555</b>
<b>Montant Marché</b>	<b>7.546.214</b>
<b>Date de Signature du Contrat</b>	<b>6/04/2005</b>
<b>Date de Démarrage</b>	<b>11/04/2005</b>
<b>Délai Prévu</b>	<b>45 jours</b>
<b>Date de Livraison Prévue</b>	<b>24/04/2005</b>
<b>N° Rapport</b>	<b>1</b>
<b>Période</b>	<b>Mars /Avril 2005</b>
<b>Village</b>	<b>Keur Abbaye Fanta</b>
<b>Communauté Rurale</b>	<b>Ida Mouride</b>
<b>Arrondissement</b>	<b>Maka Yop</b>
<b>Département</b>	<b>Kaffrine</b>
<b>Région</b>	<b>Kaolack</b>

#### IV / PERSONNEL INTERVENANT

<b>PERSONNEL INTERVENANT</b>			
<b>Structures</b>	<b>Statut</b>	<b>Noms</b>	
<b>Comité de Gestion du Micro-Projet</b>	<b>Président</b>	Chérif	<b>CISSE</b>
	<b>CTMO</b>	Moussa	<b>CISSE</b>
	<b>CTMO</b>	Cheikh	<b>CISSE</b>
	<b>CTMO</b>	Daouda	<b>CISSE</b>
<b>Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS</b>	<b>Coordonnateur</b>	Modou	<b>DIOP</b>
	<b>Spécialiste Régional de la Passation des Marchés</b>	Mamadou Lamine	<b>SAGNA</b>
<b>Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire</b>	<b>Coordonnateur</b>	Amath	<b>SY</b>
	<b>Responsable des Infrastructures</b>	Lamine	<b>DIOP</b>
	<b>Animateur de Zone</b>	Khady	<b>Konaré TRAORE</b>



VI SYNTHÈSE

SITUATION GLOBALE(Période du 10/04 au 09/05/05)							Travaux Prévisionnels										
							Période du 10/05 au 10/06/05										
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	1 Durée d'exécution (jours)	2 Ecart (jours)	Taux d'Av. Glo	Appréciation										
		9/03/2005	45 j	23/04/2005	30j	16j	85%	Doit redoubler d'effort									
<p>L'approvisionnement en matériaux locaux reste toujours perturbée.Cette il y ' a de temps à autre de petits efforts qui se font,Mais il n'y a que les mêmes qui sont présents.Mais vu que les travaux de gros œuvre sont pratiquement terminés l'entreprise devra être à mesure de finir le chantier dans le courant du mois de Mai. N.B : La communauté ayant exprimé le souhait de pouvoir disposer d'eau dans l'enceinte de l'école il sera demandé à l'entreprise de proposer un devis de branchement à soumettre au maître d'oeuvre pour étude et visa .</p>							<table border="1"> <tr> <td>Désignation</td> <td>Taux %</td> </tr> <tr> <td>Gros Œuvre</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Ménisserie</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Plomberie</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Peinture</td> <td>100</td> </tr> </table>	Désignation	Taux %	Gros Œuvre	100	Ménisserie	100	Plomberie	100	Peinture	100
Désignation	Taux %																
Gros Œuvre	100																
Ménisserie	100																
Plomberie	100																
Peinture	100																
Recommandations	<p><b>Evaluer la quantité de matériaux nécessaires pour finir les travaux de gros œuvre et organiser une opération de ravitaillement de deux à trois jours avec au préalable un assemblage de sensibilisation de l'OADC ,avant le début des travaux d'hivernage.Demander au Responsable des Infrastructures de se rapprocher du SRPM pour le choix des teintes à appliquer</b></p>																

**REPUBLIQUE DU SENEGAL**

**Un Peuple- Un Bât- Une Foi**

△△△△△△△

**MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL  
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE**

△△△△△△△

**AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL**

**A F D S**

**AGENCE REGIONALE**

**DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL**

**ARFS /Kaolack**

**TITRE DU MICRO PROJET**

**CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN BLOC DE  
DEUX SALLES DE CLASSE ET BD PLUS LATRINES**

**A KEUR WANDE**

**N° KLKA / I E - 043-04**

**Financement :**

**Gouvernement du Sénégal**

**Communautés**

**OADC :**

**Cabinet MSA**

**Responsable des Infrastructures :**

**M. Lamine DIOP**

**Période :Avril /Mai 2005**

**N° 2**

## IDENTIFICATION DU PROJET

IDENTIFICATION DU PROJET	
<b>N° du Micro-Projet</b>	KLKA/IE- 40-04
<b>Titre du Micro-Projet</b>	Construction et Equipement d'un Bloc de deux Salles de Classe plus Bureau du Directeur
<b>Maître d'Œuvre</b>	Bouna DIOUF
<b>Montant Contrat</b>	650.000
<b>Entreprise</b>	GIE Merganène
<b>Montant Offre</b>	7.639.241
<b>Apport Bénéficiaires</b>	804.484
<b>Montant Marché</b>	6.834.757
<b>Date de Signature du Contrat</b>	6/03/2005
<b>Date de Démarrage</b>	11/03/2005
<b>N° Rapport</b>	1
<b>Période</b>	Mars /Avril 2005
<b>Village</b>	Wandé
<b>Communauté Rurale</b>	Dianké Souf
<b>Arrondissement</b>	Malem Hodar
<b>Département</b>	Kaffrine
<b>Région</b>	Kaolack

**PERSONNEL INTERVENANT**

<b>PERSONNEL INTERVENANT</b>		
<b>Structures</b>	<b>Statut</b>	<b>Noms</b>
<b>Comité de Gestion du Micro-Projet</b>	<b>Président</b>	Mor <b>DIOP</b>
	<b>CTMO</b>	Malla <b>DIOP</b>
	<b>CTMO</b>	Alassane <b>NDAO</b>
	<b>CTMO</b>	Mbaye <b>NDAO</b>
<b>Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS</b>	<b>Coordonnateur</b>	Modou <b>DIOP</b>
	<b>Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés</b>	Mamadou Lamine <b>SAGNA</b>
<b>Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire</b>	<b>Coordonnateur</b>	Amath <b>SY</b>
	<b>Responsable des Infrastructures</b>	Lamine <b>DIOP</b>
	<b>Animatrice de Zone</b>	Ndèye Fatou <b>DIOP</b>

## V / SITUATION

Désignation des Composants l'Ouvrage	Indicateurs de Resultats						Travaux Prévisionnels	
	Prévu (Période du 18/04 au 17/05)		3 Réalisé%	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 18/05 au 17/06/05	
	Désignation	% par Poste					% par corps d'état	Désignation
Bloc Salles de Classe	I /Terrassement		100	0	NEANT	Voir Conclusion ci-dessous	Gros OEuvre	100
	II /Gros OEuvre		100	15			Charpente Toiture	100
	A/Fondations	100	100	0			Menuiserie	100
	B/Elévation	100	90	30			Peinture	100
	III/Charpente Toiture		100	0				
IV / Menuiserie		100	0					

## V I / SYNTHÈSE

SITUATION GLOBALE (Période du 11 /04 au 10/05/05)							Travaux Prévisionnels		
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	1 Durée (jours)	2 Ecart (jours)	Taux d'Av.Glo	Appréciation	Période du 11/05 au 25/05/05	Taux %
	11/03/2005	45 j	25/04/2005	60j	15j	80%	Appréciable	Désignation	
<p>L'entreprise fournit des efforts et commence à redresser la situation L'approvisionnement ne faisant pas défaut, il y a lieu d'insister sur l'organisation et la gestion du travail.</p>							Gros	100	
							Menuiserie	100	
							Peinture	100	
<p>Observations</p>									
<p>Recommandations</p>							<p><i>Maintenir la pression par un suivi régulier et permanent. Corriger les retards par un renforcement du personnel.</i></p>		