

République du Sénégal

Un Peuple – Un But – Une Foi

Primature



24^{ème} Réunion du Conseil de Surveillance de MCA-Senegal
du 29 juillet 2015

ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

I. Généralités

Au 14 juillet 2015, l'exécution financière totale du programme est de **63,02%**, soit un décaissement de **339 613 377,12 US\$** sur un budget global de 538 879 128,93 US\$. Au même moment, les engagements contractuels du programme totalisent le montant de **499 205 042,11 US\$**. Ce taux d'exécution financière serait de 68,03% si les décaissements sont rapportés au niveau d'engagement contractuel actuel.

Avec la fin attendue d'ici le 23 Septembre 2015 des travaux de construction des Lot 2, Lot 3 et de l'ouvrage de Bango dans le Delta et les Lot 2 et Lot 3 de la RN6, d'autres importants décaissements sont prévus sur les fonds du Compact d'ici à décembre 2015.

Des décaissements sont également attendus des activités PAR du lot 1 RN6, dont les contrats de travaux ne finiront qu'en août et septembre 2015. Il y aura aussi les nouvelles activités de bonification ou de sécurisation des résultats du programme que MCA et MCC envisagent de mettre en œuvre avant la date butoir du 23 septembre 2015 ou pour ce qui concerne la sécurisation, avant le 22 Novembre 2015, dernière date de facturation sur les fonds du Compact. C'est dans ce cadre que certaines nouvelles activités (travaux de renforcement du tronçon de 30 km entre Dabo et Diabé au niveau du lot3 de la RN6, avenants pour la constitution d'une base des données d'exécution de la RN2 et de la RN6 par photographies aériennes, etc.) sont inscrites à l'ordre du jour de la présente réunion pour votre approbation.

II. Projet Irrigation et Gestion des Ressources en Eau (PIGRE)

2.1 Cuvette de Ngalenka

Le périmètre de Ngalenka dont la réception définitive a été prononcée et qui a été exploitation pendant deux campagnes agricoles a été définitivement remis à la SAED. MCA Sénégal suit avec la SAED la signature du contrat de concession du périmètre à l'Union Hydraulique Dental Ngalenka comme prévu par le plan d'action de maintenance des ouvrages hydro-agricoles.

Par ailleurs, il est prévu d'entreprendre d'ici le 23 Septembre 2015 sur les fonds du Compact, conjointement avec la SAED, l'Union hydraulique Dental et les GIE des actions de renforcement des capacités de gestion et de soutien aux producteurs de Ngalenka suite à quelques difficultés rencontrées pendant la campagne agricole.

2.2 Delta

2.2.1 Lot 1 et Lot 4

Les travaux de ces deux lots de travaux sont terminés et leurs réceptions provisoires prononcées. La période de garantie d'exécution des travaux est encore de rigueur, c'est pour les contrats ont été cédés à la SAED avec notification aux entreprises respectives Conduril et EIFFAGE. Les cautions et garanties sur les ouvrages seront reprises au nom de la SAED, à qui il sera également remis les équipements déposés dans le cadre des travaux.

2.2.2 Lot 2 Delta

Le pourcentage global d'exécution est de **90%** contre **98%** de planification. Les travaux de déblai en eau sur tous les axes hydrauliques sont réalisés à **100%**.

Pour les travaux de terrassement, l'avancement actuel des travaux de remblai est de **93 %**. Les cadences en cours des travaux de remblai permettent de terminer les travaux en juillet 2015, sauf pour ce qui concerne la finition des talutages et les raccordements au niveau des emplacements des groupes motopompes d'alimentation en eau des parcelles en culture pourraient accuser du retard. Les travaux de remblai sur le Gandiolais et la mise

en œuvre de la couche de latérite au niveau du Krankaye sont les plus à risque de retard, c'est pourquoi l'accent est actuellement mis sur ces travaux. La situation des travaux de terrassement est donnée dans le tableau ci-après.

Situation des travaux de terrassement

Travaux	Adducteurs	Quantités des travaux (m³)				% (Hors finitions)	Observations
		Marché	Plan d'exécution	Cumul Exécution	Restes		
Remblai	GOROM AMONT (24,8 km)	490 000	310 996	310 996	-	100%	Finitions en cours
	KASSACK NORD (10,300Km)	259 000	121 612	121 612	-	100%	Finitions en cours
	KASSACK SUD (9,730Km)	311 000	109 932	109 932		100%	Finitions en cours
Emprunt	GOROM AVAL (7,800Km)	82 000	48 590	48 396	194	100%	Finitions en cours
	LAMPSAR AMONT (20,110Km)	319 000	152 305	132 406	19 899	87%	2 échelons de CONDURIL en action
	LAMPSAR MEDIAN (24,875 Km)	263 000	115 331	110 726	4 605	96%	3 échelons de remblai en action
205.2 + 205.4	LAMPSAR AVAL (17,3 Km)	275 000	72 890	67 788	5 102	93%	2 échelons de remblai en action
	KRANKAYE (8,670 km)	18 900	46 334	46 149	185	100%	Hors latérite (23 000 m³), finitions en cours et début couche de roulement en latérite
	NGALAM (12,982 km)	246 000	146 052	121 461	24 591	83%	03 échelons CONDURIL en action
	GANDIOLAIS (7,9 km)	99 000	53 999	20 625	33 374	38%	1 échelon CONDURIL en action
	GLOBAL (205.2 + 205.4)	2 362 900	1 178 041	1 090 091	87 950	93%	
	KRANKAYE LATÉRITE (8,670 km) 208.1	23 200	23 200	8 752	14 448	38%	
Total Déblai	GOROM AMONT (24,8 km)	520 000	625 848	625 848	-	100%	Finitions en cours
Total Déblai	KASSACK NORD (10,300Km)	430 000	329 511	328 977	534	100%	Déblai achevé à 25 m de l'ouvrage de franchissement du village (crainte d'affouillement)
Total Déblai	LAMPSAR AMONT (20,110Km)	514 000	577 865	577 865	-	100%	Déblai achevé, finitions en cours
Total Déblai	LAMPSAR AVAL (17,3 Km)	9 200	14 478	14 478	-	100%	Fin déblai 07/05/15
	GANDIOLAIS (7,9 km)	47 000	85 886	85 886	-	100%	
	GLOBAL (206.1 + 206.2)	1 520 200	1 633 588,39	1 633 054,32	534	100%	

L'avancement global au niveau des ouvrages du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) se présente comme suit dans le tableau ci-après.

Situation des ouvrages PAR

Dénomination des ouvrages PAR	Nombre total	Cumul Réalisation	Restants	% Réalisation
Bassins	229	196	33	86%
Lavoirs	48	23,9	24,1	50%
Abreuvoirs	34	14,1	20,9	41%
Prises gravitaires	15	0	15	0%
Passages busés	41	8,5	32,5	21%
Total	367	242,5	125,5	66%

Comme le tableau le montre, les passages busés et les prises gravitaires sont les plus à risque de retard. Les vannes RAMUS devant équiper les ouvrages sont livrées sur sites : leur pose est en cours sur le Gandiolais à Mboubène, sur les ouvrages 3 marigots et à Ndiawdoune la pose avec tests est terminée. La fabrication des petites vannes VICAN est terminée et leur livraison à Dakar est prévue pour le 19 juillet 2015. L'ordre de modification (VO) pour la fourniture et pose des débitmètres a été notifié à l'entreprise en juin 2015. Le délai nécessaire pour cela de 16 semaines sort du délai contractuel des travaux. De manière générale, à cause du retard dans la notification de certains ordres de modification de travaux (VO), la prolongation du délai des travaux jusqu'au 15 Septembre 2015 se justifie.

2.2.3 Lot 3 Delta

Les travaux sont terminés et les constats d'achèvement se déroulent actuellement de manière satisfaisante. La réception des travaux est prévue pour le 28 juillet 2015. L'avancement global des travaux est de 98% contre 99% de planification à mi-juillet 2015.

Les travaux se présentent comme suit dans le tableau suivant :

	Déblai à sec	Remblai	Tapis d'argile	Déblai en eau
DJEUSS	100%	100%	NA	100%
CCRG	100%	100%	100%	
CCRD	100%	100%	100%	
CANAL I	100%	100%	NA	
CANAL J	88%	100%	NA	
PARDIAGNE	100%	100%	NA	
TOTAL	99%	100%	100%	100%

NB : Le raccordement des canaux I et J au fleuve qui est en cours et va finir en fin juillet 2015.

Les ouvrages PAR relatifs à la l'ordre de modification "VO 332" validés tardivement seront achevés en fin Août 2015.

2.2.4 Ouvrage de Bango (Avenant du lot 4 Delta)

Le niveau d'avancement actuel des travaux est de 67% pour une planification de 66% et un délai consommé de 58 %. Le radier est terminé et les voiles coulées. Le planning d'exécution est respecté et il est possible que les travaux finissent en août 2015, c'est-à-dire avant la date de fin contractuelle des travaux.

III. Sécurité foncière et Réforme Institutionnelle

Les contrats d'études et de mise en œuvre de la sécurisation foncière ont été exécutés à travers les contrats suivants :

Le Contrat LTS01 (financement 609g) du 13 septembre 2010 d'un montant de 1 657 790, 25 US Dollars et 852 104 187 FCFA, le groupement FIT/CIRAD/SONED Afrique. Le contrat de base LTS01, d'une durée de 12 mois, signé le 13 septembre 2010 et entré en vigueur le 28 septembre 2010, fut prorogé par deux avenants :

Un avenant N°1 pour l'acquisition d'images satellites a été apporté au contrat pour un montant de 77.749.920 FCFA HT et de 161 979\$, signé le 6 avril 2011.

Un avenant N°2 pour des enquêtes complémentaires a été apporté au contrat pour un montant de 296.355.546 FCFA HT et 654 207\$, signé le 17 octobre 2011.

Le contrat LTS02 (financement Compact) : 1 751 701 979,00 signé le 30 janvier 2012 pour une durée de 24 mois.

Avenant N°1 : Signé le 1^{er} Aout 2014 ; Montant : 133 815 339,00 FCFA

Avenant N°2 : Signé le 12 février 2015 ; Montant : 694 471 975,00 FCFA.

Le dernier avenant au contrat LTS02 prend fin le 31 juillet 2015. Il ne reste plus que le rapport final de clôture à déposer avant le 31 juillet 2015, sinon tous les contrats ont été entièrement exécutés et les livrables rendus.

Les résultats suivants ont été obtenus en plus des rapports d'études déposés :

3.1 Activités Récolte et Post-récolte à Ngalenka

- La superficie finalement semée durant la deuxième campagne est de 331,88 ha.
- Si on y ajoute les 438,71 ha de la première saison, Ngalenka a eu 1.7 d'intensité culturale alors qu'une union hydraulique comme celle de Nianga (à côté de Ngalenka) a eu une intensité de 0,70 avec 1 000 ha. L'Union de Ngalenka a réalisé une bonne intensité culturale et est l'une des meilleures dans la vallée.
- Le remboursement de la dette était de 87% avant le début de la campagne, dans la vallée le taux de remboursement est de 73%. Ce taux de 87% peut se comprendre par le fait qu'une partie des producteurs n'ont pas été en campagne et attendent la campagne hivernale pour payer. Sur un montant exigible de 128 258 900 FCFA ; seuls 19 millions restaient à être remboursés en avril 2015.

3.2 Formalisation foncière et gestion du système d'information foncière Delta et Podor

A la date du 12 juin 2015 :

- Nombre d'ha cartographie : 58 151 ha plus 20000ha à Dodéle : soit **60 151 ha**
- Nombre de parcelles corrigées et intégrées dans le SIF : 9635 parcelles.
- Nombre d'ha formalisés avec un titre d'affectation : Deux nouvelles délibérations ont eu lieu dans la Commune de Guédé Village et la Commune de Gamadji Saré pour 3414 ha et 1161,9712ha soient un total de : **10 745 ha de terres formalisés avec un titre d'affectation**
- 78 conflit résolu, correspondant un taux de 63% de conflit résolu.

3.3 Renforcement de capacité des acteurs

- 147 sessions de formation sur 72 prévues,
- 1640 personnes formées sur les modules de sécurisation foncière (participation complète aux sessions),
- 5018 participants aux formations dans les neuf collectivités locales cibles.

3.4 Institutionnalisation et mise en application des outils : Registre fonciers, Manuel de procédure, SIF

Les registres fonciers et le Manuel de procédure sont disponibles dans chaque commune. Le Système d'information foncière (SIF) est fonctionnel et a été testé sur environ 10 000 parcelles. Les ateliers de Podor et de NDioum sur l'institutionnalisation des outils de sécurisation foncière ont eu lieu à NDioum et St Louis. Le rapport final est déposé par le consultant. Le travail de capitalisation de ces outils et leur prise en compte dans le cadre de la réforme foncière en cours est prise en charge par l'expert en capitalisation, qui tient son premier atelier avant fin juillet 2015 à St Louis et un atelier national à Dakar en début Août 2015.

3.5 Mise en application des POAS

Le dispositif d'actualisation de mise en application et de vulgarisation des POAS est fonctionnel dans les 9 communes de la zone d'intervention.

- 40 Commissions de zone de gestion POAS redynamisées dans les 9 communes,
- 09 Commissions de règlement des conflits créées ou redynamisées,
- 2 POAS actualisés (nouvelle édition) dans 2 communes Ndiayène pendao (20 exemplaires), Ronkh (20 exemplaires) ;
- 2 POAS mis à jour (Dodel, Gamadji Saré).

En plus, ont été confectionnés et remis aux communes dans le cadre du programme de vulgarisation et de mise en application du POAS :

- 181 Cartes A0 et A3 format bâches (Usages prioritaires des sols, Pistes de bétail et Points d'eau),
- 122 POAS illustrés sur des cartes bâches en format A0,
- 200 Documents CDI en 4 langues (Français, Wolof, Soninké, Pulaar),
- 1260 Manuels bandes dessinées POAS en Français, Wolof et Pulaar,
- 80 Registres de suivi des conflits POAS,
- 8 Films vidéo didactiques POAS et CDI (Français, Wolof et Pulaar),
- 7 pico projecteurs et hauts parleurs,
- 800 Teeshirts (vulgarisation POAS et sensibilisation aux panneaux)
- 280 Panneaux de matérialisation des zones et pistes de bétail

IV. Projet Réhabilitation des Routes

4.1 Réhabilitation RN2 : Tronçon Richard-Toll – Ndioum

Les travaux sont terminés le 31 mars 2015 et la réception des travaux est prononcée le 22 mai 2015 après vérification du dossier de récolement.

Le rapport final de l'Ingénieur et le paiement du décompte final sont attendus. Quelques questions relatives à la procédure de mise en œuvre des paiements au titre des bonus/malus pour l'uni de la route et des ordres de modification (VO) pour des travaux de confortement, de sécurisation et autres sont en cours de régularisation définitive en rapport avec MCC.

Le contrat sera bientôt transféré à l'AGEROUTE comme prévu dans le Plan de Clôture du Compact pour la gestion de la période de garantie

Le montant final des travaux attendu est de 27 552 677 680 FCFA contre 27 529 035 705 FCFA de prix contractuel initial.

4.2 Pont de Ndioum

Les travaux sont terminés en octobre 2014 et réceptionnés en novembre 2014. Le montant final des travaux est arrêté à 6 508 133 965 FCFA contre un prix contractuel initial de 6 827 151 454 FCFA.

Le contrat sera incessamment transféré à l'AGEROUTE comme prévu dans le Plan de Clôture du Compact pour la gestion de la période de garantie et de la garantie décennale de l'ouvrage.

4.3 Lot 1 Réhabilitation RN6 Tronçon Ziguinchor – Tanaff

Le taux d'avancement au 10 juillet 2015 est de **43,66%** contre une planification de 53,77% sur la base du nouveau délai de fin des travaux fixé au **20 novembre 2015** par une décision du Conciliateur. Le retard accusé par rapport à ce nouveau planning des travaux est à date de **28 jours**.

Il est certain que seulement un maximum de **50% des travaux sera achevé au 23 septembre 2015** – date de fin du Compact, tout comme il est certain qu'avec la cadence des travaux et l'hivernage en cours, les travaux ne seront pas non plus terminés au 20 novembre 2015, nouvelle date de fin contractuelle des travaux.

La situation actuelle des travaux est comme suit :

- 96% des travaux de terrassement ;
- 85% des travaux de recyclage et scarification de l'ancienne couche de revêtement ;
- 80% d'approvisionnement en couche de base ;
- 56% de couche de base mise en œuvre dont 37% de couche de base améliorée au ciment ;
- 22% de revêtement (béton bitumineux et pavés) ;
- 111 dalots réalisés sur un total de 114. 3 dalots sur la section PK0 - PK25 restent encore à raccorder avec la chaussée routière (remblais techniques) ;
- 67% d'achèvement en moyenne du dévoiement des réseaux de concessionnaires: (téléphone, électricité, adduction d'eau, fibre optique, éclairage public).
- Pont de Niaguis: 37% d'exécution ;
- Pont de Sindone: 29% d'exécution ;
- Pont de Samine: 62% d'exécution ;

Des questions relatives à la procédure de mise en œuvre des ordres de modification (VO) des travaux sont en cours de régularisation définitive en rapport avec MCC.

Le coût d'achèvement des travaux est estimé à **45 788 911 121 FCFA** contre un prix contractuel initial de 47 241 308 648 FCFA.

Conformément au plan de Clôture du Compact, le contrat des travaux sera transféré à l'AGEROUTE en l'état au 23 septembre 2015 soir pour achèvement des travaux sur ressources propres de l'Etat du Sénégal.

4.4 Lot 2 Réhabilitation RN6 Tronçon Tanaff – Kolda

Le taux d'exécution physique au 10 juillet 2015 est de **92,37%** contre un taux planifié de 96,06%, soit un retard de **19 jours** par rapport au planning actuel de fin des travaux au 31 juillet 2015.

Les contraintes actuelles concernent :

- Un retard de 1 à 1,5 mois par rapport à la date de fin contractuelle des travaux à cause des travaux supplémentaires relatifs à l'assainissement de la route et aux installations complémentaires au niveau des plateformes de marché ;
- Risque de non-achèvement au 23 septembre 2015 de la remise en état des carrières à emprunts (5 carrières traitées à date sur un total de 15) ;
- Les plateformes de marché dont le niveau d'exécution actuel est de 82% et 70% pourraient être en retard, mais seraient achevées dans le délai du Compact.

Des questions relatives à la procédure de mise en œuvre des ordres de modification (VO) des travaux sont en cours de régularisation définitive en rapport avec MCC

Le coût d'achèvement des travaux est estimé à **25 571 996 803 FCFA** contre un prix contractuel initial de 22 578 221 460 FCFA, soit environ 13% de plus.

Le contrat sera transféré à l'AGEROUTE après la réception, qui doit intervenir avant la date de fin du Compact, comme prévu dans le Plan de Clôture du Compact pour la gestion de la période de garantie et de la garantie décennale des 5 ouvrages d'art du lot.

4.5 Lot 3 Réhabilitation RN6 Tronçon Kolda - Kounkané

Le taux d'exécution physique est au 11 juillet 2015 de **96,66%** contre un taux planifié de 99%, soit un retard de **16,4 jours** par rapport au planning actuel de fin des travaux au 19 juillet 2015.

Les contraintes actuelles concernent :

- Un retard de 2 mois par rapport à la date de fin contractuelle des travaux à cause des travaux supplémentaires relatifs aux installations complémentaires au niveau des plateformes de marché et autres ;
- Risque de non-achèvement au 23 septembre 2015 de la remise en état des carrières à emprunts (2 carrières traitées à date, 7 en cours et 2 non encore entamées sur un total de 11) ;
- Risque de retard des travaux de 6 plateformes de marché, dont le niveau d'exécution actuel n'est que de 77% en moyenne.

Des questions relatives à la procédure de mise en œuvre des ordres de modification (VO) des travaux sont en cours de régularisation définitive en rapport avec MCC

Le coût d'achèvement des travaux est estimé à 24 977 329 727 FCFA contre un prix contractuel initial de 21 753 372 492 FCFA, soit environ 15% de plus.

Le contrat sera transféré à l'AGEROUTE après la réception, qui doit intervenir avant la date de fin du Compact, comme prévu dans le Plan de Clôture du Compact pour la gestion de la période de garantie.

4.6 Lot 4 Pont de Kolda

Les travaux sont terminés et réceptionnés le 03 février 2015 et le pont a été inauguré le 21 février 2015.

Le montant final des travaux est arrêté à **3 263 917 460 FCFA** contre un prix contractuel initial de 3 344 790 034 FCFA.

Le contrat sera incessamment transféré à l'AGEROUTE comme prévu dans le Plan de Clôture du Compact pour la gestion de la période de garantie et de la garantie décennale de l'ouvrage.

V. Environnement, Santé et Sécurité, Réinstallation

Avec la fin de la plupart des travaux, les problèmes liés à la protection environnementale et à la santé et sécurité du travail diminuent. Le suivi de la remise en état des carrières d'emprunts et des sites et installations reste à assurer par les Ingénieurs sur le terrain. C'est pourquoi, le constat d'achèvement de tous les travaux prend en compte la remise en état adéquate des sites, carrières et installations et la mise en œuvre effective des mesures environnementales de bonification et d'atténuation des impacts négatifs des travaux sur le milieu.

Au niveau des activités de réinstallation, la situation peut se résumer par ce qui suit :

5.1 RN2 et Pont de Ndioum

Le MCA-Sénégal a complété toutes les compensations (nature et espèces) au niveau de la zone Nord. Toutes les infrastructures PAR au titre du pont de Ndioum et de la RN2 sont finalisées. Par ailleurs, l'ensemble des PAP vulnérables sur la RN2 et sur le Pont de Ndioum ont reçu l'appui financier. Aussi, les 05 PAP du Pont de Ndioum bénéficiaires du financement de MCA-Sénégal pour le développement de microprojets, ont démarré leurs activités et le MCA-Sénégal a complété toutes les formations destinées à ces PAP, en plus de la formation complémentaire en commercialisation et renforcement des capacités entrepreneuriales qui vient d'être bouclée.

5.2 RN6 et Pont de Kolda

- Sur le Pont de Kolda, les travaux complémentaires pour l'assainissement et le dallage des sites de recasement (structures des commerçants et artisans) n'ont pas encore démarré.
- Le développement des microprojets des 09 PAP vulnérables éligibles aux fonds d'assistance ainsi que leur accompagnement sont déjà finalisés par le Consultant MS & Associés en mi-mai 2015. Ces PAP ont déjà reçu leurs subventions.

- Au niveau du lot 1, l'ONG Economique est assez bien avancée sur la finalisation des dossiers des PAP devant bénéficier des subventions de MCA-Sénégal pour la mise en œuvre de leurs microprojets.

Nbre de dossiers soumis	Nbre de dossiers à soumettre
749	84

- Cette même tendance est notée sur les lots 2, 3 et 4 la RN6 où le Consultant MSA a enregistré l'état d'avancement suivant :

Dossiers PAP compensations complémentaires uniquement :

Lots	TOTAL PAP	PAP CP Uniquement			
		Nbre de dossiers soumis		Nbre de dossiers à soumettre	
		Nombre	%	Nombre	%
Lot 2	268	260	97%	8	3%
Lot3	112	111	99%	1	1%
TOTAL	380	371	98%	9	2%

Dossiers PAP compensations complémentaires et PAP vulnérables :

Lots	TOTAL PAP	PAP CP et Vulnérables			
		Nbre de dossiers soumis		Nbre de dossiers à soumettre	
		Nombre	%	Nombre	%
Lot 2	95	88	93%	7	7%
Lot3	51	48	94%	3	6%
TOTAL	146	136	93%	10	7%

Dossiers PAP vulnérables uniquement:

Lots	TOTAL PAP	PAP Vulnérables Uniquement			
		Nbre de dossiers soumis		Nbre de dossiers à soumettre	
		Nombre	%	Nombre	%
Lot 2	14	14	100%	0	0%
Lot3	25	25	100%	0	0%
Pont de Kolda	9	9	100%	0	0%
TOTAL	48	48	100%	0	0%

- S'agissant du programme de restauration des moyens de production agricole sur le lot 1 de la RN6, il est noté un avancement satisfaisant sur la mise en place des comités de gestion. Au total, toutes les assemblées générales de constitution des 45 comités de gestion ont été tenues. Les travaux confiés à CDE et Technager (respectivement pour le fonçage de 26 mini forages et 19 puits) seront bouclés le 05 aout 2015. Le 13 juillet 2015, Technager a signé un nouveau contrat d'une durée de 2,5 mois avec le MCA pour l'aménagement des 45 blocs maraichers (clôtures grillagées, bassins et terrassement). Cependant, les comités de gestion seront directement responsabilisés pour la construction des magasins de stockage. Par ailleurs, le marché de fournitures d'intrants agricoles et d'équipements d'irrigation ainsi que celui relatif aux Kits solaires ont été signés respectivement le 29 juin 2015 et le 08 juillet 2015.

5.3 Delta

- A la date actuelle, tous les dossiers PAP sont complétés et payés excepté quelques réclamations et indemnités complémentaires dues aux PAP concessions dut lot 2 Delta dont les structures de remplacement ne sont pas achevées.
- En effet, si toutes les structures sont achevées sur le lot 3 Delta, l'état d'avancement sur le lot 2 n'est toujours pas satisfaisant.

5.4 Risques majeurs

- Le principal risque afférent à la mise en œuvre des PAR des lots routiers de la RN6 et du Delta est toujours le non-achèvement des travaux d'aménagement des blocs maraichers et des structures de remplacement (maisons, marchés hebdomadaires) dans les délais du Compact.
- Aussi, la question du risque afférent à la pérennisation dans les délais du Compact se pose avec acuité. Dès lors, il serait nécessaire d'envisager certaines actions de pérennisation à compter le 23 septembre 2015, notamment pour ce qui concerne l'accompagnement des PAP bénéficiant des microprojets et des blocs maraichers.

VI. Activités sociales et Genre

Dans le cadre de la mise en œuvre des travaux du Compact, la prise en compte des aspects Genre et Social a consisté à une bonne application des dispositions des contrats des entreprises chargées des travaux, en rapport notamment avec l'application des mesures préconisées dans le Plan d'Actions Environnementales, Hygiène, Santé, Sécurité et Genre (PAEHS).

L'intégration sociale et genre a porté essentiellement sur :

- le respect des principes d'équité et d'égalité du genre dans l'embauche du personnel, dans l'accès à l'information (sur la sécurité, sur les dangers environnementaux, sur les risques de maladies IST et hydriques) ;
- la surveillance du comportement des travailleurs vis-à-vis des communautés riveraines (résolution des problèmes, les violations et les conflits causés par le comportement des travailleurs) en s'assurant que les entreprises ont mis en place un processus de gestion des plaintes auprès des communautés affectées par les travaux ;
- la planification et l'exécution des séances de sensibilisation et de consultation du public initiées dans le cadre des travaux ;
- le suivi de la mise en œuvre du PAEHS, notamment des actions sociales, des séances de réunion d'information et de sensibilisation.
- les indicateurs du programme qui rendent compte de l'efficacité de l'intégration du genre dans le programme des entreprises ;
- l'orientation des actions de l'Entreprise, en cas de besoin.

6.1 Activités d'information et de sensibilisation sur les travaux

Dès l'entame des travaux de réhabilitation, les entreprises ont procédé à l'information et à la sensibilisation des parties prenantes telles que les autorités locales, les autorités administratives et les populations de la zone d'influence immédiate du projet sur les différentes composantes du projet, les activités qui seront menées, leurs impacts positifs et négatifs, les mesures de bonification et d'atténuation.

Projet de réhabilitation de la RN6 :

Pour ce projet, les activités sont toujours en cours d'exécution, l'état d'avancement est très significatif. En termes d'avancement, le lot 1 est à 66% avec 5242 personnes touchées dont 2988 femmes, sur le lot 2 et le lot 3 les activités sont en phase de clôture : sur le lot 2, 1722 personnes dont 906 femmes sont touchées ; sur le lot 3, 2041 personnes dont 990 femmes sont sensibilisées.

Projet de réhabilitation de la RN2 et du Pont de NDIJOU :

Sept cent neuf (709) personnes ont été sensibilisées et informées durant ces sessions sur la procédure de recrutement de la main d'œuvre.

Tableau : Sessions d'information et de sensibilisation préliminaire organisées en faveur des autorités

Date	Lieu	Nombre de femmes	Nombre d'hommes	Total Participants
11/03/2013	Commune de Dagana	03	10	13
14/03/2013	Communauté rurale de Bokhol	04	46	50
15/03/2013	Préfecture de Dagana	0	9	9
14/04/2013	CEDPES Dagana	13	46	59
25/04/2013	Sous-Préfecture Mbane	40	46	86
15/05/2013	CR Guède Village	12	58	70
18/05/2013	CR NDiayène Pendao	20	24	44
18/05/2013	CR Fanaye	46	111	157
20/06/2013	Commune de Ndioum	29	85	114
21/06/2013	CR Gamadji Saré	07	41	48
22/06/2013	Commune de Richard Toll	09	50	59
Total		174	476	709

Tableau : Nombre total de personnes touchées par les séances de sensibilisation pendant les travaux

Période	Nombre séances de sensibilisation	Nombre de Participants		TOTAL	Pourcentage de femmes
		Hommes	Femmes		
Juin -Novembre 2013	434	6 310	4 207	10 517	40%
Décembre 2013-Mai 2014	383	7 639	9 401	17 040	55%
Juin - Novembre 2014	226	4 716	5 789	10 505	55%
Décembre 2014-Mars 2015	93	1 248	1 393	2 641	53%
TOTAL	1 136	19 913	20 790	40 703	51%

Source : Rapport final ICE : Sensibilisation pendant les travaux

Projet Irrigation et Gestion des ressources en Eau :

Dans cette composante du compact, le lot 1 et le lot 4 sont finalisés, compte non tenu de l'avenant de l'ouvrage de Bango. En ce qui concerne les Lots 2 et 3, ils sont en cours de finalisation :

- Pour le lot2 : les réunions d'information et de sensibilisation ont été tenues dans les villages centres de Boundoum, Ronkh, Kassack Nord et Kassack Sud et ont touché 17 villages, la dernière activité a touché 218 hommes et 320 femmes.
- Pour le Lot 3 : 306 hommes et 234 femmes ont été touché durant les dernières activités dans les 22 villages cibles.
- Pour le Lot1 : les réunions ont permis de toucher 7 villages aux alentours des chantiers et des bases vies (Boundoum, Diadim 3, Diadim 1, Souloul, Ronkh, Ross Béthio et Ndiaye).

Au total, les réunions ont regroupé 617 personnes dont 333 femmes.

- Sur le Lot 4, les réunions ont touché les villages aux alentours des chantiers : Mboubène Maure, Mboubène Peulh, Mboubène Keur Samba Amady, Taba Tach, Chabab, Gorya-EI Kory, Taba Darou Salam, Taba Ahmetou et le hameau de Keur Abdou Ka dans la zone de Krankaye.

Au total, les réunions ont regroupé 322 personnes dont 170 femmes (52,8%).

6.2 Activités de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA, le paludisme et les maladies hydriques

Cette stratégie a permis tout au long du programme de délivrer des messages sur les modes de prévention du paludisme et des maladies hydriques, les modes de transmission des IST/ VIH/Sida, la réduction des risques sexuels, le port du préservatif, le dépistage volontaire et gratuit du VIH/SIDA.

Cette communication s'est faite à travers trois phases et a permis d'atteindre le personnel de l'entreprise (y compris les sous-traitants) et les populations locales.

Projet de réhabilitation de la RN6 :

Au niveau du lot 1, les activités ont touché 2565 cibles dont 1224 femmes ; 2651 personnes dont 1325 femmes sur le lot 2 et 2183 personnes dont 1073 femmes pour le lot 3.

Projet de réhabilitation de la RN2 et du Pont de NDILOUM :

Sur la RN2 et le Pont de Ndioum : Ce programme de prévention a permis de toucher à travers des causeries. Il faut également noter que la sensibilisation par voie de presse a permis de diffuser trente-cinq (35) émissions radiophoniques sous forme de causeries et onze (11) micros trottoirs.

Les mobilisations sociales et des caravanes ont permis de toucher 6473 personnes

Tableau : Répartition des cibles selon la catégorie

CATEGORIE	NOMBRE
Enseignants	2
Elèves	1 066
Vendeuses	102
Commerçants	1 091
Conducteurs de Jakarta	43
Chauffeurs	462
Gargotières	100
Travailleurs entreprise	590
Population Riveraine	3 017
TOTAL	6 473

Source : Rapport final ICE sur la sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA, le paludisme et les maladies hydriques

Projet Irrigation et Gestion des ressources en Eau :

Sur le lot 2, les activités se poursuivent, à ce jour plus de 200 sessions ont été tenues pour 6094 personnes sensibilisées dont 3842 femmes pour 2019 hommes.

Sur le Lot 3 : pour le mois en cours 8 séances de sensibilisation ont été tenues au niveau de l'entreprise et ont touché 181 dont 176 hommes et 5 femmes ; au sein des villages, 7 réunions ont été tenues et ont touché 196 personnes dont 43 hommes et 153 femmes.

Sur le Lot 1 du Delta : ces activités sont bouclées, 9 infirmiers ont été impliqués et 51 relais villageois ont été formés. Les séances de dépistage ont concerné 72 personnes et 3 500 préservatifs ont mis à disposition au niveau des bases de chantier et 650 moustiquaires ont été distribuées.

Au total, 91 réunions de sensibilisation ont été tenues et ont regroupé 2.968 personnes dont 2068 femmes.

Sur le Lot 4 du Delta : il faut noter que dans la zone d'intervention, 2 infirmiers sont impliqués et 21 relais villageois ont été formés. Les séances de dépistage ont concerné 117 personnes et 5000 préservatifs ont été mis à disposition au niveau des bases de chantier et 500 moustiquaires ont été distribuées.

Des séances de sensibilisation et d'animation ont été organisées au niveau des écoles et ont touché 288 élèves et 11 enseignants, le 19 novembre 2014 et le 22 décembre 2014. Les élus locaux ont également été sensibilisés sur le paludisme.

Au total, 135 réunions de sensibilisation ont été tenues et ont regroupé 3 368 personnes dont 1 428 femmes.

6.3 Recrutement de la main d'œuvre locale et emploi des femmes

L'équité de genre est une question cruciale dans la réduction de la pauvreté et le développement. C'est la raison pour laquelle dès l'entame du compact, les entreprises ont élaboré et mise en œuvre une stratégie de recrutement sensible au genre pour assurer une bonne représentation des locaux, des femmes et des jeunes dans les activités du projet.

Projet de réhabilitation de la RN6 :

✓ Compte non tenu des sous-traitants, Sur le lot 1 : il est répertorié 596 employés, dont 94 femmes, soit 16% de femmes et 435 employés locaux, soit 73% de locaux;

Sur le lot 2 : 763 employés, dont 122 femmes, soit 16% de femmes et 641 employés locaux, soit 84% de locaux;

Sur le lot 3 : 503 employés, dont 35 femmes, soit 7% de femmes et 314 employés locaux, soit 62% de locaux.

Projet de réhabilitation de la RN2 et du Pont de NDIQUM :

✗ En plus des jeunes manœuvres et ouvriers originaires de la zone d'intervention du projet, vingt-deux (22) femmes ont occupé des postes de secrétaire, de peintre, d'aide peintre, d'opératrice labo, d'assistante environnement et de techniciennes de surface

Projet Irrigation et Gestion des ressources en Eau :

Sur le lot 2 : 282 personnes sont issues des villages riverains soit 43 % de l'effectif et l'emploi féminin représente 4 % du total.

Sur le lot 3 : plus de 41 % du personnel, soit 171 personnes proviennent de la localité avec 8% pour le personnel féminin.

Sur le Lot 1 du Delta : Le suivi du recrutement a été assuré par le remplissage de la fiche y afférents et le contrôle réguliers des conditions de travail des employés. Pour ce lot, 219 personnes dont 73% recruté au niveau local (dans la région de Saint Louis) et 50 % provenant des villages environnants. Le pourcentage de la main d'œuvre féminine est de 15% si on intègre le personnel de la cantine et de nettoyage des locaux.

Sur le Lot 4 du Delta : Plus de la moitié provenait de la région de Saint Louis et 35% des employés est originaires des villages environnants. Le pourcentage de la main d'œuvre féminine est de 7% et environ 4 femmes travaillent au niveau du réfectoire de Mboubène.

6.4 Activités génératrices de revenus et actions sociales

✓ En sus des activités qui touchent l'appui aux communautés, il s'agit d'activités qui tournent autour de l'amélioration de l'environnement scolaire, l'amélioration de l'accès à la santé de l'autonomisation des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables. En plus des communautés, les cibles directes sont les groupements de femmes, les associations de jeunes et de personnes vivant avec un handicap.

Projet de réhabilitation de la RN6 :

Sur le lot 1 :

Activités	Quantité	Bénéficiaires	Niveau de
Construction de clôtures et portails des écoles	25	Emprise RN6	80
Construction et équipement poulaillers	120	Localité cibles RN6	10
Appui de l'APE en matériau pour la construction de la clôture du Lycée de Niaguis	02	Niaguis Adeane	Ré...
Aménagement de la piste du débarcadère de Diagon	01	Diagon	Réalisé
Construction et aménagement d'un terrain de football pour les jeunes de Niaguis	01	Niaguis	85%
Branchement d'eau au forage de Niaguis	01	Niaguis	Réalisé
Maintien du salaire du défunt reversé à sa femme pendant le reste du chantier	01	Niaguis	Réalisé
Arrosage de la piste du sanctuaire de Temento lors du pèlerinage des fidèles chrétiens du 7 mars 2015	01	Temento	Réalisé

118 femmes ont déjà identifiées en début juin 2015 pour l'activité d'appui en élevage avicole. Un plan de rattrapage avec les délais de décaissement est envisagé pour cette activité afin de déterminer de sa faisabilité dans le temps qui reste au Compact. Les contraintes principales dans le cadre de cette activité sont relatives à l'adoption du modèle de poulailler exigu proposé par l'Entrepreneur de 2,25m². Même, le modèle de DIRFEL (3,5 x 7=24,5 m²) promu par le marché et fait essentiellement de matériaux locaux, n'est pas adapté et propice en zone pluvieuse, en plus des risques d'infestation parasitaire. C'est pourquoi, il a été fortement recommandé de revoir à la hausse les dimensions du poulailler indépendamment du matériau moderne utilisé pour sa construction. Les constructions de poulaillers ont toutefois démarré sur la base de 6m² de bâti. Le plan de rattrapage ci-dessus évoqué devra permettre de déterminer s'il est possible de former, doter et suivre les 120 femmes vulnérables de kits avicoles dans les délais requis.

Sur le lot 2 :

Activités	Quantité	Bénéficiaires	Niveau de réalisation
Réalisation d'un forage à Niagha	01	Niagha	Réalisé
Construction et équipement poulaillers	100	100 femmes emprises RN6	10%
Construction de clôtures et portails des écoles	12	12 localités	95%
Réalisation d'une piste d'accès au foirail de Saré yoba	01	Saré yoba	Réalisé
Mise en place de foyers améliorés pour la valorisation des produits ligneux	1140	1140 Communes emprise RN6	Réalisé

Il est à relever un retard critique dans la construction des 100 poulaillers destinés aux femmes même si la construction du poulailler améliorateur central est achevée. La mise en place de ces kits d'unités avicoles est sur le chemin critique et un plan d'accélération est de mise pour rester dans les délais et pouvoir apprécier la bonne marche de l'activité.

En l'état, 76 bénéficiaires ont déjà été identifiées et formées. La formation des femmes bénéficiaires restantes au nombre de 24 sur les 100 est concentrée au niveau de deux localités à savoir de Sinthiang Samba Coulibaly, Sare Téning et Niagha (commune de Niagha). Pour le cas de ces deux dernières localités, des clivages politiques entre l'équipe communale entrante et sortante bloquent l'identification et le choix définitif des

bénéficiaires et nécessitent de rédiger des courriers à l'attention des autorités municipale et administrative pour informer de la situation de Sare Téning et des risques encourus.

Les constructions des poulaillers ont débuté le 25 avril 2015 avec une quinzaine de poulaillers concentrés entre les communes de Tanaff et Baghère. Un business-plan est disponible pour renseigner sur la rentabilité des poulaillers améliorateur et individuel.

La contrainte de taille à lever demeure l'exiguïté du modèle de poulailler moderne proposé. L'Entrepreneur consent à passer de 4 m² à 9m² de poulailler. En l'état 26 poulaillers sont en cours de construction dont 11 finalisés et équipés.

Sur le lot 3 :

Activités	Quantité	Bénéficiaires	Niveau de réalisation
Réhabilitation de la piste d'accès à la mare de Bagadadji	01	Bagadadji	Réalisé
Réalisation d'un forage à rétrocéder à la fin du chantier	01	Dabo	Réalisé
Aménagement de clôtures et portails d'écoles distantes de moins de 50 m de l'axe routier	06	Bagadadji, Dialambéré	90%
Réalisation d'un abreuvoir pour les animaux	01	Dabo	Réalisé
Dotation de fournitures scolaires aux meilleurs lycéens de Dabo	01	20 élèves de Dabo	Réalisé
Construction et équipement de poulaillers pour les femmes	100	Communes	10%
Mise en place de fours pour la valorisation des produits ligneux	245	Communes	Réalisé
Appui des écoles et cases des tout-petits en matériels	+ 6	Communes	60%
Appui à l'élevage de caprins	10	GPF des communes	5%



Poulailler en cours de construction Lot 3

Le retard dans la construction des 100 poulaillers destinés aux femmes malgré les avancées notées par rapport à l'activité : en l'état, 50 bénéficiaires ont déjà été identifiées et formées ; environ 40 poulaillers sont en construction avancée, ne restant que la toiture et les grillages. Les parpaings en banco sont disponibles pour les autres bénéficiaires.

L'entrepreneur avait programmé la finalisation des constructions des poulaillers au 31 mai 2015. Ce qui ne sera pas respecté et nécessite du coup un plan de rattrapage de l'activité afin de s'assurer d'une réussite totale. Les sujets coqs raceurs sont par contre disponibles au niveau du siège de l'ONG exécutant DIRFEL. La mise en place de ces kits d'unités avicoles est sur le chemin critique et un plan d'accélération est de mise pour rester dans les délais.

Projet de réhabilitation de la RN2 et du Pont de NDIOUM :

Soixante-cinq (65) entités ont été sélectionnées sur l'axe Richard Toll/N'Dioum : Il s'agit précisément des communes rurales de Bokhol, Fanaye, Guédé village, Ndiayène Pendao et, Gamadji Saré et des communes urbaines de Richard- Toll, Dagana et Ndioum.

Formation en transformation céréalière et conservation de légumes

Cette formation a pour objectif de guider les quatre (04) groupements de promotion féminine (GPF) ciblés dans leurs activités de tous les jours. Au total quatre-vingt-dix (90) femmes ont été formées. Les quatre GPF formés sont les suivants : Sope Dabakh et Fawade Wellé de Dagana, Diapo Liguèye de M'Bilor et Essiane de N'Dioum.

Mise en œuvre de micro-projets

A travers cette composante, le programme a mis en œuvre un tissu de micro- projets à travers la pratique de l'aviculture, l'embouche et le maraichage.

Aviculture

Après la formation, une bande de trois cent (300) poussins, vingt-sept (27) sacs d'aliments pour volaille, des produits vétérinaires, du matériel d'élevage (mangeoires et abreuvoirs) et un congélateur ont été remis à sept (07) organisations bénéficiaires cibles dans le département de Dagana et à une (01) cible dans le département de Podor. Les poussins ont été vaccinés contre deux pathologies fréquentes que sont le Gumboro et le Newcastle.



Projet avicole sur la RN2

Tableau : Cibles bénéficiaires de micro- projets avicoles mis en œuvre dans la période d'Août à Octobre 2014

N°	Communauté rurale ou commune concernée	Nom du GPF ou de l'association concernée
1	Richard Toll	Thierno Moussa Birane
2	Dagana	Association des jeunes pour le développement
3	Dagana	Association des non-voyants
4	Dagana	GPF Sope Seyni
5	Dagana	GPF Raamdan
6	Dagana	AFSUD
7	Bokhol	Yiwellé carrière Belel Gawdy
8	Guédé chantier	Association des handicapés de Guédé
TOTAL	08	

- Embouche

Huit (08) groupements de femmes ont bénéficié de cette activité : deux(02) dans le département de Dagana et six (06) dans le département de Podor. Chaque groupement a reçu quatre (04) taurillons et quatre (04) sacs d'aliments de bétail. Les GPF Bok JOM 2 et Pinal Demry de keur M'baye wolof et keur M'Baye Peul ont déjà vendu leurs sujets. Certains GIE en sont déjà à leur deuxième campagne.



Projet embouche sur la RN2

Tableau : Cibles bénéficiaires de microprojets d'embouche mis en place dans la période d'août à Octobre 2014

N°	Communes rurales et villages concernés	Nombre de GPF bénéficiaires	Nom du/des GPF ou associations concernés
1	BOKHOL (Keur M'Baye Peul et Keur M'Baye Ouolof)	02	GPF Pinal Demry GPF Bok Jom 2
2	FANAYE (Niakhwar)	01	GPF Niakhwar
3	N'DIAYENE PENDAO	02	GPF Pétilal Soukabé GPF Bamtaare
4	GAMADJI	02	GPF Kolyi Gothy GPF Gassama
5	N'Dioum	01	GPF Diaguère de N'Dioum
Total		08	

- Maraichage

Les cibles bénéficiaires de l'appui au maraichage ont reçu des intrants composés de semences, de moto pompes, de fil barbé pour la clôture des périmètres, de produits phytosanitaires. Il a également été procédé à l'*offsetage* et au *billonnage* de tous les périmètres. Une diversité de spéculations est cultivée : carottes, choux, tomate, l'aubergine rouge et blanche, pastèque, piment, banane etc.

Les jeunes maraichers de N'Dioum se sont distingués dans la bonne gestion de leur périmètre maraicher, grâce à une gestion rigoureuse et transparente, qui les a permis de diversifier leurs activités qui tourment aujourd'hui autour de l'embouche bovine et ovine en plus du maraichage.



Bananeraie sur la RN2

Tableau Cibles bénéficiaires de l'appui au maraîchage dans les départements de Dagana et Podor

N°	Nom du GPF bénéficiaire	Nom de la commune urbaine ou rurale	Nom du Village ou quartier
1	Groupe des femmes catholiques	Richard Toll	Mission catholique
2	GPF ALWIYAT	Dagana	Médina Cherif
3	GPF des femmes de Mery	Bokhol	Mery
4	GPF Ariwélé	Bokhol	Ariwélé
5	GPF Takou Liguèye	Bokhol	Diakhsao
1	GPF Thiamène	Fanaye	N'Dieurba
2	GPF des femmes de Diagnoum	Fanaye	Diagnoum Saré
3	GPF EVD	Fanaye	Madina Dimathe
4	GPF Baamtaré	Fanaye	Thiangaye
5	GPF Baamtaré Pété Olé	N'Diayène Pendao	N'Diayène
6	GPF Quinzaine de la femme	N'Diayène Pendao	Diamel
7	GPF Arifoundé	N'Diayène Pendao	Arifoundé
8	GPF Fasse Diom	N'Diayène Pendao	Nianga Diery
9	GPF 2 GAAP GOLLADE	Guédé	M'Bantou Doué
10	GPF Agnam Tonguel	Guédé	Agnam Tonguel
11	GPF Attiya	Guédé	Attiya
12	GPF Fedde de DIOKERE ENDAM	Guédé	Dieguesse
13	GPF Madina Fass	Guédé	Madina Fass
14	GPF GUEDE CHANTIER 2	Guédé	Légal Guédé
15	GPF Bamtare Reode	Gamadji	Gamadji saré
16	GPF Kahel N'Gadiack	Gamadji	Kahel N'gadiack
17	Association des jeunes unies de N'Dioum	N'Dioum	N'Dioum Walo

Projet Irrigation et Gestion des ressources en Eau :

Pour le lot 1 : Les actions sociales dans le cadre de ce lot portaient essentiellement sur la réhabilitation d'équipements, la dotation de fournitures scolaires au niveau d'écoles de la zone, la réhabilitation du poste de santé de Ronkh et la dotation en équipements et médicaments.

	Activités	QTE	Localisation	Niveau de réalisation
1	Dotation de fourniture scolaire	3	Ronkh, Ross-Béthio, Gandon	Réalisé
2	Dotation de médicaments des postes de santé	2	Ross-Béthio, Gandon	Réalisé
3	Réhabilitation, et équipement des postes de santé	1	Ronkh	Réalisé
4	Acquisition d'ambulance	2	Ronkh et Boundoum	Réalisé
5	Réfection des écoles, construction de mur de clôture, latrines et dotation en table bancs	1	Kassack Nord	Réalisé
6	Adduction d'eau potable dans les écoles	1	Kassack Nord	Réalisé
7	Appui aux associations de personnes en situation de handicap.	1	Ronkh	Réalisé
8	Acquisition d'une décortiqueuse et d'une trieuse	1	Kassack Nord	Réalisé

Pour le lot 4

Les actions sociales dans le cadre de ce lot ont essentiellement été concentrées au niveau de Mboubène. L'entreprise y a construit deux salles de classe, une case de santé, un jardin maraîcher, etc.

La plupart de ces activités ont été accompagnées de formations. Pour le jardin maraîcher et le reboisement, les formations et l'accompagnement ont été assurés par le service des Eaux et Forêts et par les conseillers agricoles de la SAED.

N°	Activités	Localisation	Niveau de réalisation
1	Case de santé : Construction, équipement, dotation en médicaments	Mboubène Nar, Peulh et Keur Samba Hamady	Réalisé
2	Adduction d'eau pour la case de santé		Réalisé
3	Construction de latrines pour la case de santé		Réalisé
4	Construction et équipement École : mur de clôture, deux salles de classe, tables banc	Mboubène Nar, Peulh et Keur Samba Hamady	Réalisé
5	Plantation d'arbres pour l'école		Réalisé
6	Adduction d'eau pour l'école		Réalisé
7	Construction de latrines pour l'école		Réalisé
8	Dotation de fournitures scolaires	Mboubène Nar, Peulh et Keur Samba Hamady	Réalisé
9	Distribution de Prix pour l'école	Mboubène Nar, Peulh et Keur Samba Hamady	Réalisé
10	AGR et formation en teinture	Mboubène, Taba Tach, Chabab	Réalisé
11	Aménagement d'un marché pour les villages de Mboubène	Mboubène	Réalisé
12	Jardin maraîcher associé à l'arboriculture pour les femmes	Mboubène Nar, Peulh et Keur Samba Hamady	Réalisé
13	Construction de latrines pour le hameau de Keur Abdou KA vers Krankaye	Keur Abdou Ka	Réalisé

Pour le lot 2

Les activités portent sur la construction deux blocs : dispensaire et maternité ; la mise à disposition d'une ambulance équipée ; l'aménagement de trois étangs, leur mise en eau, la mise à disposition de 34 000 alevins sur les sites, la fourniture de l'aliment de qualité pour une bonne croissance des alevins

N°	Type de l'activité	Localisation	Niveau de réalisation
1	Construction et équipement d'un poste de santé	Boundoum	En cours de finalisation
2	Acquisition d'ambulance	Boundoum	réalisé
3	Réalisation de bassin pour la pisciculture	Ronkh	Reste les travaux de plomberie
4	Réfection des écoles, construction de mur de clôture, latrines et dotation en table bancs	Kassack Sud, Bassang, Ross Béthio	réalisé
5	Implantation de moulins à mil et décortiqueuses (Boundoum Est, Souloul, Kassack Sud et Diadim 1)	Ross Bethio Boundoum Est, Souloul, Kassack Sud, Diadim	réalisé
6	Appui aux associations personne en situation de handicap	Diama, Ross-Béthio, Gandon,	réalisé
7	réfection case de santé de thilene	Thilènel	En cours de finalisation

Pour le lot 3

Sur ce lot, il s'agit d'adduction d'eau potable, de dotation de médicaments et de fournitures scolaires, d'appui à l'amélioration de l'accès à la santé et à l'éducation...

N°	Type de l'activité	Localisation (village ou quartier)	Niveau de réalisation
1	Réfection du collège de Ndiawdouné (nivellement du terrain, réfection des portes et fenêtres)	Ndiawdouné	réalisé
2	Adduction d'eau et réalisation de bornes fontaines	Peulh Djeus, Keur Pathé et Ndiouguette	réalisé
3	Dotation en médicaments et en fournitures scolaires à la communauté rurale de Diamas	Communauté Rurale de Diamas	réalisé
4	Travaux de rénovation de la mosquée de Ndiawdouné	Village de Ndiawdouné	réalisé
5	Equipped de potabilisation de l'eau pour la mini-station de Ndig	Village de Ndig	réalisé
6	Construction du Poste de santé de Diamas	Communauté rurale de Diamas	réalisé
7	Adduction d'eau potable à Bisette 2	Bisette 2	réalisé
8	Réfection des écoles de Maraye et de Polo	Zone d'emprunt et villages de Maraye, Polo	En cours de finalisation
9	Construction de deux salles de classe et d'un local administratif	Treich Peulh	En cours de finalisation
10	Construction d'un bâtiment à caractère social à Ndiawdouné : infrastructure sociale permettant le rassemblement des associations du village (jeunes et femmes)	Village de Ndiawdouné	En cours de finalisation
11	Don de maillots (2 jeux de maillots) et de ballons de foot (2) aux collèges de Ndiawdouné	Ndiawdouné	Réalisé

6.5 Stratégie de pérennisation des actions sociales

Dans la dynamique de la clôture du Compact et compte tenu du caractère communautaire de certaines activités, des risques de non pérennisation ou de détournement d'objectifs étaient réels. D'où la décision d'organiser des ateliers d'identification des actions sociales les plus à risques, de les faire porter par les chefs de services régionaux concernés, dans le cadre de leur mission régalienn. C'est dans ce sens que les ateliers se sont tenus dans les zones du Compact, selon le calendrier suivant :

Saint – Louis 28 et 29 mai, Ziguinchor : 2 et 3 juin, Kolda : 9 et 10 juin, Sédhio: 11 et 12 juin.

Il s'est agi, dans toutes les zones, d'aboutir à :

- L'identification des actions sociales les plus à risques dans la région, la nature des risques, ainsi que les services techniques les plus aptes à agir pour assurer la mitigation de ces risques ;
- Le développement d'un plan d'action, par les services techniques concernés, qui identifient les actions à prendre pour assurer la pérennité (suivi, encadrement, formation, etc.) le calendrier, et les responsables ;
- La mise en place d'un comité de suivi des actions Sociales pour la période Post-Compact, piloté par l'entité qui prendra le relais de MCA.

A la restitution de ces différentes productions, considérant les risques de non pérennisation, il est apparu trois types d'activités :

1. Les activités qui sont bouclées et qui, du fait de leur nature, de la situation des bénéficiaires, ou de leur contexte de mise en œuvre, peuvent connaître des risques de non pérennisation ;
2. Les activités qui sont en cours de réalisation et qui prendront fin avant la clôture du Compact ;
3. Les activités qui, potentiellement, ne seront pas bouclées durant la période Post-Compact.

Pour le premier type d'activités, les propositions vont dans le sens de proposer des stratégies de consolidation des acquis et de mitigation des risques avec une proposition de solutions à affiner dans le cadre du comité.

Pour le deuxième type, les participants, après un retour sur la méthodologie d'intervention et le niveau de réalisation, ont réfléchi sur les meilleures stratégies de poursuite de ces activités avant de se prononcer sur la pérennisation.

Pour le dernier type concernant les activités qui se poursuivront après le Compact, des stratégies de prise en charge ont été proposées pour leur achèvement dans les conditions du Compact.

Dans la mise en œuvre, le schéma de la mise en place du comité a été approuvé, il a été convenu que le secrétariat du comité, pour chaque région, soit assuré par l'entité successeur pour la période Post-Compact (SAED/ AGEROUTE) et présidé par le Gouverneur de Région ; les autres services techniques engagés se chargeront de piloter les activités spécifiques qui entrent dans leur domaine de compétence (ADL, SRDC, Elevage, hydraulique...).

Pour l'opérationnalisation, un projet d'arrêté pour la mise en place de ce comité a été introduit dans les différentes zones. A la suite de ce réglage administratif, les résultats issus de ces différents ateliers donneront naissance à un plan d'action détaillé qui constituera la base de travail du comité.