



Etat de l'exécution des microprojets au 30 juin 2005

Département de Foundiougne

Note d'information

Région : FATICK	Département : Foundiougne Commune : Fatick
Dénomination de l'OADC : SENAGROSOL-WAAME	Coordonnateur OADC : Aly BA

TABLE DES MATIERES

I.	ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISSION D'OADC AU 30 JUIN 2005.....	2
1.1	Situation des microprojets formulés et non approuvés	2
1.2	Niveau d'exécution des microprojets démarrés.....	2
1.3	Situation des microprojets approuvés et non démarrés.....	3
1.3.1	MP pour lesquels la date de signature des contrats est fixée ou l'entreprise déjà sélectionnée.....	3
1.3.2	MP pour lesquels le virement est attendu de l'AFDS.....	3
1.3.3	MP pour lesquels l'accord est attendu de l'AFDS.....	4
1.3.4	Récapitulatif	6
1.4	MP pour lesquels les formations spécifiques ont été réalisées.....	7
1.4.1	Formations sur les techniques de conservation et de gestion des stocks des magasins :.....	7
1.4.2	Formation sur la gestion des points d'eau	7
1.5	Séances d'IEC réalisées et nombre de personnes touchées	7
1.5.1	Formation en IEC VIH SIDA.....	7
1.5.2	Formation sur l'hygiène et l'entretien des latrines.....	8
1.5.3	Formation des agents de santé.....	8
2.	PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION DES MP EN ATTENTE	9
2.1	Plan indicatif de mise en œuvre des 40 micro projets en attente de financement ...	9
2.2	Planning prévisionnel d'exécution des microprojets en attente.....	13
	ANNEXE : ETAT D'EXECUTION FINANCIERE	15

I. ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISSION D'OADC AU 30 JUIN 2005

1.1 SITUATION DES MICROPROJETS FORMULES ET NON APPROUVES

Lot concerné	CTE concerné	Nombre de MP formulé	Nombre approuvé	Nombre non approuvé
Lot 1	CTE 4	20	20	0
Lot 2	CTE 5	24	24	0
Lot 3	CTE 6	23	22	1
Lot 4	CTE 7	27	26	1

Les MP non approuvés sont :

- Thylla Matar (lot3) CR Keur Saloum Diané ;
- Keur Aly Yacine (lot4) CR Keur Samba Guèye

1.2 NIVEAU D'EXECUTION DES MICROPROJETS DEMARRES

Lot 1

Numéro d'ordre	Village	CR	Type de MP	Etat d'exécution physique
01	Keur Mbaye Gueye	Diossong	Construction de 20 latrines LCM	Réceptionné
02	Keur Baka Mansata	Diossong	Construction de 20 latrines LCM	100 % réalisé
03	Médina Kébé	Diossong	Construction et équipement d'un magasin de stockage	Réceptionné
04	Mbambougar Momar	Diossong	Construction et équipement d'un magasin de stockage	Réception en instance
05	Thiaméne Birane	Diossong	Construction et équipement d'un magasin de stockag	Réceptionné
06	Ndienguene Ndongo	Diossong	Construction et équipement d'un magasin de stockage	Réceptionné
07	Félane	Djilor	Construction et équipement d'un centre socioculturel	Réceptionné
08	Mbellane	Djilor	Fonçage d'un puits et construction de deux abreuvoirs	Réceptionné
09	Keur Dabo	Djilor	Fonçage d'un puits et construction de deux abreuvoirs	Réceptionné
10	Keur Macoumba Souna	K Saloum Diané	Adduction en eau avec 5 Bornes Fontaines	Réception en instance
11	Andallah Wilane	K Saloum Diané	Construction et équipement de deux salles de classe, un BD et des latrines	Plus de 80 % de réalisation
12	Keur Serigne Bamba	K Saloum Diané	Construction et équipement d'un centre socioculturel	Plus de 80 % de réalisation
13	Ndiaye Ndiaye	K Saloum Diané	Construction et équipement d'une case de santé	Plus de 80 % de réalisation
14	Niokho lokho	Nioro A Tall	Adduction en eau avec 2 Bornes Fontaines	Réceptionné
15	Touba Mouride	Nioro A Tall	Construction et équipement d'une case de santé	Réalisé à 100 %
16	Keur Yoro DIOP	Nioro A Tall	Construction et équipement d'un magasin de stockage	Réalisé à 80%
17	Keur Layine Fatim	Nioro A Tall	Densification du réseau avec 4 Bornes Fontaines	Réceptionné
18	Pakala	Nioro A Tall	Réfection et équipement de la case de santé	100% de réalisation

Lot 2

Numéro d'ordre	Village	CR	Type de MP	Etat d'exécution physique
01	Keur Bakary Camara	Keur Samba Guèye	Construction et équipement d'un magasin de stockage	50% réalisé

1.3 SITUATION DES MICROPROJETS APPROUVES ET NON DEMARRES

1.3.1 MP pour lesquels la date de signature des contrats est fixée ou l'entreprise déjà sélectionnée

Numéro d'ordre	Village	CR	Type de MP	Etat d'exécution physique
01	Bassoul	Bassoul	Réhabilitation du poste de santé	
02	Keur Baka Diaw	Keur Saloum Diané	Construction de 25 latrines LCM	
03	Dionewar	Dionewar	Construction d'une digue de protection	
04	Niodior	Dionewar	Construction d'une digue de protection	
05	Siwo	Bassoul	Construction d'une digue de protection	
06	Thialane	Bassoul	Aménagement site fumage	
07	Bassar	Bassoul	Construction et équipement d'un foyer socioculturel	
08	Keur Amath Seune	Nioro Alassane Tall	Construction de 28 latrines LCM	
09	Diogane	Bassoul	Réhabilitation du poste de santé	
10	Ndiop Ndienguène	Nioro Alassane Tall	Construction et équipement d'un magasin de stockage	
11	Bambadallah Kontayène	Keur Saloum Diané	Construction et équipement d'un magasin de stockage	
12	Keur Magnane	Keur Saloum Diané	Fonçage d'un puits équipé d'une pompe balancier + é abreuvoirs	
13	Keur Seyni Guèye 2	Keur Saloum Diané	Construction de 30 latrines LCM	
14	Ndiaw Malick	Nioro Alassane Tall	Construction de 38 latrines LCM	
15	Keur Lahine Sokhna	Keur Saloum Diané	AEP avec pose de 4 BF plus abreuvoir	

1.3.2 MP pour lesquels le virement est attendu de l'AFDS

Lot 1

Numéro d'ordre	Village	CR	Type de MP	Etat d'exécution physique
01	Koular Socé	K Saloum Diané	Construction d'un hall de marché	
02	Ngayène Thébo	Nior Alassane Tall	Construction d'un hall de marché	

Lot 2

Numéro d'ordre	Village	CR	Type de MP
01	Falia	Dionewar	Construction et équipement d'un puits +BF
02	Keur Saloum Diané	Keur Saloum Diané	Construction et équipement d'un centre de formation

Lot 4

Numéro d'ordre	Village/quartier	Commune	Type de MP
01	Poukham	Fatick	Construction et équipement d'une case de santé
02	Poukham	Fatick	Clôture de l'école élémentaire et construction de 5 latrines + bureau directeur
03	Escale	Fatick	Equipement des différents ateliers du centre artisanal des handicapés
04	Darou Saloum	Fatick	Construction d'un centre d'approvisionnement en fruits et légumes
05	Daral	Fatick	Clôture de l'école élémentaire et construction et équipement salle de lecture
06	Ndiaye Ndiaye II	Fatick	Construction de 35 latrines
07	Fatick commune	Fatick	Dotation en équipement et matériel d'assainissement
08	Ndouck	Fatick	Réhabilitation du marché de Ndouck
09	Logandème	Fatick	Construction et équipement d'une chambre froide
10	Ndiaye Ndiaye II	Fatick	Construction d'un foyer socio-éducatif

1.3.3 MP pour lesquels l'accord est attendu de l'AFDS

Lot 2

Numéro d'ordre	Village	CR	Type de MP
01	Passy Mbiteyène	Diossong	Construction de 26 latrines LCM
02	Keur Seet Niokhouba	Diossong	Construction de 15 latrines LCM
03	Thiandé Thisse	Diossong	Construction de 32 latrines LCM
04	Thiékène	Diossong	Construction et équipement d'un magasin de stockage
05	Thiamène Sathiébo	Diossong	Fonçage d'un puits et construction de 2 abreuvoirs
06	Ndiobène Ndiaffé Ndiaffé	Diossong	Construction de 16 latrines LCM

Lot 3

Numéro d'ordre	Village	CR	Type de MP
01	Diagane Senghane	Djilor	Construction et équipement d'une case de santé
02	Gagué Mody	Djilor	Construction et équipement d'une case de santé
03	Ndoffane Ndary	Djilor	Construction et équipement d'une case de santé
04	Keur Omar	Djilor	Construction et équipement d'une case de santé
05	Keur Mor Diop	Djilor	Construction de 38 latrines familiales
06	Thioguène	Diossong	Construction de 18 latrines LCM
07	Ndiaye Ndiaye Sérère	Diossong	Construction de 38 latrines familiales
08	Keur Thiénéké	Diossong	Construction et équipement d'un magasin de stockage
09	Keur Mbaye Maty	Diossong	Construction de 27 latrines modernes
10	Coular Sarakholé	Keur S Diané	Construction et équipement d'un magasin de stockage
11	Ndiomborel	Diossong	Construction et équipement d'un magasin de stockage
12	Thiarène Babou	Keur S Diané	Construction et équipement d'un magasin de stockage
13	Bambadala Thiakho	Keur S Diané	Construction et équipement d'une case de santé
14	Ndiayène Fodé	Keur S Diané	Construction et équipement d'un magasin de stockage
15	Keur Sérigne Korka	Keur Saloum Diané	Construction et équipement d'un magasin de stockage
16	Keur Bacar Santhie	Keur Saloum Diané	Construction et équipement d'un magasin de stockage
17	Keur Sérigne Khorka	Keur Saloum Diané	Fonçage d'un puit et construction de 2 abreuvoirs
18	Ndramé Sadiabou	Nioro A Tall	Construction et équipement d'une case de santé
19	Ndiayène Moussa	Nioro A Tall	Construction et équipement d'un magasin de stockage
20	Ngoungoul	Nioro A Tall	Construction et équipement d'une case de santé
21	Keur Diébel Soune	Nioro A Tall	Fonçage d'un puit et construction de 2 abreuvoirs
22	Ndiayène Kad	Nioro A Tall	Fonçage et équipement d'un puit

Lot 4

Numéro d'ordre	Village	CR ou commune	Type de MP
01	Gagué Bocar	Djilor	Construction et équipement d'un centre polyvalent
02	Goudème Sidy	Djilor	Construction et équipement d'un magasin de stockage
03	Keur Cheikhou	Djilor	Construction et équipement d'un magasin de stockage
04	Bangalère	Djilor	Construction et équipement de 2 classes et latrines
05	Baria	Keur saloum Diané	Construction d'une salle d'accouchement, d'une salle de soins, d'un mur de clôture
06	NDRAMÉ Ibra	Keur Saloum Diané	Construction et équipement d'une case de santé
07	Keur Mama Lamine Sérère	Nioro Allasane Tall	Construction et équipement d'un magasin de stockage
08	Keur Mamour FALL	Nioro Allasane Tall	Construction et équipement d'un centre polyvalent
09	Keur Ngattanor	Nioro A Tall	Construction et équipement d'une case de santé
10	Keur Gouye Mari	Nioro A Tall	Adduction d'eau avec pose de deux bornes fontaines
11	Médina Mafadi	Nioro A Tall	Fonçage et équipement d'un puit avec 2 abreuvoirs
12	Mahmouda	Fatick	Construction de 23 latrines privées
13	Poukham	Fatick	Construction et équipement d'une case de santé
14	Darou Salam	Fatick	Agrandissement du centre d'accueil de la case foyer
15	Poukham	Fatick	Clôture de l'école élémentaire et construction de 5 latrines plus bureau du Directeur
16	Darou Salam	Fatick	Construction et équipement d'une salle d'écoute
17	Darou Salam	Fatick	Construction et équipement d'une salle info jeune
18	Escale	Fatick	Acquisition de car de transport pour élèves
19	Escale	Fatick	Equipped des différents ateliers du centre artisanal des handicapés
20	Darou Salam	Fatick	Construction d'un centre d'approvisionnement en fruits et légumes
21	Daral	Fatick	Clôture de l'école élémentaire plus construction et équipement salle de lecture
22	Ndiaye Ndiaye II	Fatick	Construction de 35 latrines
23	Fatick Commune	Fatick	Dotation en équipements et matériels d'assainissement
24	Ndouck	Fatick	Réhabilitation du marché de Ndouck
25	Logandème	Fatick	Construction et équipement d'une chambre froide
26	Ndiaye Ndiaye I	Fatick	Construction d'un foyer socio-éducatif

1.3.4 Récapitulatif

- 1) Nombre total de MP élaboré est présenté par CTE : 94 MP
- 2) Nombre non approuvé 2
- 3) Etat d'avancement global

ETAT D'EXECUTION DES MP

MICROROJETS	lot1 (CTE4)	lot2 (CTE5)	lot3 (CTE6)	lot4 (CTE7)	TOTAL
En chantier	18	1	0	0	19
Virements effectués	-	7	0	1	8
AMP et virement en attente	2	10	0	12	24
Attestation livrée	-	6	0	1	7
Pas d'attestation ni d'AMP	-	-	22	12	34
TOTAL	20	24	22	26	92

1.4 MP POUR LESQUELS LES FORMATIONS SPECIFIQUES ONT ETE REALISEES**1.4.1 Formations sur les techniques de conservation et de gestion des stocks des magasins :**

L'opérateur a déjà tenu les formations pour 4 villages bénéficiant de magasin de stockage, il s'agit de Médina Kébé (10 participants), Thiamène Birane (10 participants), Bambougar Momar (10 participants) et Dienguène Ndongo (10 participants); soit un total de 40 participants touchés directement pour la formation en technique de stockage et de conservation des produits agricoles.

Deux ateliers ont été organisés :

Le premier atelier est organisé du 10 au 14 juin 05 pour les membres des comités de gestion des villages de Médina kébé et Thiamène Birane(lieu de la formation).

Le deuxième atelier est tenu à Sokone pour les villages de Bambougar Momar et de Dienguène Ndongo entre le 17 et le 21 juin.

1.4.2 Formation sur la gestion des points d'eau

Pour ce qui concerne les villages de Keur Lahine Fatim et Niokholokho, les responsables de la CARITAS ont déjà donné leur accord et c'est le comité de gestion des forages qui va assurer la formation des membres des comités qui sont déjà mis en place dans les villages précités. Les contrats sont déjà en finalisation pour démarrer les formations dans la première semaine du mois de juillet.

Pour les formations qui doivent être assurées par le service de l'hydraulique, le responsable de la formation est dans l'impossibilité de les contacter par téléphone. Un déplacement sera fait dans la semaine pour y voir plus clair.

1.5 SEANCES D'IEC REALISEES ET NOMBRE DE PERSONNES TOUCHEES**1.5.1 Formation en IEC VIH SIDA**

Un chronogramme est déjà établi en quatre sessions pour les 18 villages du CTE 4 qui ont bénéficié de financement. Mais du fait de l'indisponibilité du superviseur, des dates ne sont pas encore retenues.

Chronogramme de déroulement des formations en IEC VIH SIDA (juin – juillet)

Communauté Rurale	Villages	date		Lieu	cibles	nombre	Observations
		début	fin				
NIORO ALASSANE TALL	Pakala			NAT	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Keur Iahine Fatim			NAT	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Keur Yoro Diop			NAT	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Niokholokho			NAT	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Touba Mouride			NAT	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Dienguène Ndongo			NAT	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Total					30	
KEUR SALOUM DIANE	Ndiaye Ndiaye			KSD	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Keur Sérigne Bamba			KSD	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Keur Andalla Willane			KSD	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Keur Macoumba Souna			KSD	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Total					20	
DJILOR	Keur Dabo			DJILO R	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Mbellane			DJILO R	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Félane			DJILO R	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Total					15	
DIOSSONG	Bambougar			DIOS SONG	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Keur Baka			DIOS SONG	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	K. Mbaye Guèye			DIOS SONG	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Médina Kébé			DIOS SONG	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Thiamène Birane			DIOS SONG	Communauté	5	CAF, Relais, Prés. CGMP
	Total					25	

NB. Après la formation, des séances de restitution vont être organisées dans chaque village pour atteindre le maximum de cible

1.5.2 Formation sur l'hygiène et l'entretien des latrines

Le responsable départemental est aujourd'hui mobilisé dans les îles à cause de la recrudescence du choléra. Ce qui explique le retard dans le démarrage des formations.

1.5.3 Formation des agents de santé

Pour les trois cases de santé en construction, le démarrage de la formation des ASC (03) pour 3 mois et matrones (06) pour 6 mois est prévu pour le mois de juillet 2006 à cause de l'indisponibilité des places au niveau du District sanitaire de Sokone. Il faut noter que le District sanitaire ne peut accueillir plus de 5 personnes à la fois.

2. PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION DES MP EN ATTENTE

2.1 PLAN INDICATIF DE MISE EN ŒUVRE DES 40 MICRO PROJETS EN ATTENTE DE FINANCEMENT

N°	VILLAGES	TITRE MICRO PROJET	CR	POP	SUBV. AFDS	DUREE	PERIODE EXECUTION
1	Keur Gouye Mari	Adduction d'eau avec pose de deux bornes fontaines	NAT	202	9.070.500	3 mois	Juillet – octobre
2	Ndoffane Ndary	Construction et équipement d'une case de santé ⁽⁴⁾	DJILOR	574	14.216.446	6 mois ½	Juillet – décembre
3	Ndramé Ibra	Construction et équipement d'une case de santé	KSD	408	14.259.196	6 mois ½	Juillet – décembre
4	Médina Mafadi	Fonçage et équipement d'un puits avec 2 abreuvoirs	NAT	264	8.874.900	4 mois ½	Juillet – novembre
5	Gagué Mody	Construction et équipement d'une case de santé	DJILOR	800	14.216.446	6 mois ½	Juillet – décembre
6	Baria	Construction d'une salle d'accouchement, d'une salle de soins, d'un mur de clôture et équipement du poste de santé	KSD	3000	14.259.196	6 mois ½	Juillet – décembre
7	Ndiayène Kad	Fonçage et équipement d'un puits	NAT	530	9.129.500	4 mois ½	Juillet – novembre
8	Bambadala Thiakho	Construction et équipement d'une case de santé	KSD	1.071	14.259.196	6 mois ½	Juillet – décembre
9	Keur Omar	Construction et équipement d'une case de santé	DJILOR	480	14.216.446	6 mois ½	Juillet – décembre
10	Keur Sérigne Khodia	Fonçage d'un puits et construction de 2 abreuvoirs	NAT	1.113	9.120.000	4 mois ½	Juillet – novembre
11	Keur Mor	Construction de	DJILOR	354	14.814.969	4 mois	Juillet –

N°	VILLAGES	TITRE MICRO PROJET	CR	POP	SUBV. AFDS	DUREE	PERIODE EXECUTION
	Diop	38 latrines familiales				½	novembre
12	Bangalère	Construction et équipement de 2 classes et latrines	DJILOR	476	12.659.355	4 mois ½	Juillet – novembre
13	Keur Ngattakor	Construction et équipement d'une case de santé	NAT	483	14.259.196	6 mois ½	Juillet – décembre
14	Ngoungoul	Construction et équipement d'une case de santé	NAT	451	14.259.196	6 mois ½	Juillet – décembre
15	Ndramé Sadiabou	Construction et équipement d'une case de santé	NAT	323	14.259.196	6 mois ½	Juillet – décembre
16	Goudème Sidy	Construction et équipement d'un magasin de stockage	DJILOR	697	12.164.317	4 mois ½	Juillet – novembre
17	Ndiayène Fodé	Construction et équipement d'un magasin de stockage	KSD	475	12.164.317	4 mois ½	Juillet – novembre
18	Keur Cheikhou	Construction et équipement d'un magasin de stockage	DJILOR	336	12.164.317	4 mois ½	Juillet – novembre
19	Coular Sarakholé	Construction et équipement d'un magasin de stockage	KSD	258	12.164.317	4 mois ½	Juillet – novembre
20	Thiarène Babou	Construction et équipement d'un magasin de stockage	KSD	415	12.164.317	4 mois ½	Juillet – novembre
21	Keur Sérigne Korka	Construction et équipement d'un magasin de stockage	KSD	374	12.164.317	4 mois ½	Juillet – novembre
22	Keur Bacar Santhie	Construction et équipement d'un magasin de stockage	KSD	282	12.164.317	4 mois ½	Juillet – novembre
23	Keur Mama Lamine Sèrère	Construction et équipement d'un magasin de stockage	NAT	642	12.164.317	4 mois ½	Juillet – novembre
24	Passy Mbitèyène	Construction de 26 latrines LCM	DIOSSONG	235	10.665.108	4 mois ½	Juillet – novembre

N°	VILLAGES	TITRE MICRO PROJET	CR	POP	SUBV. AFDS	DUREE	PERIODE EXECUTION
25	Thioguène	Construction de 18 latrines LCM	DIOSSONG	202	7.813.369	4 mois ½	Juillet – novembre
26	Thiandé Thissé	Construction de 32 latrines LCM	DIOSSONG	272	12.851.766	4 mois ½	Juillet – novembre
27	Ndiaye Ndiaye sérère	Construction de 38 latrines familiales	DIOSSONG	326	14.814.969	4 mois ½	Juillet – novembre
28	Thiamène Sathiébo	Fonçage d'un puits et construction de 2 abreuvoirs	DIOSSONG	336	9.120.000	4 mois ½	Juillet – novembre
29	Ndiobène Ndiaffé Ndiaffé	Construction de 16 latrines LCM	DIOSSONG	217	7.147.883	4 mois ½	Juillet – novembre
30	Keur Seet Niokhouba	Construction de 15 latrines LCM	DIOSSONG	163	6.791.387	4 mois ½	Juillet – novembre
31	Mahmouda	Construction de 23 latrines à chasse manuelle	KSG	212	9.595.831	4 mois ½	Juillet – novembre
32	Ndiayène Moussa	Construction et équipement d'un magasin de stockage	NAT	494	12.164.317	4 mois ½	Juillet – novembre
33	Keur Diébel Soune	Fonçage d'un puits et construction de 2 abreuvoirs ⁽¹⁾	NAT	205	9.732.750	4 mois ½	Juillet – novembre
34	Keur Mamour Fall	Construction et équipement d'un centre polyvalent	NAT	275	13.100.314	4 mois ½	Juillet – novembre
35	Gagué Bocar	Construction et équipement d'un centre polyvalent	DJILOR	526	13.100.314	4 mois ½	Juillet – novembre
36	Keur Mbaye Maty	Construction de 27 latrines modernes ⁽²⁾	DIOSSONG	225	11.021.804	4 mois ½	Juillet – novembre
37	Keur Thiénéké	Construction et équipement d'un magasin de stockage ⁽²⁾	DJILOR	151	12.164.317	4 mois ½	Juillet – novembre
38	Thiékène	Construction et équipement d'un magasin de stockage	DIOSSONG	232	12.164.317	4 mois ½	Juillet – novembre
39	Ndiomborel	Construction et équipement d'un magasin de stockage ⁽²⁾	DIOSSONG	189	12.164.317	4 mois ½	Juillet – novembre
40	Diagane Senghane ⁽³⁾	Construction et équipement d'une case de santé ⁽¹⁾	DJILOR	265	14.216.446	6 mois ½	Juillet – décembre

- (1) : Bénéficie de SP
- (2) : Apport non encore mobilisé
- (3) : Une case de santé est construite récemment dans le village de Diagane Sader à moins d'un km du village
- (4) : Pour les cases de santé, la formation du personnel de santé explique la durée de 6 mois ½ pour l'achèvement.

NB. Le respect de ces délais est conditionné par plusieurs facteurs critiques : la mise à disposition des accords de financement avant le 1^{er} juillet, la mise à disposition de la subvention AFDS (1^{re} tranche avant le 10 juillet et 2^{ème} tranche et 3^{ème} tranche avant le 28 septembre), la disponibilité des consultants formateurs (formations spécifiques et IEC/SIDA), le début de la formation des ASC et matrones en fin juillet et les aléas climatiques (fortes pluies) parfois peu favorables pour le déroulement de certaines activités.

2.2 PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION DES MICROPROJETS EN ATTENTE

PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION DES MICRO-PROJETS EN ATTENTE

Groupe	Secteur	Activités	Période d'exécution																											
			Juillet				Août				Septembre				Octobre				Novembre				Décembre							
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Santé 1	Passation des marchés																												
		Exécution des travaux																												
		Equipement																												
		Mise en place des CG et formation																												
	Santé 2	Passation des marchés																												
		Exécution des travaux																												
		Equipement																												
		Mise en place des CG et formation (*)																												
	Hydraulique Assainissement	Passation des marchés																												
		Exécution des travaux																												
		Mise en place des CG et formation																												
		Equipement																												
Socio-économique	Passation des marchés																													
	Exécution des travaux																													
	Equipement																													
	Mise en place des CG et formation																													
Education	Mise en place des CG et formation																													
	Passation des marchés																													
	Exécution des travaux																													
	Equipement																													
2	Santé 1	Mise en place des CG et formation																												
		Passation des marchés																												
		Exécution des travaux																												
		Equipement																												
	Hydraulique Assainissement	Mise en place des CG et formation (*)																												
		Passation des marchés																												
		Exécution des travaux																												
		Mise en place des CG et formation																												
	Socio-économique	Passation des marchés																												
		Exécution des travaux																												
		Equipement																												
		Mise en place des CG et formation																												

NB : Les villages des lots 1, 2 et 3 constituent le premier groupe et les lots 4, 5 et 6 le deuxième groupe.

La répartition des MP en secteur tient compte des durées d'exécution des différentes activités prévues dans le DMP qui varient selon la nature du MP.

Si les activités de passation des marchés démarrent effectivement le 1er juillet, les 1ère tranches de financement doivent être mises en place au plus tard le 08 août 2005.

Le chevauchement des activités de formation et d'équipement exige que les 2ième tranches de financement soient impérativement virées avant les réceptions provisoires des chantiers

Santé 1, indique les cases de santé qui sont dans le District sanitaire de Foundiougne et Santé 2, celles qui sont dans le District sanitaire de Sokone

(*) Il s'agit de la formation des matrones et ASC. Mais pour le District de Sokone, seuls les ASC peuvent commencer au mois d'octobre au niveau des postes de santé car au niveau du centre de santé il y a 5 matrones en formation jusqu'en décembre 2005.

(**) Pour le groupe 2, les cases de santé sont dans le District de Foundiougne. Les formations même si elles commencent ne peuvent qu'en février 2006.

ANNEXE : ETAT D'EXECUTION FINANCIERE

N°	Villages	Titre MP	1 ^{ère} Tranche		Total		Reliquat 1 ^{re} tranche
			Budget Sub AFDS	exécution	BG	Exécution	
1	Keur Mbaye guèye	Construction de 20 latrines LCM	4830316	4 391 500	8705110	4 391 500	438 816
2	Keur Baka mansata	Construction de 20 latrines LCM	4830316	4705316	8705110	4 705 316	125 000
3	Médina Kébé	Construction et équipement magasin de stockage	6099116	4956425	12504337	4 956 425	1 142 691
4	Bambougar Momar	Construction et équipement magasin de stockage	6099116	4856991	12504337	4 856 991	1 242 125
5	Thiamène Birane	Construction et équipement magasin de stockage	6099116	5054110	12504337	5 054 110	1 045 006
6	Félane	Construction et équipement d'un foyer socioculturel	9478699	7918420	17393498	7918420	1560279
7	Mbellane	Fonçage d'un puits et construction de deux abreuvoirs	4259250	4162150	7894000	4162150	97100
8	Keur Dabo	Fonçage d'un puits et construction de deux abreuvoirs	4259250	4157800	7894000	4157800	101450
9	Keur Macoumba Souna	Adduction en eau et pose de 5 BF	10891078	8066500	19910130	8066500	2824578
10	Coular Socé	Construction d'un hall de marché	11595179	0	20487021	0	11595179
11	Keur Andallah Willane	Construction et équipement de 2 salles de classes, d'un bureau du directeur et des latrines	6940223	5415396	14602369	5415396	1524827
12	Keur Sérigne Bamba	Construction et équipement d'un centre socioculturel	8110466	6819631	14892046	6819631	1290835
13	Ndiaye Ndiaye	Construction et équipement d'une case de santé	6813610	6985809	14759680	6985809	-172199
14	Niokholokho	Adduction en eau avec pose de 2 BF	5571800	4362500	10328000	4362500	1209300
15	Ngayène Thiébo	Construction d'un hall de marché	9608040	0	17356212	0	9608040
16	Touba Mouride	Construction et équipement d'une case de santé	6813610	6865192	14759680	6865192	-51582
17	Keur Yoro Diop	Construction et équipement d'un magasin de stockage	6099116	4767531	12504337	4767531	1331585
18	Ndienguène Ndongo	Construction et équipement d'un magasin de stockage	6099116	4607730	12504337	4607730	1491386
19	Keur Lahine Fatim	Densification du réseau avec pose de 4 BF	3389400	2337900	6324000	2337900	1051500
20	Pakala	Réfection et équipement de la case de santé	4446566	2340406	10471732	2340406	2106160
21	Keur Bacary Camara	Construction et équipement d'un magasin de stockage	8454525	3486737	12804337	3486737	4967788
22	Keur Amath Seune	construction de 38 LCM	8454525	0	15584709	0	8454525
23	Ndiop Dienguène	Construction et équipement d'un magasin de stockage	7136864	0	13444357	0	7136864
24	Bassar	Construction et équipement d'un foyer socioéducatif	10810209	0	19813849	0	10810209
25	Bassoul	Réhabilitation d'un poste de santé	10412509	0	20474932	0	10412509
26	Diogane	Réhabilitation d'un poste de santé	6896070	0	15590316	0	6896070
27	Siwo	Construction d'une digue de protection	11267520	0	20563650	0	11267520
28	Thiallane	Aménagement d'un site de fumage	7993228	0	15568415	0	7993228

NB. L'apport de l'OCB n'est pas pris en compte dans le calcul des reliquats de la première tranche de financement ; ce qui explique parfois les montants.