

1094

ARFS DAKAR

**SITUATION DES MICRO PROJETS AU 31 DECEMBRE
2005**

LISTE DES MICRO-PROJETS DEMARRÉS ET LEUR NIVEAU D'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE CHIFFREE (13 premiers)

N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	OCB porteuse	Niveau d'exécution du Micro projet		Niveau de réalisation	Opérations restantes à faire
			physique du Micro projet 100 %	d'exécution financière du Micro projet 100 %		
DK RU/IE 001-04	Construction et équipement de case de santé	ASSOPAD de Médina Thioub	100 %	100 %	réceptionné	- AG de clôture
DK RU/IE 002-04	Construction et équipement de case de santé	GE KAWRAL BELADE de Niague Peulh	100 %	100 %	réceptionné	- AG de clôture
DK RU/IE 003-04	Construction et équipement de case de santé	ASC BANTARE de Nguendouf	100 %	100 %	réceptionné	- AG de clôture
DK RU/IE 004-04	Construction et équipement de case de santé	ASC pour le développement de Niakhirate Digue	100 %	100 %	réceptionné	- AG de clôture
DK RU/IE 005-04	Construction et équipement de case de santé	ASC MBOULTOGNE de Keur Daouda SARR	100 %	100 %	réceptionné	- AG de clôture
DK RU/IE 006-04	Construction d'un centre polyvalent de formation	Groupement AJND de Nianghal	100 %	100 %	réceptionné	- AG de clôture
DK RU/IE 007-04	Construction et équipement de case de santé	Groupement CVD de Nditakh	100 %	100 %	réceptionné	- AG de clôture
DK RU/IE 008-04	Construction et équipement de case de	GIE DAGBA de Niayes Khayes	100 %	100 %	réceptionné	- AG de clôture

**LISTE DES MICRO-PROJETS DEMARRES ET LEUR NIVEAU D'EXECUTION
PHYSIQUE ET FINANCIERE CHIFFREE (2em lot : 40 MP)**

N° d'inscriptions	Titre du Micro-projet	Village / Quartier	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution	Opérations restantes à faire
sangalkam						
I/IE 014-04	Construction et équipement de case de santé	Dény Guedj Sud	47 %	47.25 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation processus de pérennisation des formations spécifiques - auto évaluation - AG de clôture
I/IE 015-04	Construction et équipement de case maternité	Dény Biram Ndao Nord	85 %	85 %	réceptionné	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation processus de pérennisation des formations spécifiques - auto évaluation - AG de clôture
I/IE 018-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Ndiakhirate Ndiobéne (Noflaye)	65 %	75.25 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation processus de pérennisation des formations spécifiques - accompagnement achat - auto évaluation

Situation des MP / au 31 Décembre 2005

N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	Village / Quartier	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution	Opérations restantes à faire
DK RU/IE 021-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Bambilor	80 %	75.25 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat - auto évaluation - AG de clôture
DK RU/IE 022-04	Construction et équipement de Bloc maternité	Kounoune	85 %	70.25 %	Réception programmée	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - auto évaluation - AG de clôture
DK RU/IE 023-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Gorom I	90 %	75.25 %	Réception programmée	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat - auto évaluation - AG de clôture

Situation des MP / au 31 Décembre 2005

N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	Village / Quartier	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution	Opérations restantes à faire
DK RU/IE 0024-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Mbeye	55 %	30 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat - auto évaluation - AG de clôture
DK RU/IE 0025-04	Construction d'Hall de marché	Sangalkam	75 %	65.25%	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat - auto évaluation - AG de clôture
DK RU/IE 0027-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Gorom II	80 %	75.25 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat - auto évaluation - AG de clôture

Situation des MP / au 31 Décembre 2005

N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	Village / Quartier	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution	Opérations restantes à faire
DK RU/IE 0028-04	Construction d'Hall de marché	Diacksao	20 %	20 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat d'équipement - auto évaluation - AG de clôture
DK RU/ASSB-029-04	Equipement d'un poste de santé	Wayembam	25 %	20 %	En cours	
DK RU/IE 030-04	Construction et équipement de case de santé	Keur Ndiaye Lo	85%	70.25 %	réceptionné	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation processus de pérennisation - finalisation des formations spécifiques - auto évaluation - AG de clôture
DK RU/IE 031-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Niague Wolof	80 %	75.25 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat d'équipement - auto évaluation - AG de clôture

Situation des MP / au 31 Décembre 2005

N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	Village / Quartier	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution	Opérations restantes à faire
DK RU/IE 032-04	Construction d'Hall de marché	Tivaouane Peulh	65 %	65.25 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - auto évaluation - AG de clôture
DK RU/IE 033-04	Construction d'Hall de marché	Dény Biram Ndao Sud	70 %	65.25 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - auto évaluation - AG de clôture
DK RU/IE 036-04	Construction et équipement de case de santé	Niague Peulh	35%	25%	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation processus de pérennisation - finalisation des formations spécifiques - auto évaluation - AG de clôture
DK RU/IE 035-04	Extension de la case de santé	Beunoba	80%	70.25%	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation de la réalisation de l'infrastructure - finalisation processus de pérennisation - finalisation des formations spécifiques - auto évaluation - AG de clôture

Situation des MP / au 31 Décembre 2005

N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	Village / Quartier	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution	Opérations restantes à faire
DK RU/IE 037-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Niacoulrap	65 %	75.25 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat d'équipement - auto évaluation - AG de clôture
YENNE						
DK RU/IE 034-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Kelle	65%	52.25%	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat d'équipement - auto évaluation - AG de clôture
DK RU/IE 017-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Yenne Kao	75%	75.25%	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat d'équipement

Situation des MP / au 31 Décembre 2005

N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	Village / Quartier	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution	Opérations restantes à faire
DK RU/IE 026-04	Construction d'Hall de marché	Toubab Dialaw	65 %	65.25%	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat - auto évaluation - AG de clôture
DK RU/IE 020-04	Construction d'un Site de Transformation de produit Halieutique	Yenne Guedj	87 %	75.25 %	Réception programmée	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat - équipement - auto évaluation - AG de clôture
DK RU/IE 016-04	Construction et équipement de case de santé	Yenne Todd	85%	70.25	réceptionné	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation processus de pérennisation - finalisation des formations spécifiques - auto évaluation - AG de clôture

YEUMBEUL NORD						
N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	Village / Quartier	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution	Opérations restantes à faire
DK PI/IE 038-04	Construction et équipement de case de santé	Darou Salam I	10%	0 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation de la réalisation de l'infrastructure - finalisation processus de pérennisation - finalisation des formations spécifiques - auto évaluation - AG de clôture
DK PI/IE 039-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Darou Salam 5	30%	0%	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat - équipement - auto évaluation - AG de clôture
DK PI/IE 042-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Afia 6	45 %	0 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation

Situation des MP / au 31 Décembre 2005

N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	Village / Quartier	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution	Opérations restantes à faire	
DK PI/IE 043-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Ben Baraque IB	30 %	0 %	En cours	-	<ul style="list-style-type: none"> - accompagnement achat - auto évaluation - AG de clôture
DK PI/IE 045-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Maliika Sud	23 %	0 %	En cours	-	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat - auto évaluation - AG de clôture

Situation des MP / au 31 Décembre 2005

N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	Village / Quartier	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution	Opérations restantes à faire
DK PI/IE 049-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Darou Salam 7	35 %	0 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - accompagnement achat - équipement auto évaluation - AG de clôture
DK PI/IE 051-04	Construction et équipement de case de santé	Darou Rahmane 2	27%	0 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation - auto évaluation - AG de clôture
DK PI/IE 057-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Darou Salam4B	10%	0 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques

Situation des MP / au 31 Décembre 2005

							<ul style="list-style-type: none"> - finalisation processus de pérennisation accompagnement achat - équipement auto évaluation - AG de clôture
DK PI/IE 050-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Médina Ascna	10 %	0 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation accompagnement achat - équipement auto évaluation - AG de clôture 	
							Opérations restantes à faire
N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	Village / Quartier	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution		
DK PI/IE 052-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Ainoumady 6	30 %	0 %	En cours	<ul style="list-style-type: none"> - finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure - finalisation des formations spécifiques - finalisation processus de pérennisation accompagnement achat 	

Situation des MP / au 31 Décembre 2005

YEUMBEUL SUD						
						d'équipement auto évaluation - AG de clôture
DK PI/IE 054-04	Construction et équipement de case de santé	Layenne	45 %	45.25 %	En cours	- finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure finalisation des formations spécifiques finalisation processus de pérennisation auto évaluation - AG de clôture
DK PI/IE 060-04	Construction et équipement de case de santé	Djiddah	35 %	45.25 %	En cours	- finalisation du suivi de la réalisation de l'infrastructure finalisation des formations spécifiques finalisation processus de pérennisation auto évaluation - AG de clôture
N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	Village / Quartier	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution	Opérations restantes à faire
DK PI/IE 061-04	Construction					

Arfs dakar