
Aide Mémoire - Finale

Sujet: Sommaire des conclusions et des questions à suivre sur la mission de supervision du Fond Nordique de Développement (FND) au Sénégal
Dates de la mission: Du 15 octobre au 26 octobre 2007
Préparé par: Martina Jägerhorn, Directeur Régional, Fond Nordique de Développement
Destinataires: L'Emprunteur du FND
Gestion de projets des Organismes d'Exécution
Les Chargés de Projets des Organismes Chef de File
Autres parties prenantes du FND
Gestion du FND (HS, LES)

ETAT D'AVANCEMENT, CONCLUSIONS ET QUESTIONS A SUIVRE SUR LES PROGRAMMES FINANÇÉS PAR LE FND**NDF 244 Programme de Développement Intégré de la Santé (PDIS)****Informations de base**

Financement FND: DTS (Droits de Tirages Spéciaux) 5 millions
Date de signature du Crédit: 10.10.1997
Date de clôture du Crédit: 31.3.2007
Organisme Chef de File: IDA
Autres sources de financement: BAD, UE, FAC, IDB, JICA, KFW, la Belgique, la Hollande, Taiwan, USAID, UNICEF, UNFPA, Gouvernement du Sénégal
Coût Total du Projet: DTS 294 millions
Organisme d'Exécution: Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale
But des composantes FND: Contrôle des infections

Contrats	Nombre de contrats:	8
Contrat 1 (NDF 244a11)	État:	Terminé
D'Assistance pour l'Acquisition d'Équipements et Formation en Hygiène	Signé:	30.11.1999
	Durée:	2 ans
	Montant:	DTS 192.570 (12.10.2007)
Euro Health Group (Danoise)	Décaissements:	DTS 192.570 (12.10.2007)
Contrat 2 (NDF 244a12)	État:	Terminé
Formation en hygiène hospitalière	Signé:	22.12.2004
	Durée:	1 an
	Montant:	DTS 421.126 (12.10.2007)
ENDSS	Décaissements:	0 (12.10.2007) Paiements du Compte Spécial
Local		
Contrat 3 (NDF 244a13)	État:	Terminé
2 consultants locaux	Signé:	?
	Durée:	1.9.2004
	Montant:	DTS 7.605 (12.10.2007)
Local	Décaissements:	0 (12.10.2007) Paiements du Compte Spécial

Contrat 4 (NDF 244a14)	État:	Terminé
Paiements du Compte Spécial	Signé:	26.12.2004
	Durée:	?
	Montant:	DTS 18.252 (12.10.2007)
Local	Décaissements:	0 (12.10.2007) Paiements du Compte Spécial
Contrat 5 (NDF 244a16)	État:	Terminé
Delivery of incinerators for biological material	Signé:	10.3.2006
	Durée:	1 an
Fermon Lab	Montant:	DTS 305.715 (12.10.2007)
Local	Décaissements:	DTS 305.715 (12.10.2007)
Contrat 6 (NDF 244b11)	État:	Terminé
Sterilisation equipment (autoclaves) and surgical instruments	Signé:	25.3.2004
	Durée:	1 an
Getinge International AB	Montant:	DTS 3.622.537 (12.10.2007)
Suédoise	Décaissements:	DTS 3.622.537 (12.10.2007)
Contrat 7 (NDF 244b12)	État:	Terminé
Laundry equipment	Signé:	30.4.2004
	Durée:	1 an
Electrolux Wascator	Montant:	DTS 408.869 (12.10.2007)
Suédoise	Décaissements:	DTS 408.869 (12.10.2007)
Contrat 8 (NDF SA244)	État:	Terminé
Compte Spécial	Approuvé:	30.12.2004
	Durée:	27 mois
Coûts des Contrats 2, 3, 4	Décaissements:	DTS 454.830 (12.10.2007)
Ministère de la Santé	Rapporté:	0 (12.10.2007)

État de Réalisation du Projet (12.10.2007)

Montant total des contrats:	DTS 4.976.701
Montant total du prêt non attribué:	DTS 23.299
Montant total des décaissements:	DTS 4.984.548 (99,7 % du montant du prêt)

La direction du projet a donné une excellente vue générale de l'état du Projet au FND. Elle a fourni au FND le Compte Rendu de Mission effectué du 4 au 13.10.2007 qui a eu pour objectifs de faire le bilan des installations des équipements financés par le FND. Les taux d'installation des équipements étaient de 95% pour l'équipement de stérilisation, 95 % pour l'équipement de buanderie, 99% pour l'équipement d'incinération, et 30% pour l'équipement de cuisine (financé sur budget de l'état). Concernant les propositions de formation que la gestion du projet a fournies au FND pendant sa dernière mission: la réalisation financée par le FND n'a pas été possible avant la date de clôture du projet, mais la Banque Mondiale a heureusement décidé d'apporter un financement pour formation à Kolda et Tambacounda et les activités sont maintenant terminées. Il reste à faire formation dans la région de Ziguinchor pour laquelle une demande de financement a été adressée à l'OMS.

Les participants de la réunion ont discuté le calendrier pour terminer les dernières activités stipulées par les conditions de l'accord de prêt: la livraison du rapport de l'audit du compte spécial ainsi que le rapport d'achèvement. Le rapport d'achèvement pourra être fourni au FND avant fin décembre 2007 et l'audit pourra être fait avant fin janvier 2008. Pendant sa mission, le FND a reçu une lettre qui demande l'avis de non-objection pour utiliser le reliquat du crédit pour financier l'audit du compte spécial, et une esquisse de Demande des Propositions de l'audit du Compte Spécial pour l'avis de non-objection du FND. Aussi, le FND a reçu les derniers rapports financiers concernant l'utilisation du Compte Spécial et les relevés bancaires pour la même période. Cela permettra au FND de mettre à jour le registre du Projet et de

déterminer le reliquat du projet, qui peut être utilisé pour financer l'audit du Compte Spécial après que le FND a fourni l'avis de non-objection.

Le FND a discuté l'état du projet avec la Banque Mondiale. La Banque voudrait avoir la dernière liste d'équipements financés par le FND. Le FND a exprimé le souhait de visiter quelques endroits ciblés par le projet financé par le FND pendant la prochaine mission du FND.

Éléments à suivre:

- 1) Le Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale continuera à veiller à ce que les livraisons des équipements financées par le FND soient complètes.
- 2) Le Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale fournira une copie de la liste des équipements financés par le FND à la Banque Mondiale.
- 3) Le FND examinera les informations sur les finances données par la direction du projet, et, s'il n'y a plus de questions, mettra à jour le registre du projet, et partagera ces informations avec la gestion du Projet.
- 4) Le FND donnera son avis de non-objection concernant la demande du Ministère pour utiliser le reliquat du crédit pour financier l'audit du Compte Spécial.
- 5) Le FND examinera l'esquisse de Demande des Propositions de l'audit du Compte Spécial et donnera ses commentaires ou l'avis de non-objection.
- 6) Le FND et la direction du projet suivront le plan d'acquisition et prendront toutes les actions nécessaires pour que l'audit soit fait avant fin janvier 2008.
- 7) Avant fin décembre 2007, le Ministère fournira, au FND et à la Banque Mondiale, un rapport d'achèvement qui suivra le model de la Banque Mondiale et qui contiendra des analyses, conclusions et recommandations sur l'efficacité, l'impact et la durabilité du projet.
- 8) Le FND planifiera une visite sur le terrain pendant sa prochaine mission pour surveiller des éléments des équipements et formation livrés.

NDF 275 Deuxième Programme Sectoriel des Transports (PST2)

Informations de base

Financement FND: DTS (Droits de Tirages Spéciaux) 5,3 millions
 Date de signature du Crédit: 25.5.1999
 Date de clôture du Crédit: 31.12.2007
 Organisme Chef de File: IDA
 Autres sources de financement: FAD, CIDA, AFD, Gouvernement du Sénégal
 Coût Total du Projet: DTS 48 millions
 Organisme d'Exécution: Cellule de Coordination du PST
 But des composantes FND: Investissement dans des projets environnementaux, les embarcations navales

Contrats	Nombre de contrats:	7
Contrat 1 (NDF 275a11)	État:	Terminé
TA to CELCO in coord environm activ within PTS2	Signé:	17.5.2000
	Durée:	36 mois (02/02- 07/05)
Carl Bro International	Montant:	DTS 828.923 (12.10.2007)
Danoise	Décaissements:	DTS 828.901 (12.10.2007)
Contrat 2 (NDF 275a12)	État:	Terminé
Environm study for extension of St Louis Airport	Signé:	12.3.2002
	Durée:	4 mois (04-10/02)
Scandiaconsult International AB	Montant:	DTS 108.749 (12.10.2007)
Suédoise	Décaissements:	DTS 108.749 (12.10.2007)

Contrat 3 (NDF 275a13)	État:	Terminé
Étude pour déplacement et compensation de population en Thiaroye + Formation membres du Comité de Pilotage	Signé:	4.11.2004
	Durée:	6 mois (01/05-02/06)
Jaakko Pöyry Infra, Soil and Water Ltd	Montant:	DTS 228.142 (12.10.2007)
Finlandaise	Décaissements:	DTS 228.142 (12.10.2007)
Contrat 4 (NDF 275a17)	État:	Terminé
Environm and social eval of railway line Dakar Bamako	Signé:	15.7.2003
	Durée:	4 mois (08/03-12/03)
Scandiaconsult International AB	Montant:	DTS 157.280 (12.10.2007)
Suédoise	Décaissements:	DTS 157.280 (12.10.2007)
Contrat 5 (NDF 275a18)	État:	En cours
Evaluation Environmental du Secteur Ferroviaire Dakar-Bamako	Signé:	19.10.2006
	Durée:	8 mois (12/06-07/07)
Tecsult International Lte	Montant:	DTS 248.963 (12.10.2007)
Autre	Décaissements:	DTS 136.980 (12.10.2007)
Contrat 6 (NDF 286a116)	État:	En cours
Budget Éligible du Compte Spécial lié au Plan d'Action	Approuvée:	29.8.2000
	Durée:	29.8.2000-31.12.2007
PST2	Montant:	DTS 365.681 (12.10.2007)
Local	Rapportée:	0 (12.10.2007)
Contrat 7 (NDF 275b11)	État:	Terminée
TA preparation of drawings, bidding docs for water barge and survey boat	Signé:	1.7.2003
	Durée:	?
Multi Maritime A/S	Montant:	DTS 191.324 (12.10.2007)
Norvège	Décaissements:	DTS 158.361 (12.10.2007)
NDF SA275	État:	En cours
Compte Spécial pour coûts locaux des Divers Petits Contrats	Approuvée:	14.10.1999
	Durée:	10/1999- 12/2007
PST2	Décaissements:	DTS 449.396 (12.10.2007)
Local	Rapportée:	0 (12.10.2007)

L'État de Réalisation du Projet (12.10.2007)

Montant total des contrats:	DTS 2.129.063
Montant total de prêt non attribué:	DTS 3.170.937
Montant total des décaissements:	DTS 2.059.256 (39 % du montant du prêt)

Les représentants du projet ont fait une bonne présentation de l'état d'avancement du projet au FND et à la Banque Mondiale. Comme la prochaine mission de la Banque Mondiale sera du 5 au 23 novembre 2007, une des intentions de la réunion a été de fournir l'information sur l'état des composantes financé par le FND pour l'intégrer à l'Aide Mémoire de la Banque Mondiale.

Les participants de la réunion ont notamment discuté de ce que la gestion du projet peut faire pour renforcer les résultats durables du projet pendant les mois qui restent avant la date de clôture du projet. On a été d'accord sur le fait que toutes les activités qui pourront soutenir l'utilisation efficace des guides environnementaux seraient utiles. En conséquence, une révision du plan d'action concernant les derniers mois du projet serait nécessaire. De plus, la gestion du projet a informé qu'elle avait reçu, de son consultant Tecsult, une proposition pour l'Avenant du contrat, qu'elle était en train d'examiner.

Le FND a rappelé qu'aucun paiement direct et aucun paiement du Compte Spécial ou de la caisse ne pourra être fait après la date de clôture de l'accord de crédit (le 31 décembre 2007). Aussi les autres actions nécessaires liées à la clôture du projet ont été discutées en détail: la livraison du rapport de l'audit du compte spécial ainsi que du rapport d'achèvement. Il serait mieux de commencer la préparation pour les deux activités aussi vite que possible. Concernant l'audit, le FND peut fournir une liste des cabinets potentiels et un model des Termes des Références à la gestion du projet. Si nécessaire, la gestion du projet peut fournir au FND une demande de l'avis de non-objection pour l'utilisation du reliquat du projet pour financer l'audit. Comme la date de clôture du projet est la même pour les composantes financées par le FND et la Banque Mondiale, il serait possible de faire un unique rapport d'achèvement y compris toutes les composantes financées par les deux institutions. En conséquence la gestion du projet pourra vérifier ensemble avec le FND que les Termes des Références concernant le rapport tiendront compte aussi des composantes financées par le FND, et qu'en cas d'augmentation des coûts du rapport, la direction du projet peut demander au FND l'avis de non-objection pour utiliser le reliquat du projet pour financer le rapport.

La gestion du projet a fourni au FND les rapports d'audit pour l'intégralité du programme du PST2 pour les années 2002-2006. Le FND a expliqué à l'expert financier du projet quelle information additionnelle il a encore besoin d'avoir concernant les rapports financiers qu'elle a fournis sur le Compte Spécial.

Le FND n'a pas reçu la lettre qu'il a demandée pendant sa dernière mission concernant une notification de résiliation du montant réservé pour les embarcations navales, mais ce montant serait annulé automatiquement à la date de clôture du projet.

Éléments à suivre:

- 1) La direction du projet fournira, au FND et à la Banque Mondiale, une révision du plan d'action concernant les dernier mois du projet avant fin octobre 2007 pour l'avis de non-objection.
- 2) La Banque Mondiale intégrera les composantes financées par le FND dans son Aide-Mémoire et fournira au FND une copie de l'Aide-Mémoire.
- 3) Si la gestion du projet trouve qu'il est nécessaire d'avoir un Avenant du contrat du Tescult, elle fournira une esquisse de l'Avenant au FND pour l'avis de non-objection
- 4) Le FND fournira à la gestion du projet une liste des cabinets potentiels et un model des Termes des Références pour l'audit du Compte Spécial.
- 5) Si nécessaire, la gestion du projet fournira au FND une demande de l'avis de non-objection pour l'utilisation du reliquat du projet pour financer l'audit du Compte Spécial.
- 6) Comme la date de clôture du projet est la même pour les composantes financées par le FND et la Banque Mondiale, il serait possible de faire un unique rapport d'achèvement y compris toutes les composantes financées par les deux institutions
- 7) La gestion du projet vérifiera avec le FND que les Termes des Références concernant le rapport d'achèvement tiendront aussi compte des composantes financées par le FND.
- 8) Si nécessaire, la gestion du projet fournira au FND une demande de l'avis de non-objection pour utiliser le reliquat du projet pour financer une partie du rapport d'achèvement.
- 9) La gestion du projet fournira au FND l'information additionnelle concernant les rapports financiers du Compte Spécial.

NDF 276 Projet Sectoriel Eau Long Terme

Informations de base

Financement FND:	DTS (Droits de Tirages Spéciaux) 5,6 millions
Date de signature du Crédit:	2.12.1999
Date de clôture du Crédit:	31.12.2007
Organisme Chef de File:	IDA
Autres sources de financement:	BEI, KfW, FAD, Gouvernement du Sénégal
Coût Total du Projet:	DTS 74 millions
Organisme d'Exécution:	Ministère de l'Hydraulique

lettre demandant l'avis de non-objection pour une proposition d'arrangement de la supervision gérée par une équipe qui comprend des représentants de la DGPRES, de la SONES, de la SDE, de la DEM et de la DHR. Comme il est prévu que les travaux commencent en mars 2008, une réponse rapide du FND serait souhaitable.

Pendant sa mission le FND a reçu les rapports financiers relatifs au Compte Spécial qui a été fermé en juillet 2006. La proposition présentée par la gestion du DGPRES concernant la supervision nécessitera peut être aussi l'utilisation d'un Compte Spécial. Si cette option est choisie, il serait important d'examiner quelles seront les procédures pour ouvrir le Compte Spécial une nouvelle fois. Le FND et la direction du projet ont aussi discuté des questions posées par le FND dans sa lettre du 22.8.2007 liées à la facturation du consultant Ramboll Sweden, exigeant une réponse écrite de la direction du projet au FND, qui a été reçue par le FND le 22.10.2007. PEPAM a fourni au FND un rapport de la revue annuelle sectorielle organisée en juin 2007.

Concernant les autres études financées par le FND: 1) Assainissement des villages riverains du lac de Guiers; 2) Réhabilitation de digues et vannes; 3) Réhabilitation de la Réserve d'Eau de St. Louis, et 3) Retenus Collinaires, la DGPRES devra rechercher d'autres sources de financements pour la réalisation de ces travaux, car l'estimation des leur coûts dépasse le solde disponible sur la convention FND 276.

Éléments à suivre:

- 1) La DGPRES fournira le rapport d'évaluation relatif aux travaux de renforcement de l'approvisionnement en eau potable des villages riverains du lac de Guiers au FND pour l'avis de non-objection le 10 décembre 2007
- 2) La gestion du projet veillera à ce que la demande de prorogation de la date de la clôture soit fournie au FND aussi vite que possible
- 3) Le FND examinera aussi vite que possible la proposition d'arranger la supervision gérée par une équipe qui comprend des représentants de la DGPRES, SONES, SDE, DEM et DHR.
- 4) Si nécessaire, le FND fournira à la gestion du projet l'information sur les procédures pour ouvrir une nouvelle fois le Compte Spécial.
- 5) Si l'utilisation du Compte Spécial n'est plus nécessaire, le FND fournira à la gestion du projet une liste des cabinets potentiels et un modèle des Termes de Référence pour l'audit du Compte Spécial.
- 6) Si nécessaire, la gestion du projet fournira au FND une demande de l'avis de non-objection pour l'utilisation du reliquat du projet pour financer l'audit du Compte Spécial
- 7) Le FND examinera les informations sur les finances données par la direction du projet, et, s'il n'y a plus de questions, mettra à jour le registre du projet, et partagera ces informations avec la gestion du Projet.
- 8) Le FND examinera l'information reçue par la direction du projet concernant la facturation du consultant Ramboll Sweden
- 9) DGPRES et PEPAM essayeront de trouver d'autres financements pour la réalisation des travaux d'assainissement et de restauration de digues et vannes du lac de Guiers, de réhabilitation de la réserve d'eau de St. Louis, et de construction des retenus collinaires

NDF 286 Projet de Lutte contre la Pauvreté

Informations de base

Financement FND:	DTS (Droits de Tirages Spéciaux) 7,5 millions
Date de signature du Crédit:	25.5.1999
Date de clôture du Crédit:	30.6.2007
Organisme Chef de File:	BAD
Autres sources de financement:	Gouvernement du Sénégal
Coût Total du Projet:	DTS 21,1 millions
Organisme d'Exécution:	L'unité de Gestion du Projet de Lutte contre la Pauvreté Ministère de la Femme, de la Famille et du Développement Social
But des composantes FND:	Infrastructures Hydrauliques et d'Assainissement Rural

Contrats	Nombre de contrats:	16
Contrat 1 (NDF 286a11)	État:	Terminé
AT pour Hydrauliques et Assainissement	Signé:	14.6.2002
	Durée:	06/02-06/07
	Montant:	DTS 574.129 (12.10.2007)
Cowi Consulting Engineers and Planners AS	Décaissements:	DTS 564.978 (12.10.2007)
Danoise	État:	Terminé
Contrat 2 (NDF 286a12)	Signé:	15.8.2003
Travaux Hydrauliques: 120 + 22 puis	Durée:	11 mois
	Montant:	DTS 2.555.970 (12.10.2007)
	Décaissements:	DTS 2.555.970 (12.10.2007)
Consortium d'Entreprises (C.D.E)	État:	Terminé
Local	Signé:	15.8.2003
	Durée:	11 mois
	Montant:	DTS 1.115.542 (12.10.2007)
Décaissements:	DTS 1.114.284 (12.10.2007)	
Contrat 3 (NDF 286a13)	État:	Terminé
Travaux Hydrauliques: 60 puis, 120 latrines + 15 mini-réseaux	Signé:	15.8.2003
	Durée:	11 mois
	Montant:	DTS 1.115.542 (12.10.2007)
Sénégalaise de Voire de Travaux Publics et Génie Civil (S.V.T.P/GC)	Décaissements:	DTS 1.114.284 (12.10.2007)
Local	État:	Terminé
Contrat 4 (NDF 286a15)	Signé:	1.2.2004
Pompes Manuelles	Durée:	6 mois
	Montant:	DTS 120.879 (12.10.2007)
	Décaissements:	DTS 120.879 (12.10.2007)
Meera & Ceiko Pumps Pvt.	État:	Terminé
Autre	Signé:	1.1.2004
	Durée:	6 mois
	Montant:	DTS 837.332 (12.10.2007)
Décaissements:	DTS 837.332 (12.10.2007)	
Contrat 5 (NDF 286a16)	État:	Terminé
Electrical submergeable pumps, photocotaic equipm. etc	Signé:	1.1.2004
	Durée:	6 mois
	Montant:	DTS 837.332 (12.10.2007)
Dansk Solenergi RI	Décaissements:	DTS 837.332 (12.10.2007)
Danoise	État:	Terminé
Contrat 6 (NDF 286a17)	Signé:	28.5.2004
Contrôle des Travaux de Réalisation d'Ouvrages Hydrauliques et d'Assainissement	Durée:	6 mois
	Montant:	DTS 71.403 (12.10.2007)
	Décaissements:	DTS 71.403 (12.10.2007)
Senagrosol Consult	État:	Terminé
Local	Signé:	28.5.2004
	Durée:	6 mois
	Montant:	DTS 125.312 (12.10.2007)
Décaissements:	DTS 125.313 (12.10.2007)	
Contrat 7 (NDF 286a18)	État:	Terminé
Contrôle des Travaux de Réalisation d'Ouvrages Hydrauliques et d'Assainissement	Signé:	28.5.2004
	Durée:	6 mois
	Montant:	DTS 125.312 (12.10.2007)
Hydroconsult International	Décaissements:	DTS 125.313 (12.10.2007)
Local	État:	Terminé
Contrat 8 (NDF 286a19)	Signé:	6 mois
Construction de 62 Puits Hydrauliques	Durée:	30.6.2005
	Montant:	DTS 620.464 (12.10.2007)
	Décaissements:	DTS 618.649 (12.10.2007)
Sénégalaise de Voire de Travaux Publics et Génie Civil (S.V.T.P/GC)	État:	Terminé
Local	Signé:	30.6.2005
	Durée:	6 mois
	Montant:	DTS 407.621 (12.10.2007)
Décaissements:	DTS 323.587 (12.10.2007)	
Contrat 9 (NDF 286a110)	État:	Terminé
Construction de 31 Réseaux, 62 Latrines + 7 Mini-réseaux	Signé:	30.6.2005
	Durée:	6 mois
	Montant:	DTS 407.621 (12.10.2007)
GENITE	Décaissements:	DTS 323.587 (12.10.2007)
Local	État:	Terminé

Contrat 10 (NDF 286a111)	État:	Terminé
Fourniture et Installation de 62 Pompes Manuelles	Signé:	25.10.2005
AFCO	Durée:	6 mois
Local	Montant:	DTS 61.307 (12.10.2007)
	Décaissements:	DTS 61.307 (12.10.2007)
Contrat 11 (NDF 286a112)	État:	Terminé
Fourniture et Installation de 15 Pompes Thermiques, 16 Pompes Solaires + 9 Pompes	Signé:	24.8.2005
Dansk Solenergi RI	Durée:	6 mois
Danoise	Montant:	DTS 588.390 (12.10.2007)
	Décaissements:	DTS 588.390 (12.10.2007)
Contrat 12 (NDF 286a113)	État:	Terminé
Contrôle des Travaux de Réalisation d'Ouvrage Hydrauliques et d'Assainissement	Signé:	30.6.2005
Hydroconsult International	Durée:	6 mois
Local	Montant:	DTS 81.218 (12.10.2007)
	Décaissements:	DTS 81.218 (17.2.2007)
Contrat 13 (NDF 286a114)	État:	Terminé
Campagne de Prospection Géophysique dans 74 Sites	Signé:	21.9.2005
M. Same Diouf	Durée:	3 mois
Local	Montant:	DTS 46.053 (12.10.2007)
	Décaissements:	DTS 46.053 (12.10.2007)
Contrat 14 (NDF 286a115)	État:	Terminé
Prestation de Services pour le Suivi des Activités de la Composant Hydrauliques	Signé:	20.3.2007
M. Lamine NDIAYE	Durée:	4 mois
Local	Montant:	DTS 5.070 (12.10.2007)
	Décaissements:	0 (12.10.2007)
Contrat 15 (NDF 286a116)	État:	Terminé
Budget Éligible du Compte Spécial pour Formation et Frais d'Exploitation	Approuvé:	21.10.2005
PLCP	Durée:	21.10.2005-30.6.2007
Local	Montant:	DTS 321.482 (12.10.2007)
	Rapporté:	DTS 183.522 (12.10.2007)
Contrat 16 (NDF 286a117)	État:	Pas encore accordé
Audit du Compte Spécial du Projet	Signé:	
	Durée:	
	Montant:	
Local	Décaissements:	
NDF SA286	État:	Terminé
Payements du FND au Compte Spécial	Approuvé:	10.10.2002
PLCP	Durée:	10/02-06/07
Local	Décaissements:	DTS 830.515 (12.10.2007)

État de Réalisation du Projet (12.10.2007)

Montant total des contrats:	DTS 7.532.171
Montant total du prêt non attribué:	-DTS 32.171
Montant total des décaissements:	DTS 7.491.998 (99,9 % du montant du prêt)

La mission du FND a été effectuée conjointement avec la BAD et les Aide-Mémoire produits par les deux organisations ont été écrits avec des contributions réciproques.

Le projet a donné une excellente vue générale des dernières activités du projet au FND et à la BAD. La quasi-totalité des travaux sont achevés, et la livraison des dernières installations aux bénéficiaires est prévue dans un délai maximum d'un mois. Le FND et la BAD ont visité les sites de terrains suivants:

SITES VISITES	OBJET DE LA VISITE	SITUATION DU SITE	ACTIVITES RESTANTE A FAIRE	REACTION POPULATION
KAGNACK (Region Dakar) 400 habitants (Programme complémentaire)	Puits équipé de pompe solaire	Travaux terminés	Recyclage comité de gestion	La population est satisfaite de l'investissement. Avant le projet les femmes prenaient l'eau dans les puits traditionnels avec une corde et une poulie comme moyen d'exhaure. L'eau provenant de puits sans dalle de couverture et donc susceptible d'être souillée. Aujourd'hui ce problème d'accès à l'eau potable est réglé. Les femmes sont moins fatiguées et l'eau est plus propre.
	Mini-réseau d'adduction d'eau : réservoir de 15m3 et bornes fontaines	Site fonctionnel depuis un mois		La population souhaite l'extension du réseau ou la réalisation d'autres ouvrages pour que plus de personnes puissent en bénéficier
				Le comité de gestion marche bien, l'eau est vendue par bassines et par seaux et les sommes collectées sont divisées en 3: 1/3 pour l'amortissement, 1/3 pour le gardien et 1/3 comité de gestion
NDINE (Region Diourbel) Plus de 1.000 habitants (Programme complémentaire)	Mini-forage équipé d'électropompe thermique	Travaux terminés	Formation gérant	
	Mini-réseau d'adduction d'eau : réservoir de 15m3 et bornes fontaines	Site non-fonctionnel		
GOUYE DOCK (Region Diourbel) Plus de 500 habitants (Programme initial)	Mini-forage équipé d'électropompe solaire	Travaux terminés	Rien à signaler	La population est contente de l'ouvrage réalisé. Avant il n'y avait pas d'eau dans le village, il fallait marcher des kilomètres pour en trouver et l'exhaure était manuelle. Aujourd'hui nous sommes moins fatigués. Les femmes trouvent que leur main est "moins calleuse". Elles ont plus de temps pour faire autre chose
	Mini-réseau d'adduction d'eau : réservoir de 15m3 et bornes fontaines	Site fonctionnel		
SANDIARA (Region Diourbel) Plus de 500	Mini-forage équipé d'électropompe thermique	Travaux terminés	Rien à signaler	L'ouvrage fonctionne bien, le comité de gestion est bien formé. L'eau est vendue même dans les villages environnants. L'année dernière le bénéfice net annuel était de 400.000 XOF

Date de clôture du Crédit: 31.12.2008
 Organisme Chef de File: IDA
 Autres sources de financement: AFD, Gouvernement du Sénégal
 Coût Total du Projet: DTS 101,5 millions
 Organisme d'Exécution: Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD)
 But des composantes FND: Gestion de la Qualité de l'Air

Contrats	Nombre de contrats:	3
Contrat 1 (NDF 305a11)	État:	En cours
TA to the Creation and Operation of an Air Quality Laboratory for the Dakar Metropolitan Area	Signé:	1.6.2005
	Durée:	1.6.2005 - 31.5.2009
NILU	Montant:	DTS 968.960 (12.10.2007)
Norvège	Décaissements:	DTS 540.672 (12.10.2007)
Contrat 2 (NDF 305b11)	État:	En cours
TA to vehicle inspection	Signé:	13.3.2006
	Durée:	1.4.2006 - 30.3.2010
TÜV Kraftfahrt GmbH	Montant:	DTS 1.547.746 (12.10.2007)
Autre	Décaissements:	DTS 597.630 (12.10.2007)
Contrat 3 (NDF SA305)	État:	En cours
Compte Spécial	Approuvée:	15.7.2004
	Durée:	07/04-
CETUD	Décaissements:	DTS 76.938 (12.10.2007)
Local	Rapportée:	0 (12.10.2007)

État de Réalisation du Projet (12.10.2007)

Montant total des contrats: DTS 2.516.705
 Montant total de prêt non attribué: DTS 3.283.295
 Montant total des décaissements: DTS 1.215.240 (21 % du montant du prêt)

La direction du projet a donné une bonne vue générale de l'état du Projet au FND et fourni au FND un rapport concernant l'avancement du projet. Le FND a aussi eu l'opportunité de discuter des questions du projet avec des représentants du Ministère des Transports Terrestres et des Transports Aériens, de la Banque Mondiale, du Consultant de l'Assistance Technique pour la Qualité de l'Air et de l'AGETIP.

La composante relative aux travaux pour la construction d'un Centre de Contrôle Technique Véhicules à TP-SOM risque d'être annulé car la disponibilité d'un site pour le bâtiment n'est pas sécurisée. La question a été discutée avec le Ministère des Transports qui pense que le gouvernement peut rapidement trouver une solution. Un autre problème concernant cette composante est que, selon le Consultant de l'Assistance Technique, le budget de l'Accord de Prêt ne peut pas couvrir tous les coûts estimés pour tous les centres planifiés. La direction du projet doit donc présenter au FND une proposition pour une réduction d'envergure du projet.

La direction du projet a fourni au FND, le 31.8.2007, le Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux relatifs au Centre de Contrôle Technique Véhicules à TP-SOM et le FND a répondu le 28.9.2007 avec des commentaires et des questions. Si la question du site est résolue, la direction du projet peut avancer le processus d'acquisition. Ensuite la gestion du projet fournira au FND une copie pour la Banque Mondiale, une réponse aux questions et un Dossier d'Appel d'Offres révisé. Elle fournira aussi au FND et à la Banque Mondiale l'esquisse du Dossier d'Appel d'Offres pour les équipements des Centres de Contrôle Technique Véhicules. Si une solution était trouvée, la gestion du projet n'aurait pas à renégocier le contrat de l'Assistance Technique.

La composante relative aux travaux pour la construction du Laboratoire d'Analyse de la Qualité de l'Air à Dakar risque aussi d'être annulée car la passation des marchés n'a pas suivi les procédures obligatoires stipulées dans l'Accord de Prêt: la direction du projet n'a pas demandé l'avis de non-objection du FND1) pour déléguer le rôle de Maître d'Ouvrage à l'AGETIP, 2) pour l'invitation à soumissionner, 3) pour la liste des soumissionnaires, 4) pour l'appel d'offres, 5) pour le rapport d'évaluation des soumissions, 6) pour le contrat négocié, 7) pour l'avenant du contrat (dans ce cas-là le montant de l'avenant était de 50% du montant du contrat base). Présentement 95% du bâtiment est déjà construit conformément aux instructions du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature avec des financements du BCI 2005 et 2006. Le FND a reçu des documents concernant l'acquisition et il a encore besoin de recevoir une lettre qui explique comment il a été possible d'arriver à la situation présente. Les documents seront examinées et présentées à la direction du FND après que le FND aura eu l'opportunité d'en discuter avec la Banque Mondiale.

La sous-composante du bâtiment du Laboratoire d'Analyse de la Qualité de l'Air est liée avec la sous-composante de l'Assistance Technique (avec le contrat en cours), la sous-composante des salaires des employés que le FND finance, et la sous-composante des équipements, pour laquelle un rapport d'évaluation des offres serait prêt à être fourni au FND pour l'avis de non-objection fin-octobre. Le risque de perdre le financement pour le bâtiment du Laboratoire peut aussi poser un risque aux autres sous-composantes.

Si des solutions pouvaient être trouvées pour continuer le programme, il serait nécessaire de traiter la question de la prorogation de la date de la clôture. Il serait aussi nécessaire de modifier le budget de l'Annexe 1 de l'Accord de Prêt par correspondance entre le FND et le CETUD.

Le FND et la direction du projet ont aussi discuté de quelques problèmes observés dans le traitement des factures des consultants. Premièrement, le FND demande que les factures des consultants soient traitées plus rapidement par l'administration du projet. Deuxièmement, il serait nécessaire que la gestion du projet prenne action pour que l'un des consultants soit remboursé pour le coût d'enregistrement du contrat qu'il a payé. Troisièmement, il faut que la direction du projet, ensemble avec le Ministère de l'Économie et des Finances, trouve une solution pour rembourser la TVA payée par le consultant.

Le FND souhaite recevoir des rapports trimestriels réguliers d'avancement du projet.

Éléments à suivre:

- 1) La direction du projet fournira au FND l'information sur les coûts estimés pour les Centres de Contrôle Technique des Véhicules .
- 2) La direction du projet fournira au FND l'information sur les décisions prises par le gouvernement concernant l'allocation de TP-SOM ou/et des autres sites pour les Centres de Contrôle Technique des Véhicules.
- 3) Si une solution était trouvée concernant les terrains pour les Centres de Contrôle Technique Véhicules la gestion du projet fournirait au FND une copie pour la Banque Mondiale du Dossier d'Appel d'Offres révisé pour les travaux des bâtiments pour l'avis de non-objection.
- 4) Si une solution était trouvée concernant les terrains la direction du projet fournirait au FND et à la Banque Mondiale l'esquisse du Dossier d'Appel d'Offres pour les équipements des Centres de Contrôle Technique des Véhicules pour l'avis de non-objection.
- 5) La direction du projet fournira au FND une copie pour la Banque Mondiale d'une lettre expliquant comment il est possible que l'on n'ait pas suivi les procédures obligatoires stipulées dans l'Accord de Prêt et pourquoi la direction n'a pas informé le FND de la situation antérieurement.
- 6) Le FND examinera la documentation concernant l'acquisition des travaux pour le Laboratoire d'Analyse de la Qualité de l'Air et en discutera avec la Banque Mondiale. La direction du FND prendra une décision concernant une possible annulation.
- 7) Si une solution était trouvée pour qu'une continuation soit possible avec les autres sous-composantes liées au Laboratoire d'Analyse de la Qualité de l'Air (l'Assistance Technique et des

- équipements), la gestion du projet fournirait au FND, pour l'avis de non-objection, le rapport d'évaluation des offres pour des équipements.
- 8) Si des solutions pouvaient être trouvées pour continuer le programme, la direction du projet devrait voir qu'une demande de prorogation de la date de la clôture soit envoyée au FND
 - 9) La gestion du projet fournira au FND une modification proposée concernant l'Annexe 1 de l'Accord de Prêt
 - 10) La direction du projet prend action pour que les factures des consultants soient traitées plus rapidement, par l'administration du projet. et que les consultants soient remboursés pour le coût d'enregistrement et la TVA payée.
 - 11) La gestion du projet fournira au FND des rapports trimestriels réguliers d'avancement du projet.

NDF 306 Éducation de Qualité pour Tous

Informations de base

Financement FND: DTS (Droits de Tirages Spéciaux) 5 millions
 Date de signature du Crédit: 14.2.2000
 Date de clôture du Crédit: 31.12.2008
 Organisme Chef de File: AID (IDA).
 Autres sources de financement: FAD, CIDA, AFD, Gouvernement du Sénégal
 Coût Total du Projet: DTS 48 millions
 Organisme d'Exécution: Ministère de l'Éducation
 But des composantes FND: Éducation intégratrice et spéciale, et approvisionnement durable en matériels didactiques

Contrats	Nombre de contrats:	4
Contrat 1 (NDF 306a11)	État:	En cours
AT Approvisionnement durable en matériel didactique (ATADMD)	Signé:	21.11.2001
	Durée:	5 années
Opifer Ltd	Montant:	DTS 1.552.332 (12.10.2007)
Finlandaise	Décaissements:	DTS 911.021 (12.10.2007)
Contrat 2 (NDF 306a12)	État:	Pas encore accordé
Acquisition d'ouvrages supplémentaires	Signé:	
	Durée:	
	Montant:	
	Décaissements:	
Contrat 3 (NDF 306b11)	État:	Terminée
Étude de Faisabilité - Éducation Spéciale	Signé:	30.10.2002
	Durée:	
Consia Consultants	Montant:	DTS 105.322 (12.10.2007)
Danoise	Décaissements:	DTS 101.571 (12.10.2007)
Contrat 4 (NDF 306b12)	État:	Pas encore accordé
AT - éducation spécial	Signé:	
	Durée:	
	Montant:	
	Décaissements:	

L'État de Réalisation du Projet (12.10.2007)

Montant total des contrats: DTS 1.663.654
 Montant total de prêt non attribué: DTS 3.336.349
 Montant total des décaissements: DTS 1.012.592 (20 % du montant du prêt)

Le Ministère de l'Éducation a donné une vue générale de l'état du Projet au FND mais il n'a pas fourni au FND de rapport écrit sur l'avancement du projet pendant la mission bien que l'on ait discuté de l'importance de fournir des rapports trimestriels réguliers. Le FND a aussi demandé que les responsables du projet fournissent un plan d'acquisition sur les contrats qu'il reste à acquérir.

Il est projeté que les activités liées au composant du Matériel Didactique puissent être terminées avant la date de clôture du projet même s'il y a eu des retards pendant la durée du projet. Le Ministère de l'Éducation a fourni au FND une copie d'une lettre du DAGE datée du 26 juin demandant l'avis de non-objection relative à l'impression d'ouvrages parascolaires, que la représentante du FND ne se rappelle pas avoir reçue. Le Ministère a exprimé son mécontentement de l'absence du consultant d'Assistance Technique et de la lenteur de leurs réponses aux courriers électroniques. Par ailleurs, il est nécessaire que le Ministère de l'Éducation, ensemble avec le Ministère de l'Économie et des Finances, trouve une solution pour rembourser la TVA payée par le consultant.

Concernant la deuxième composante « Éducation Intégratrice et Spéciale », le Ministère de l'Éducation a fourni au FND la dernière version du Plan d'Actions pour 2007-2009, ainsi que des informations sur les activités déjà réalisées sur financement de l'UNICEF et de Save The Children - Suède. Il s'agit i) de la consultation nationale sur l'élaboration du nouveau plan d'actions, ii) de l'atelier d'intégration des besoins en éducation intégratrice et spéciale dans le référentiel de formation des Écoles de Formation des Instituteurs (EFI) et iii) de la préparation de l'atelier de formation de formateurs en perspective. La Banque Mondiale a demandé à avoir une copie du document de Plan d'Actions.

Les responsables du Ministère ont indiqué que la mise en œuvre tardive des activités nécessite la prorogation de la date de clôture du projet. La façon dont sera organisée la gestion de la composante financée par le FND n'est pas encore clairement définie. Plusieurs alternatives ont été discutées mais il paraît que l'option la plus viable est que l'administration des activités soit incluse dans un contrat de consultant. Il serait nécessaire à cet effet de trouver une solution à cette question rapidement et aussi d'avancer dans les préparations du Dossier d'Appel d'Offres, car l'acquisition prend du temps. La composante comprend aussi des équipements, dont une liste a été envoyée au FND, et le Ministère a expliqué que les besoins ont été vérifiés dans le contexte du processus de planification. Par ailleurs les responsables du Ministère ont rappelé que les activités du projet dans les EFI vont démarrer en janvier et insisté sur la nécessité d'avoir l'accompagnement financier.

Éléments à suivre:

- 1) Le Ministère de l'Éducation fournira au FND un rapport sur l'avancement du projet.
- 2) Le Ministère de l'Éducation fournira au FND un plan d'acquisition sur les contrats qu'il reste à acquérir.
- 3) Le FND examinera s'il a reçu la lettre du DAGE datée du 26 juin demandant l'avis de non-objection relative à l'impression d'ouvrages parascolaires et en informera le Ministère.
- 4) Le Ministère continuera de demander la qualité et quantité des services stipulés dans son contrat avec le consultant d'Assistance Technique.
- 5) Le Ministère de l'Éducation, ensemble avec le Ministère de l'Économie et des Finances, trouvera une solution pour rembourser la TVA payée par le consultant.
- 6) Le Ministère de l'Éducation fournira à la Banque Mondiale la dernière version du Plan d'Action 2007-2009 pour Éducation Spéciale et Intégratrice
- 7) Le Ministère trouvera une solution pour l'administration des activités Éducation Spéciale et Intégratrice et fournira sa proposition au FND.
- 8) Le Ministère fournira au FND et à la Banque Mondiale une esquisse de Dossier d'Appel d'Offres pour des services d'Éducation Spéciale et Intégratrice pour l'avis de non-objection
- 9) Le Ministère fournira au FND une réponse écrite aux questions de la lettre du FND du 10 octobre concernant les équipements d'Éducation Spéciale et Intégratrice

était de 1000 unités environ dont 900 réalisés par le projet et 100 branchements par les bénéficiaires. Il reste encore à réaliser 1.200 aménagements intérieurs, qui peuvent être achevés avant fin décembre 2007.

Du fait du retard accusé dans la mise eau du réseau avec la réalisation des aménagements des installations intérieures, le démarrage de la mise en service de la station d'épuration a connu un retard, mais il est prévu que toutes les activités soient achevées en mars 2008. L'ONAS demande cependant une prorogation de la date de clôture du projet, prévue initialement le 31 décembre 2007, jusqu'au 31 août 2008 car cela permettrait d'assurer le paiement de toutes les prestations.

L'ONAS a fourni au FND les informations liées aux questions que le FND a posées concernant une facture de Maître d'Œuvre. L'ONAS a sollicité de la part du FND une diligence dans le traitement de cette question pour faciliter la mobilisation du représentant du Maître d'Œuvre qui sera chargé du suivi de la mise service de la station d'épuration.

Le FND a participé à une réunion organisée par la Délégation de la Commission Européenne. Lors de cette réunion, le Directeur Général de l'ONAS a présenté des résultats d'une étude organisationnelle, ainsi que de ses propositions pour la mise en œuvre des actions à entreprendre pour la réorganisation du service. Le FND a aussi participé à la réunion organisée par l'Agence Française de Développement présentant des conclusions de la mission de l'AFD sur le projet de dépollution de la Baie de Hann.

Éléments à suivre:

- 1) L'ONAS fournira au FND des rapports trimestriels réguliers sur l'état d'avancement du projet et plus d'informations sur la formation livrée.
- 2) L'ONAS veillera à ce qu'une demande de la prorogation de la date de clôture du projet comprenant des justifications soit reçue par le FND.
- 3) Le FND examinera les informations fournies par l'ONAS liées aux questions que le FND a posées concernant une facture de Maître d'Œuvre.

LISTE DES PERSONNES RECONTRÉES

Ministère de l'Économie et des Finances (16.10.2007, 25.10.2007)

M. André NDECKY, C/T Directeur de la Coopération Économique et Financière (DCEF)
M. Gorgui Yerim FALL, DDI, Chef de la Section BAD-BOAD-CEDEAO-FND-FIDA
M. Abdoulaye JIENG, DCEF, Chargé de Programme
M. Amadou DIAGNE, DCEF, Chargé de Programme
M. Ndeye Nayé DIOUF, DCEF, Chargé de Programme
Mme Aminata FALL, DCEF, Chargée de Programme

Banque Mondial Bureau de Pays (16-17.10.2007, 24-25.10.2007)

Dr. Aïssatou DIACK, TTL, Spécialiste Principale en Santé
M. Christian DIOU, TTL, Sr Municipal Engineer
M. Ibou DIOUF, TTL, Spécialiste en Transports
Mme Nathalie LAHIRE, Spécialiste Principale en Éducation
M. Bourama DIAITE, Spécialiste Principal de la Passation des Marchés

Banque Africaine de Développement (16-25.10.2007)

M. Eyeghe ALI, Socio-économiste Supérieur, OCSD, BAD - Tunis
Mme Jeanne NZEYIMANA, Spécialiste en Microfinance

Banque Africaine de Développement de Pays (19-25.10.2007)

M. Mohamed H'MIDOUCHE, Représentant Résident Régional

Mme Rokhaya TRAORE, Socio-économiste

Mme. Maimouna Sidibe DIOUF, Spécialiste en Infrastructures

NDF 276 Projet Sectoriel Eau Long Terme

Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) (18.10.2007)

Ministère de l'Hydraulique

Mme Anta SECK, Directrice

M. Gora NDIAYE, Ingénieur Hydrologue

PLT/Programme d'Eau Potable et d'Assainissement du Millénaire (PEPAM) (18.10.2007, 21.10.2007, 23.10.2007)

M. Mouhamed Fadel NDAW, Coordonnateur

M. Abdoulaye MBENGUE, Gestionnaire Financier

NDF 349 Projet Sectoriel Eau Long Terme - Travaux d'Assainissement de Thiès Nord
Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) (18.10.2007, 21.10.2007, 23.10.2007, 25.10.2007)

M. Amadou Lamine DIENG, Directeur Général

M. Alassane DIENG, Directeur des Études et Travaux

M. Omar GAYE, Chef de Service Études et Travaux

M. Papa Malick DIAGNE

M. Alioune NDIAYE, Assistant Technique

M. Pédre SY, Chef de Service Agence Régionale de Thiès

M. Ouséynou GUENE, Chef de Mission, Pihl & Son

NDF 244 Programme de Développement Intégré de la Santé

Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale (17.10.2007, 25.10.2007)

Dr Mandiaye LOUME, Coordonnateur, Cellule d'Appui et de Suivi du Plan National de Développement Sanitaire (CAS/PNDS)

Mme Awa Ndiaye DIOUF, Gestionnaire de Services de Santé, Direction des Infrastructures et de Équipements Médicaux (DEM)

Prof. Babacar NDOYE, Coordonnateur PRONALIN, Direction des Établissements de Santé (DES), Programme National de Lutte contre les Infections Nosocomiales (PRONALIN)

M. Mathieu NDIAYE, Chef Comptable, DAGE

M. Aminata MBODJI, Chargée de Projet Planification

M. Binetou YODE, Chef Division Études et Règlements (DES)

M. Malick SY

NDF 286 Projet de Lutte contre la Pauvreté

Ministère de la Solidarité Nationale & Ministère de la Famille et de l'Entrepreneuriat Féminin (18-20.10.2007, 22-25.10.2007)

Mme Awa NDIAYE, Ministre, Ministère de la Famille et de l'Entrepreneuriat Féminin

M. Ousmane KA, Coordonnateur National, Cellule de Suivi des Programmes de Lutte contre la Pauvreté

Mme Khady Fall NDIAYE, Directrice du Projet

M. Mouhamadou Lamine NDIAYE, Administrateur, AISB Sarl, Assistant au PLCP

NDF 306 Éducation de Qualité pour Tous

Ministère de l'Éducation (16.10.2007, 25.10.2007)

Direction de la Planification et de la Réforme de l'Éducation (DPRE)

M. Mohamadou Aly Sall, Directeur DEE

M. Cheick A.T.C. DIAGNE, DALN

Mme Aminata Rose DIALLO

M. El Hadji Dakk SY, DAGE

M. Abdou DIAO, secrétaire général de la DEE

M. Papa GUEYE, INEADE

M. El Hadji Meissa DIOP, Inspecteur de l'Éducation, Division Suivi-Évaluation

NDF 275 Deuxième Programme Sectoriel des Transports

Cellule de Coordination du PST2 (16-17.10.2007, 25.10.2007)

Ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports Terrestres

M. E. Birahim FALL, Expert Environnement

Mme Salimata Sall DEMBELE, Expert Financier

NDF 305 Projet d'Amélioration de la Mobilité Urbaine

Conseil Exécutif des Transport Urbains de Dakar (CETUD) (16-17.10.2007, 23.10.2007, 25.10.2007)

M. Soudou DIAGNE, Directeur Général

M. Cheikh Ahmed Tidjane SENHOR, Directeur de Cabinet, Ministère des Transports Terrestres et des Transports Aériens

M. Dramé SECK, Directeur des Transports Terrestres, Ministère des Transports Terrestres et des Transports Aériens

Dr. Parscal SAGNA, Environnementaliste

M. Gatta Soulé BA, Chargé de Projet

M. Cheikh FAYE, Assistand Admin/Fin

M. El Hadji Seck WADE, Ing.

M. Papa Soulaye FAYE, Ing

M. Bruno LEGENDRE, NILU, Coordinateur

M. Ibrahima NDIAYE, AGETIP, Financier

M. Ababacar DIOUF, AGETIP

Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public Contre le Sous-emploi (AGETIP) (24.10.2007)

M. Moussa DIARRA, Directeur Général

M. Moustapha NDIAYE, Responsable Qualité

M. Abdoul Hamid DIOUF, Directeur Technique

Ambassade de Suède (19.10.2007)
Mme Agneta BOHMAN, Ambassadeur
Mme Sara LINDEGREN, Première Secrétaire

Délégation de la Commission Européenne en République du Sénégal (16.10.2007, 23.10.2007)
M. Ismo ULVILA, Chef de Section Infrastructures
M. Alexandre VASHER, Chargé de Programmes Eau et Assainissement, Section Infrastructures

Ambassade du Pays-Bas (23.10.2007)
M. Jan HIJKOOP, Premier Secrétaire