

Dakar, le

PRIMATURE

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT SENEGAL
(MCA-SENEGAL)

LE DIRECTEUR GENERAL

**Rapport sur l'état d'avancement des activités du MCA Sénégal
(Décembre 2010)**

A. Questions Institutionnelles

• ***Le Comité des Parties Prenantes du MCA***

Un projet d'arrêté, abrogeant et remplaçant l'arrêté n°4892 du 2 juin 2010 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité des Parties Prenantes du Millennium Challenge Account-Sénégal, est en préparation.

Il s'agit de permettre l'installation d'un Comité qui se réunit de façon séparée dans chaque zone d'exécution du projet. Avec la modification, les membres du Comité seront constitués des administrations et organisations elles-mêmes, dont la liste est fixée par arrêté du Gouverneur sur proposition du Conseil de Surveillance de MCA-Sénégal. De ce fait, pour chaque réunion, ces structures pourront déléguer le représentant de leur choix. Cela aura pour effet de faciliter la tenue des réunions du CPP, de réduire de façon drastique les coûts et d'être plus proche plus proche des acteurs directs concernés.

B. Questions Techniques

1. Projet Irrigation et de Gestion des Ressources en Eau

Activité 1: Irrigation et Gestion des Ressources en Eau dans le Delta

Consultant : **Groupeement Egis BCEOM/IDEV-ic**

Montant du Contrat : **1 898 356 US Dollars (soit 834 112 930 FCFA)**

🚧 Réalisations (Trimestre: Octobre-Décembre 2010)

- 🚧 poursuite des travaux topographiques,
- 🚧 finalisation du Rapport final d'Orientation Méthodologique,
- 🚧 élaboration du Rapport intérimaire des critères de conception;
- 🚧 poursuite de l'élaboration du modèle hydraulique du Delta, et;

- ✚ démarrage de l'étude sur l'Audit du système d'entretien de l'irrigation de la vallée (financée sur le budget de l'Etat du Sénégal).

✚ **Contraintes**

- Retard dans les travaux topographiques du fait d'un hivernage exceptionnellement pluvieux et d'un enherbement trop important.
- Retard dans la mobilisation de l'équipe du Consultant

✚ **Défis**

- Rattraper le temps perdu dans les travaux de topographie et assurer le suivi du contrat
- Assurer une bonne coordination avec l'AGROUTE pour l'ouvrage de Ndiawdoune
- Assurer une bonne communication à la base

✚ **Prochaines étapes (Trimestre: Janvier-Mars 2011)**

- Finalisation des études topographiques ;
- Dépôt du Rapport final des critères de conception;
- Dépôt du Rapport du modèle hydraulique du Delta;
- Préparation et dépôt du Draft du Dossier d'Appel d'offres;
- Appui à la réalisation des études sur l'Audit du système d'entretien d'irrigation de la vallée.

Activité 2: Irrigation et Irrigation et Gestion des Ressources en Eau Dans la zone de Podor

Consultant ; **SCET Tunisie**

Montant du contrat : **1 938 318 USD**

✚ **Réalisations**

- Elaboration du rapport final de démarrage des études détaillées,
- Elaboration du rapport intérimaire des critères de conception ;
- Poursuite des travaux topographique, hydrologiques, géotechnique et pédologiques;
- Réalisation de l'étude d'exécution de la cuvette de Ngalenka.

✚ **Contraintes**

Retard dans la topographie du fait des crues précoces et plus étalées que ce qui a été prévu.

✚ **Défis**

- Assurer un bon suivi et le dialogue avec les populations locales
- Faire une bonne articulation avec l'équipe PAR

✚ **Prochaines étapes (Trimestre: Janvier-Mars 2011)**

- Finalisation des études topographiques, hydrologiques, géotechniques et pédologiques;
- Dépôt du Rapport final des critères de conception;
- Dépôt du final du Rapport de l'étude d'exécution de la cuvette de Ngalenka;
- Préparation et dépôt de la version finale du Dossier d'Appel de la cuvette de Ngalenka ;
- Dépôt des Drafts des Dossiers d'Appel des cuvettes de Podor; Gamadji, Wawa et Sinthiou

Activité 3: Gestion du projet

Prévisions

- Elaboration des termes de référence pour le recrutement du Coordinateur et des Experts du PMU/SAED.

Défis

Recrutement et mobilisation d'un personnel qualifié et opérationnel et l'équipement du PMU/SAED.

2. Activités de sécurisation foncière

Tâches réalisées

- Signature du contrat le 13 septembre 2010 entre le MCA et le groupement FIT/CIRAD/SONED Afrique pour un montant de 1.657.790,25 \$ soit 852.104.187 FCFA pour un montant planifié de 2.500.000\$.
- Rapport d'orientation méthodologique remis le 2 novembre 2010.
- Rapport sur l'approche pour la réalisation de l'inventaire et de l'occupation des droits transmis le 8 novembre 2010.
- Transmission par MCA au cabinet des commentaires (MCC/MCA) sur les trois livrables le 25 novembre 2010.
- Mission de contrôle qualité sur les enquêtes et la production des données foncière collectées par le cabinet le 13 décembre 2010.

Contraintes

Retard dans la formation des enquêteurs et dans la mise en œuvre du plan de Communication.

Prochaines étapes

- Validation finale des trois livrables ci-haut cités
- Début des enquêtes massives dans la zone de Ngalenka semaine du 20 décembre.

Défis

Assurer un suivi régulier et une bonne communication

3. Activités Environnementales et Sociales

Etudes d'impact sur l'environnement (RN2, RN6, Delta et Podor)

Tâches réalisées

- Certificats de conformité environnementale des projets Delta et Podor délivrés à MCA en novembre 2010 par le Ministère chargé de l'Environnement
- Certificats de conformité environnementale des projets RN2 et RN6 délivrés à MCA en décembre 2010 par le Ministère chargé de l'Environnement

Défi :

Signature dans les délais des arrêtés du Ministre de l'Environnement portant Conformité environnementale des projets RN2, RN6, Delta et Podor.

Etudes Plans d'Actions de réinstallation (RAPs) du projet d'Irrigation et Gestion des Ressources en Eau (IWRM)

Tâches réalisées

Signature du contrat le 13 décembre 2010 entre le MCA et ACEOM.

Montant du Contrat : \$ 652 968,76

Contraintes

Retard dans le processus de validation au niveau de MCC et de négociation avec le Consultant

Prochaines étapes

- Le Cabinet sera mobilisé à partir du 11 janvier 2011.
- Une mission d'introduction du Consultant par MCA est prévue sur le terrain du 17 au 21 janvier 2011.

Défi

Assurer une communication optimale à la base pour gérer les risques d'anticipation des populations sur les sites du projet.

Etudes de business plan des projets sociaux (mesures de protection sociale)

- Installation des comités techniques au niveau du Ministère de l'Elevage, de l'Agence de la Case de tout-petits et de la Fédération des Associations Féminines du Sénégal.
- Les projets de termes de référence des études sont transmis au MCC pour avis le 14 juillet 2010.

- MCA et MCC ont revu l'approche de l'étude et ont décidé de revoir le séquençage des différentes phases (sociale et technique) de l'étude.
- La demande de proposition initialement prévue Août 2010 sera finalement lancée en décembre 2010.

4. Infrastructures Routières

✚ Tâches réalisées

Etudes et contrôle RN2

- Contrat RN2 pour « La revue et la finalisation des études détaillées, le Plan d'Action de Réinstallation et la supervision des travaux » avec le cabinet CIRA a été signé le 15 septembre 2010.
 - Ce contrat fait un coût global de **\$ 2 437 520** dont pour la période de base **\$ 652, 670** et pour la période optionnelle **\$ 1 784 850**.
 - Le cabinet a été mobilisé sur le terrain et a produit le rapport initial a été déjà déposé, MCA et MCC ont déjà fait leur commentaire, le rapport final de l'orientation méthodologique sera soumis courant décembre 2010.
- Rapport d'orientation méthodologie de la RN2 y compris (PAR et préféabilité des marchés) reçu et revu par MCA courant décembre 2010.

Etudes et contrôle RN6

- Contrat RN6 pour « La revue et la finalisation des études détaillées, le Plan d'Action de Réinstallation et la supervision des travaux » avec le groupement Louis Berger-Ageim a été signé le 15 septembre 2010.
 - Ce contrat fait pour la période de base **\$762,241 et 167 135 700 F CFA** et pour la période optionnelle **\$2,912,522 et 638 625 000 F CFA**.
 - Le cabinet a été mobilisé sur le terrain et a produit le rapport initial le 06 décembre 2010.
- Rapport d'orientation méthodologie de la RN6 y compris (PAR et préféabilité des marchés) reçu par MCA le 06 décembre 2010.

✚ Contraintes

Retard dans le recrutement du Directeur Routes (processus en cours).

✚ Défi

- Le délai d'exécution de la revue des études détaillées existantes
- Contrôle des données disponibles (topographie, pédologie)

✚ Prochaines étapes

- Mise en place du Directeur Routes ;
- Mise en place Equipe PMU-AGEROUTE ;
- Réception et approbation de l'« Interim Road Final Design Documents » et de l'« Interim' RAP Report (including Market Definition Report) »

5. Communication

- Finalisation d'un documentaire vidéo de 22 mn sur les activités d'entrée en vigueur de MCA Sénégal
- Présentation de MCA Sénégal aux membres du CES par le DG
- Publication d'articles dans le site Web de MCA Sénégal
- Coordination avec la presse régionale pour la couverture des activités de terrain de MCA Sénégal.

+ Contraintes

- Absence de prévisions suffisantes dans le PPM initiaux.
- Difficultés liées aux spécificités des marchés de Communication

6. Suivi Evaluation

+ Activités réalisées

- Négociations avec le consultant sélectionné, Sterling International Group Inc., tenues les 22 et 23 novembre 2010.
- Signature du contrat prévue durant le mois de janvier 2011.
- Elaboration du Plan de Suivi - Evaluation après la prise en compte des observations du MCC.
- Deux (2) ateliers de validation ont été organisés avec le staff du MCA, les partenaires d'exécution et les Parties Prenantes respectivement les 11 et 12 novembre 2010.
- Finalisation des termes de référence de (i) l'étude sur la revue initiale de la qualité des données, (ii) l'élaboration d'un Système d'Information sur le Suivi- Evaluation, (iii) la formation en STATA et Arc View GIS.

+ Perspectives

- Validation par le MCC et le Conseil de Surveillance du Plan de Suivi - Evaluation
- Organisation d'ateliers de présentation et de partage du PSE à Dakar et dans les capitales régionales des zones d'intervention Nord et Sud
- Lancement de la demande de proposition des offres relatives à l'étude sur "l'impact des routes sur les activités économiques".

- Lancement de la demande de proposition des offres relatives à l'étude sur "la revue initiale de la qualité des données".

7. Management de la Qualité

Activités réalisées

- Prise de service du Spécialiste Qualité le 11 septembre 2010.
- Réalisation d'un plan de travail provisoire pour la mise en place du système de management de la qualité selon l'ISO 9001 version 2008 le 14 octobre.
- Diagnostic qualité réalisé du 24 Novembre au 09 décembre 2010. La restitution est programmée pour fin décembre. Les résultats du diagnostic permettront la mise à jour du plan de travail. L'objectif est de finir la démarche qualité en mars.
- Première mission de contrôle qualité sur le terrain faite du 12 au 16 décembre 2010 et a concerné les enquêtes de sécurisation foncière.

Perspective

Finalisation du registre de gestion des risques du projet.

C. Questions Administratives et financières

1. Passation de Marchés

Plan de Passation de Marchés pour la période Octobre 2010-Mars 2011 a été approuvé d'abord par le Conseil de Surveillance et ensuite par le MCC. Ce plan inclut l'ensemble des activités prévues durant cette période pour un montant global de 3 867 159 Dollars US.

L'Avis Général de Passation des Marchés concernant la période sus indiquée a été publié sur le site web de MCA-Sénégal le 12 décembre 2010, et dans les journaux de la place (LE SOLEIL, LE QUOTIDIEN et WALFADJIRI) les 10, et 14 décembre 2010.

En ce qui concerne la situation des marchés, le tableau ci-dessous présente la liste des marchés signés de Septembre 2010 à Décembre 2010.

Description	Méthode de passation des marchés	Montant du Contrat signé	Nom de la Firme	Date de signature du Contrat
Groupe Electrogène	Cotation	14 001 010 FCFA	MATFORCE	26-11-2010

Matériel informatique et bureautique	Cotation	14 676 937 FCFA	Sen Services Informatiques	10-12-2010
Matériel informatique et bureautique	Cotation	39 650 107 FCFA	Office Consommables	21-12-2010
Sélection d'un Consultant pour les activités de développement social et environnemental RAP Irrigation	Méthode basée sur la Qualité Technique et le Coût	\$652 968,76	AECOM TECSULT	13-12-2010

D'autres contrats sont actuellement en cours de signature ; il s'agit notamment :

- du contrat concernant l'étude sur la base de données avec le cabinet de Consultants STERLING INTERNATIONAL GROUP
- du contrat pour la fourniture de carburant avec TOTAL
- du Contrat relatif à la conception d'un logo MCA-Sénégal
- du contrat pour la fourniture et l'installation de splits muraux
- du contrat pour la fourniture d'imprimantes, de serveurs, de photocopieurs, et de traceur avec OFFICE CONSOMMABLES
- du contrat pour la fourniture de vidéoprojecteur et d'écrans de PC avec BISS MULTIMEDIA

2. Locaux et Installation

Tâches réalisées

- Réception définitive du matériel de bureau
- Réception définitive du câblage et du réseau de téléphonie
- Réception définitive de deux véhicules sur les 6 commandées
- Signatures des contrats sur les charges récurrentes (nettoyage, gardiennage, assurances)
- Réception définitive du premier lot de matériel informatique commande

Prochaines étapes

- Acquisition des 4 véhicules et scooters restants
- Souscription à l'assurance multirisque habitation
- Acquisition du matériel informatique complémentaire
- Acquisition du groupe électrogène
- Acquisition des splits
- Acquisition d'équipements administratifs complémentaires (coffres forts, matériel de bureau, téléphones mobiles)

3. Niveau des décaissements

A la date du 20 décembre 2010 (soit un (1) an après la signature du décret de création du MCA-Sénégal), le niveau de décaissement du financement de mise en œuvre du Compact (**CIF**) est de **674 282,59 US Dollars**. En ce qui concerne le financement 609(g) (Convention du 1^{er} avril 2009), le niveau de décaissement est de **3 282 729,17 US Dollars**, soit au total, la somme de **3 957 011,76 US Dollars**.

Ibrahima DIA