

3332

REPUBLIQUE DU SENEGAL  
AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL (AFDS)



ANTENNE REGIONALE DE ZIGUINCHOR

---

Quartier Escale, Avenue du Général De Gaulle  
Ziguinchor B.P. : 137  
Tél : 938 80 74

## ***Le bilan global***

***Financement : Banque Mondiale et Gouvernement du Sénégal***  
***Présenté par : ARFS de Ziguinchor***

# I Les principales étapes de la mise en œuvre

- Lancement du PFDS en Juin 2004 mais démarrage effectif en Septembre 2005 avec le recrutement des experts ; Le Coordonnateur d'Antenne (CA), le Responsable régional de la Passations de Marchés (SRPM), l'Assistant Comptable Régional (ACR)
- Tenue du 19-22 Octobre 2004 de l'atelier de Validation de la Stratégie d'Intervention; avec la participation de plus d'une cinquantaine d'acteurs au Développement de la Régional
- Lancement de la Demande de Manifestations d'intérêt (DMI) des prestataires de services de la Région le 22 Novembre 2004 ;
- Campagne d'information et de mobilisation sociale au niveau des CR avec l'implication des autorités administratives et locales, Janvier/Février 2005
- Ciblage et validation des collectivités locales d'intervention et des quatre vingt quatre (84) communautés complétées par des organisations de victimes et groupes vulnérables ;
- Identification des besoins en Formation en Gestion à la base (FGB) et l'identification des personnes ressources au niveau des villages/quartiers d'intervention conformément à la SADEC, Février/Mars 2005
- Formation des personnes ressources villageoises à l'Evaluation Participative de la Pauvreté et des besoins (EPP/EPB) (Avril/Mai 2005)
- Mise en place du dispositif d'appui et d'animation communautaire (recrutement et mise à niveau des superviseurs départementaux et des animateurs communautaires, (Mai/Juin 2005)
- Démarrage le 04 juin 2005 des EPP/EPB au niveau des quartiers de la commune puis extension au niveau des autres communautés. A la fin de ce processus chaque village a pu élaborer son document d'évaluation de la pauvreté et des besoins.
- Démarrage de la Formation en Gestion à la Base (FGB) avec le renforcement de capacités des personnes ressources du 26 Mai au 11 Juin 2005 sur les modules Peacebuilding/ODC/EPB. Plusieurs autres modules FGB seront par la suite déroulés entre Juin 2005 et Octobre 2006
- Elaboration des DMP/DSP par les communautés avec l'appui des collectivités locales, des services techniques étatiques et du secteur privé entre Juin et Octobre 2005
- Mise en place des CTE départementaux par les Préfets et mise à niveau des membres du 22 au 24 juin 2005 ;
- Tenue des sessions de CTE départementaux : 06 CTE au total dont deux dans chaque département en deux temps :
  - 1<sup>iers</sup> CTE : deuxième quinzaine Août 2005 :
  - 2<sup>ième</sup> CTE : deuxième quinzaine octobre 2005

- Tenue des Comités d'approbation des projets évalués par le CTE au niveau de la Direction Générale de l'AFDS
  - Approbation des premiers financements en 31 août, 1<sup>er</sup> et 2 septembre 2005 (31DMP, 1 DSP soit 42 DMP/DSP Présentées)
  - Approbation du reste en Décembre 2005 (43 DMP et 16 DSP)
- Remise des attestations de financements le 09 septembre 2005 (31 DMP, 01DSP et 01 SFD) et notification entre le 13 et 18 Décembre 2005 de 16 autres DSP et 43 DMP
- Démarrage des premiers chantiers (31 projets de première Vague), Déc. 05 / Janvier 2006
- Démarrage des chantiers de la seconde Vague (18 projets) à partir de Mars 2006
- Démarrage de la mise en œuvre des premiers sous-projets de génération de revenus (Mars et Juillet 2006)
- Démarrage des formations spécifiques ( à partir Mars 2006)
- Mission de supervision de la Banque Mondiale en Juin 2006
- Réceptions provisoires, À partir de Septembre 2006
- Suivi/ Pérennisation des sous projets, Novembre et Décembre 2006
- Autoévaluations : seule une autoévaluation pilote à été réalisée à Kaleane, les 48 autres prévues en Novembre 2006 n'ont pas pu être faite faute de moyens logistiques
- Clôture envisagée du Projet à Ziguinchor au 31 Décembre 2006.

## II Le niveau de réalisation des DMP et DSP

### 1- Données quantitatives

#### 1.1 Les Microprojets dans la Composante I (à la date du 11 Décembre 2006)

Catégorie	Nbre de DMP	Montant total Financement AFDS	Montant Financé	Reste à financer	Taux décaissement AFDS
DMP en cours d'exécution	49	581 656 139	447 225 861	134 430 278	77%
Projets en attente de financement	25	270 197 568	0	270 197 568	0%
<b>TOTAL DMP</b>	<b>74</b>	<b>851 853 707</b>	<b>447 225 861</b>	<b>404 627 846</b>	<b>53%</b>

## 1.2 Les sous-projets dans la Composante II (à la date du 11 Décembre 2006)

Catégorie	Nombre de DSP	Montant total Financement AFDS	Montant Financé	Reste à financer	Taux décaissement AFDS
DSP	17	53 042 029	53 042 029	0	100%

## 1.3 Le renforcement des capacités dans la Composante III

Types de formations	Personnes formées
Formations des personnes ressources en EPP/EPB	276 pers
ODC/ PB	510 pers
Passations de marchés communautaires	427 pers
Gestion financière	420 pers
Planification	82 pers
Formation des formateurs	65 pers
Formation des CASF	150 pers
Formation en SEP	30 pers
Formation en marketing pour les SP	75 pers
<b>Formations spécifiques</b>	
Environnement	167 pers
Vih-Sida	147 pers
Hygiène, Maintenance et prévention publique	147 pers
<b>Formations Techniques</b>	
ASC et matrones	35 personnes
Maraîchage	35 pers
Teinture	14 pers
Couture	14 pers
Frigoriste	08 pers
Moniteurs (trices) de garderie d'enfants	04 pers

## 2- Les données qualitatives sur les DMP

### 2.1 Projets en voie de clôture

Après le dernier virement du 05 Octobre 2006, 34 Projets ont reçu un financement permettant la mise en œuvre des dernières activités avant la clôture. Il s'agit de 30 DMP de la première vague relative aux secteurs de la santé et à celui de l'éducation avec un taux de décaissement moyen de 83%. A ces trente (30DMP) s'ajoutent trois autres dans le département de Ziguinchor qui de part leur nature ont été complètement financés (voir le tableau ci-bas).

Départements	Education	Santé
Bignona (16 DMP)	10 projets de construction et équipement de salles de classe avec sanitaires	06 projets de construction et équipement de Cases de santé avec clôtures
Oussouye (06 DMP)	02 projets de construction et équipement de salles de classe avec sanitaires	04 projets de construction et équipement de Cases de santé avec clôtures
Ziguinchor (11 DMP)	05 projets de construction et équipement de salles de classe avec sanitaires	03 projets de construction et équipement de Cases de santé avec clôtures + 01 projet d'équipement et réhabilitation du Poste de santé de Mpack.
	- 01 projet de couverture des maisons de familles déplacées	
	- 01 d'adduction d'eau dans le périmètre communal de Ziguinchor (Nema II)	
Total (33 DMP en voie de clôture)		

## 2.2 Projets en cours d'exécution et susceptibles d'être achevés

Il s'agit d'une partie des projets de la seconde vague dont l'exécution a pu démarré avec une première tranche et dont le financement de la seconde tranche permettrait leur achèvement. Les projets concernés sont surtout situés au niveau de la commune de Ziguinchor avec 13 des 16 projets.

Départements	Education	Santé
Bignona (02 DMP)	01 Projet de confection d'une pirogue et de désenclavement pour le village de Nioumoune	01 Projet de Case de santé à Diourou
Oussouye (01 DMP)	01 Projet de construction d'une trentaine de latrines familiales pour le village de Essaout	

Ziguinchor (13 DMP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 05 Projets de construction et Equipement d'un centre de formation polyvalent</li> <li>- 02 Projets d'écoles</li> <li>- 02 Projets de construction de Hall de marché</li> <li>- 02 Projets de réhabilitation de forages</li> <li>- 01 Projet de construction d'un magasin céréalier</li> <li>- 01 Projet de case de santé-</li> </ul>
<b>Total</b> (16 DMP à achever en fonction de la disponibilité financière) : Virements de la seconde tranche restante	

### 2.3 Projets non financés

La plus grande partie de ces projets se trouvent dans le département de Bignona qui comptabilise 15 projets sur les 25 qui n'auront pas reçu un financement.

<b>Dans le Département de Bignona</b>	
15 DMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 06 Projets de salles de classes</li> <li>▪ 04 projets hydrauliques</li> <li>▪ 02 projets de centres de formation polyvalents</li> <li>▪ 02 projets de cases de santé</li> <li>▪ 01 projet de construction de hall de marché</li> </ul>
<b>Dans le Département de Oussouye</b>	
03 DMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01 projet de construction d'un mur d'école</li> <li>▪ 01 projet hydraulique</li> <li>▪ 01 projet de centre de formation polyvalent pour les handicapés</li> </ul>
<b>Dans le Département de Ziguinchor</b>	
07 DMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 02 projets de garderies d'enfants</li> <li>▪ 02 Foyers socio-éducatifs</li> <li>▪ 02 projets hydrauliques</li> <li>▪ 01 projet d'extension d'un Poste de santé</li> </ul>
✖ Soit un total de 25 DMP validées mais non financées dans la Région de Ziguinchor pour une répartition suivante : 07 Projets d'hydrauliques 07 Projets d'écoles 05 Projets de formations polyvalents ou de foyers socioéducatifs 03 Projets de santé 02 Projets de garderie d'enfants 01 Projets de construction d'un hall de marché	