

3362



REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI

RAPPORT FINAL
OADC 2 KAFFRINE

Décembre 2005



MS et Associés

Sicap Sacré Cœur 3 villa n°33 Dakar - Sénégal - BP : 24186 - Tel : 865 11 80/ Fax : 867 23 79 E.mail : masow@sentoo.sn / msadakar@sentoo.sn

PLAN DU RAPPORT

INTRODUCTION

1 .RAPPEL DE LA MISSION DE L'OADC

2. BILAN DES REALISATIONS

3. CONTRAINTES ET DIFFICULTES

4. RECOMMANDATIONS

CONCLUSION

INTRODUCTION

Financé par l'IDA pour le compte du Gouvernement du Sénégal, le projet « Fonds de Développement Social » se fixe comme objectif global de contribuer à la réduction de la pauvreté par un meilleur accès des plus pauvres et des groupes vulnérables aux infrastructures de base, aux services sociaux de base et aux services de micro-finance conformément aux orientations du programme global de lutte contre la pauvreté déclinées dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP).

D'une durée de dix ans, le programme FDS se découpe en trois phases :

- La première d'une durée de 3 ans consiste à mettre en place et rendre opérationnel les structures du projet, à sensibiliser les bénéficiaires sur le projet et à mettre à l'essai les structures et les stratégies retenues dans le cadre d'opérations à faible échelle favorisant le processus d'apprentissage.
- La deuxième phase d'une durée de 3 ans également, consistera à mettre en œuvre les composantes du projet à même de cibler la totalité des zones pauvres du pays.
- La troisième phase d'une durée de 4 ans, permettra d'ajuster le mécanisme opérationnel adapté.

Pour atteindre ces objectifs, le projet met en œuvre quatre composantes :

Composante 1 : Amélioration de l'accès aux infrastructures, équipements et services sociaux de base.

Composante 2 : Accès aux services de micro-finance et financement d'AGR

Composante 3 : Renforcement des capacités des groupes vulnérables et des OCB

Composante 4 : Suivi et analyse des conditions de vie des ménages et des communautés.

La mission du cabinet MSA Opérateur d'Appui au Développement Communautaire s'inscrit dans l'appui à la mise en œuvre de la composante 1 « appui aux communautés de base » qui comporte deux sous composantes :

- **Sous composante 1.1 :** Amélioration de l'accès aux services sociaux de base
- **Sous composante 1.2 :** Infrastructures et équipements de base

La mission de l'OADC est d'appuyer les communautés de base et OCB dans l'identification, la priorisation, la formulation et la mise en œuvre des micro projets éligibles au financement de l'AFDS. Pour réussir cette mission d'appui conseil des communautés et des OCB selon une démarche participative leur permettant de maîtriser le processus de planification, d'exécution, de suivi et de pérennisation des micros projets, l'intervention de l'OADC s'est étalée sur une durée de 21 mois avec cinq étapes majeures :

Etape 1 : L'installation de l'équipe et la mobilisation sociale

Etapes 2 : Les Evaluations Participatives des Besoins

Etapes 3 : L'appui à la préparation des demandes de micro projets

Etapes 4 : Le suivi de l'exécution des micro projets

Etapes 5 : L'appui à la pérennisation des micro projets

Le présent rapport fait le bilan de la mission de l'OADC en mettant l'accent sur :

- Le rappel de la lettre de mission de l'OADC
- les zones couvertes
- les réalisations faites
- les contraintes et les difficultés rencontrées
- Les propositions /recommandations faites dans une perspective d'amélioration de la mission d'Opérateur d'Appui au Développement Communautaire (OADC).

I. RAPPEL DE LA LETTRE DE MISSION DE L'OADC ET LES ZONES D'INTERVENTION

Le cabinet MS & Associés a été choisi comme Opérateur d'Appui au Développement Communautaire (OADC) dans le département de Kaffrine en Mars 2004. La mission de l'OADC étant de mettre en œuvre de concert avec l'Antenne Régionale du Fonds Social (ARFS) la composante 1 : Appui aux Communautés de Base (ACB) dont l'objectif est d'améliorer l'accès des communautés dans les zones rurales et urbaines les plus pauvres aux services sociaux de base, par le financement des Micro projets

de développement grâce à des subventions consenties aux Organisations Communautaires de Base (OCB).

Les interventions au titre de la composante sont structurées autour de deux sous composantes :

Sous composante 1.1 : Accès aux services sociaux de base

L'objectif est d'améliorer la capacité d'accès et d'utilisation des services sociaux de base existants au profit des communautés pauvres dans les domaines tel que l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'accès aux marchés, l'information et la communication et le renforcement des capacités des bénéficiaires.

Sous composante 1.2 : Infrastructures et équipements

L'objectif est d'augmenter le stock d'infrastructures et d'équipements de base à l'intention des communautés pauvres. Ces infrastructures et équipements doivent être cohérents avec les programmes d'investissement locaux et nationaux sans oublier leur adéquation avec les autres acteurs du développement local.

L'OADC 2 de Kaffrine (l'OADC 1 avait couverte les communautés rurales de Ngainth Pathé, Lour Escale et Maka Yopp) a couvert 67 villages répartis dans 4 communautés rurales en plus des 8 quartiers de la commune de Kaffrine.

Tableau n°1 : Zones couvertes par l'OADC 2

COMMUNAUTES RURALES/ COMMUNE	QUARTIERS
Dianké Souf	15
Ndioum Ngainth	15
Ida Mouride	22
Saly Escale	15
Commune de Kaffrine	08
TOTAL	75

Sur ces 75 sites l'OADC devait venir en appui à 60 OCB pour le montage et le suivi de DMP alors que les 15 autres villages ne devraient abriter que de sous-projets du fait de la faiblesse de leur poids démographique (moins de 150 habitants recensés lors des EPP en 2002).

II. BILAN DES REALISATIONS

2. 1. Suivi et exécution des 30 DMP du 5^é CTE

L'OADC 2 de Kaffrine, a reçu la notification de l'approbation de 30 DMP par la Direction Générale de l'AFDS le 13 Décembre 2004. Cette première vague de DMP est constituée de :

- quatorze (14) cases de santé ;
- huit (8) magasins de stockage ;
- quatre (4) adductions d'eau ;
- quatre (4) écoles.

Tableau n°2 : liste des 30 DMP approuvées et financées

Numéro Enregistrement	Nom du Micro - Projet	OCB / village	Nature Micro - Projet	Type du Micro - Projet	Apports Bénéficiaires	Financement AFDS	Coût du MP	Montant 1 ^{ère} tranche
S ANTE								
KLKA/IE-014 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Sant Borom Darou de Darou Mbané	MP- IEB	Santé	1 117 731	13 145 883	14 263 614	7 270 654
KLKA/IE-015- 04	Construction et Equipement de Case de santé	ASC de Taif Ndioum	MP- IEB	Santé	1 117 731	13 145 883	14 263 614	7 270 654
KLKA/IE-016 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	ASC Diamono de Paiffa	MP- IEB	Santé	1 117 731	13 145 883	14 263 614	7 270 654
KLKA/IE-017 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Bok Xalat de Khourou Ndiobène	MP- IEB	Santé	1 117 731	13 145 883	14 263 614	7 270 654
KLKA/IE-018 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Walidane de Keur Abass	MP- IEB	Santé	1 245 231	13 133 633	14 378 864	7 254 609
KLKA/IE-019 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE mixte de Ida Gadiaga	MP- IEB	Santé	1 245 231	13 133 633	14 378 864	7 254 609
KLKA/IE-020 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE de Saré Sadio	MP- IEB	Santé	1 245 231	13 133 633	14 378 864	7 254 609
KLKA/IE-021- 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Tessito Baroo de Douba Lampour	MP- IEB	Santé	728 307	10 580 433	11 308 740	5 752 643
KLKA/IE-022 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Dental de Ndiotté Birame	MP- IEB	Santé	676 638	9 562 490	10 239 128	5 211 595
KLKA/IE-023 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Bok Jom de Médina Sy	MP- IEB	Santé	1 122 031	13 203 633	14 325 664	7 303 229
KLKA/IE-024 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	Groupement d'alphabétisation des femmes de Keur Lamine	MP- IEB	Santé	1 122 031	13 203 633	14 325 664	7 303 229
KLKA/IE-025 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GPF Jubo de Keur Samba Ndiambane	MP- IEB	Santé	1 122 031	13 203 633	14 325 664	7 303 229
KLKA/IE-026 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Bantaba de Koo Socé	MP- IEB	Santé	1 183 231	13 152 433	14 335 664	7 276 509
KLKA/IE-027- 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE de Pakaboury	MP- IEB	Santé				
Sous totaux 1/SANTÉ					15 278 617	178 036 569	193 315 186	98 267 531

SOCIO-ECONOMIE									
KLKA/IE-028 - 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE Mélotane de Bélèl Djiga	MP- IEB	Socio-économie	945 518	12 228 647	13 174 165	6 471 918	
KLKA/IE-029 - 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE Takku Liggey de Ndiobène Samba Lama	MP- IEB	Socio-économie	945 518	12 213 647	13 159 165	6 456 918	
KLKA/IE-030 - 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE Bok Xalat de Selly	MP- IEB	Socio-économie	945 518	12 213 647	13 159 165	6 456 918	
KLKA/IE-031 - 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE de Bagdad II	MP- IEB	Socio-économie	1 073 018	12 241 397	13 314 415	6 478 293	
KLKA/IE-032 - 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE de Ida Ndawène	MP- IEB	Socio-économie	1 073 018	12 216 397	13 289 415	6 453 293	
KLKA/IE-033 - 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE de Miname	MP- IEB	Socio-économie	1 073 018	12 241 397	13 314 415	6 478 293	
KLKA/IE-034 - 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	Groupement Villageois de Darou Thiéguène	MP- IEB	Socio-économie	1 073 018	12 216 397	13 289 415	6 453 293	
KLKA/IE-035 - 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE Bok Jom de Tip Saloum	MP- IEB	Socio-économie	945 518	12 208 647	13 154 165	6 451 728	
Sous totaux 2/SOCIO-ÉCONOMIE					8 074 144	97 780 176	105 854 320	51 700 654	
HYDRAULIQUE									
KLKA/IE-036-04	Densification du réseau d'adduction d'eau et installation de bornes fontaines	GIE Gouye Sathie de Dianké Souf	MP- IEB	Hydraulique	930 189	10 133 849	11 064 038	5 682 696	
KLKA/IE-037 - 04	Adduction d'eau et installation de bornes fontaines	GIE And Fass Jom de Tivaouane Delby	MP- IEB	Hydraulique	1 420 602	13 823 618	15 244 250	7 869 226	
KLKA/IE-038 - 04	Adduction d'eau et installation de bornes fontaines	GIE des Femmes de Ndiapto Wolof	MP- IEB	Hydraulique	941 945	10 440 012	11 381 957	5 874 477	
KLKA/IE-039 - 04	Adduction d'eau et installation de bornes fontaines	GIE de Nioro Thialène	MP- IEB	Hydraulique	1 079 965	15 343 901	16 423 865	8 783 826	
Sous Totaux 3/HYDRAULIQUE					4 372 701	49 741 380	54 114 110	28 210 225	

E D U C A T I O N								
KLKAI/E-040 – 04	Construction et équipement salles de classes	Association des Parents d'élèves de Khourou Loumby	MP- IEB	Education	1 331 694	13 169 956	14 501 649	6 941 915
KLKAI/E-041 – 04	Construction et équipement salles de classes	Groupement Villageois de Boguel	MP- IEB	Education	1 331 694	13 169 956	14 501 649	6 941 915
KLKAI/E-042 – 04	Construction et équipement salles de classes	Groupement Villageois de Keur Ablaye Fanta	MP- IEB	Education	1 459 194	13 173 455	14 632 649	6 939 092
KLKAI/E-043 – 04	Construction et équipement salles de classes	GIE Bokk Jef de Wandé	MP- IEB	Education	1 117 738	11 865 974	12 983 711	6 165 390
Sous Totaux 4/ EDUCATION					13985722	150862101	164847878	83408762
TOTAL GENERAL DMP1					37 338 483	426 678 846	464 017 384	233 376 947

La mise en oeuvre des 30 micro-projets validés par le 5^e CTE et approuvés par la commission nationale d'approbation a effectivement démarré au mois de Février 2005 suite au virement des fonds dans les comptes des CGMP domiciliés au CMS de Kaffrine et de Koungheul. Cette mise en oeuvre a démarré par les activités de passation de marché comme le précise le tableau ci-après :

Tableau n°3 : La liste des maîtres d'œuvre et entrepreneurs des DMP 1

Numéro Enregistrement	Nom du Micro - Projet	OCB / village	Maîtrise d'ouvrage		Entreprise	
			Nom du maître d'œuvre	Date de signature du contrat	Nom de l'entreprise	Date de signature du contrat
KLK/IE-014 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Sant Borom Darou de Darou Mbané	Abdoul Youssouf KANE	15/02/2005	ESCG	12/03/2005
KLK/IE-015 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	ASC de Taif Ndioum	Saliou DEME	15/02/2005	Ndiambour Entreprise	12/03/2005
KLK/IE-016 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	ASC Diamono de Paffa	Adriyin Malou	15/02/2005	Kéba CISSE	09/03/2005
KLK/IE-017 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Bok Xalat de Khourou Ndiobène	Adriyin Malou	15/02/2005	GIE Khadimou Rassoul	09/03/2005
KLK/IE-018 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Waïdane de Keur Abass	Adriyin Malou	15/02/2005	Ndoyéne Entreprise	09/03/2005
KLK/IE-019 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE mixte de Ida Gadiaga	Adriyin Malou	16/02/2005	AGT/GC	05/03/2005
KLK/IE-020 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE de Saré Sadio	Adriyin Malou	16/02/2005	SOPRESCOM	05/03/2005
KLK/IE-021 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Tessito Baroo de Douba Lampour	Adriyin Malou	16/02/2005	SOPRESCOM	05/03/2005
KLK/IE-022 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Dental de Ndiotté Birame	Gade KOUNTA	16/02/2005	Cheikh DIALLO	06/03/2005
KLK/IE-023 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Bok Jom de Médina Sy	Bouna DIOUF	14/02/2005	Business center	08/03/2005
KLK/IE-024 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	Groupement d'alphabétisation des femmes de Keur Lamine	Thierno SARR	16/02/2005	AGT/GC	04/03/2005
KLK/IE-025 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GPF Jubo de Keur Samba Ndiambane	Thierno SARR	16/02/2005	Moussa Entreprise	04/03/2005
KLK/IE-026 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE Bantaba de Koo Socé	Omar COLY	16/02/2005	SECO	15/03/2005
KLK/IE-027 - 04	Construction et Equipement de Case de santé	GIE de Pakaboury	Omar COLY	16/02/2005	Cheikh S. Chérif DIOUF	03/03/2005

KLK/IE-028 – 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE Mélotane de Bétié Djiga	Saliou DEME	15/02/2005	Mbella Entreprise	12/03/2005
KLK/IE-029-04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE Takku Liggey de Ndiobène Samba Lama	Abdoul Youssouf KANE	15/02/2005	GIE Pastéf	09/03/2005
KLK/IE-030 – 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE Bok Xalat de Selly	Abdoul Youssouf KANE	15/02/2005	Cheikh S. Chérif DIOUF	08/03/2005
KLK/IE-031 – 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE de Bagdad II	Khalifa Ababacar FALL	16/02/2005	New Generation of Building	05/03/2005
KLK/IE-032 – 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE de Ida Ndwène	Khalifa Ababacar FALL	16/02/2005	CSBTP	05/03/2005
KLK/IE-033– 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE de Miname	Adriyin Malou	16/02/2005	CSBTP	04/03/2005
KLK/IE-034- 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	Groupement Villageois de Darou Thiéguène	Khalifa Ababacar FALL	16/02/2005	AGT/GC	05/03/2005
KLK/IE-035 – 04	Construction et Equipement de magasin de stockage	GIE Bok Jom de Tip Saloum	Bouna DIOUF	14/02/2005	GIE Manko	12/03/2005
KLK/IE-036– 04	Densification du réseau d'adduction d'eau et installation de bornes fontaines	GIE Gouye Sathie de Dianké Souf	Gade KOUNTA	14/02/2005	ETHEC	08/03/2005
KLK/IE-037– 04	Adduction d'eau et installation de bornes fontaines	GIE And Fass Jom de Tivaouane Delby	Gade KOUNTA	14/02/2005	ETHEC	06/03/2005
KLK/IE-038– 04	Adduction d'eau et installation de bornes fontaines	GIE des Femmes de Ndiapto Wolof	Thierno SARR	16/02/2005	ESBTP	15/03/2005
KLK/IE-039 – 04	Adduction d'eau et installation de bornes fontaines	GIE de Nioro Thialène	Omar COLY	16/02/2005	GIE Salam	04/03/2005
KLK/IE-040 – 04	Construction et équipement salles de classes	Association des Parents d'élèves de Khourou Loumby	Saliou DEME	15/02/2005	GIE Koylane	10/03/2005
KLK/IE-041 – 04	Construction et équipement salles de classes	Groupement Villageois de Boguel	Saliou DEME	15/02/2005	GIE Salam	12/03/2005
KLK/IE-042 – 04	Construction et équipement salles de classes	Groupement Villageois de Keur Ablaye Fanta	Khalifa Ababacar FALL	16/02/2005	Business center	05/03/2005
KLK/IE-043– 04	Construction et équipement salles de classes	GIE Bokk Jef de Wandé	Bouna DIOUF	14/02/2005	GIE Merganéne	06/03/2005

2.1.1. Bilan sur les réalisations physiques des infrastructures

L'exécution physique des micro-projets a démarré une semaine après la signature des contrats liant les CGMP aux entrepreneurs. Même si contractuellement, les délais de livraison des infrastructures étaient prévus dans les 45 jours, il n'en demeure pas moins que l'accès difficile des villages a motivé la décision prise par les CGMP de donner un délai d'une semaine aux entreprises pour acheminer le matériel de travail et installer le personnel.

Tous les 30 micro-projets ont été effectivement réceptionnés à ce jour. De même que toutes les réserves prononcées lors des réceptions provisoires ont été entièrement levées sous la supervision des maîtres d'œuvre. Le rapport final du Responsable des infrastructures fournit une situation globale sur le niveau de l'exécution physique des infrastructures de ces 30 DMP (**Cf rapport final Responsable des infrastructures**).

2.1.2. Bilan sur la fourniture des équipements

Tous les micro-projets ont effectivement réceptionné intégralement leur équipement sauf les magasins de stockage de la communauté rurale de Ida Mouride où le fournisseur tarde à compléter la liste du matériel.

Tableau n°4 : Niveau de réception des équipements

Nature micro-projets	Communauté rurale	Villages	Niveau de réalisation	Observations	
CASE DE SANTE	NDIOUM NGAINTH	Darou Mbané	100%	Le matériel médical, les produits d'entretien et les fournitures de bureau ont été réceptionnés par les CGMP.	
		Khourou Ndiobène	100%		
		Paffa	100%		
		Keur Abass	100%		
		Taïf Ndioum	100%		
	DIANKE SOUF	Médina SY	100%		
		Ndiotté Birame	100%		
	SALY ESCALE	Keur Lamine	100%		
		Koo Socé	100%		
		Pakaboury	100%		
		Keur S. Ndiambane	100%		
	IDA MOURIDE	Ida Gadiaga	100%		
		Saré Sadio	100%		
Douba Lampour		100%			
MAGASINS DE STOCKAGE	NDIOUM NGAINTH	Selly	100%	Tous les équipements ont été réceptionnés. Cependant le CGMP ayant constaté que la bascule avait des problèmes de sensibilité et d'ajustement, l'a restitué au fournisseur pour réparation.	
		Ndiobène S. Lama	100%	Tous les équipements ont été réceptionnés.	
		Belel Djiga	100%		
	DIANKE SOUF	Tip Saloum	100%	Tous les équipements ont été réceptionnés.	
	IDA MOURIDE	Darou Thiéguène	10%	Tous les équipements ont été réceptionnés.	
		Bagdad II	100%	Tous les équipements ont été réceptionnés.	
		Ida Ndawène	100%	Tous les équipements ont été réceptionnés.	
		Miname	100%	Tous les équipements ont été réceptionnés.	
	ECOLES	DIANKE SOUF	Wandé	100%	Tous les équipements ont été fournis
		NDIOUM NGAINTH	Khourou Loumby	100%	
Boguel			100%		
IDA MOURIDE		Keur A. Fanta	100%		

2.1.3. Bilan sur le renforcement des capacités des OCB

2.1.3.1 Les formations FGB

Du 11 mars 2004 au 18 juin 2005, un total de **970 (neuf cents soixante dix)** participants ont bénéficié du programme de renforcement des capacités de l'AFDS dont :

- Membres des CGMP
- Membres des CTMO
- Membres des CASF
- Relais communautaires

En plus de la commune de Kaffrine, ce programme a touché 67 villages répartis dans les communautés rurales de Dianké Souf, Ndioum Ngainth, Saly Escale et Ida Mouride. L'animation des différents modules était assurée pour l'essentiel par les consultants formateurs avec l'appui des relais communautaires de la première génération, du Responsable de la formation et des animateurs de l'OADC 2.

Ces séances de formation avaient globalement pour objectif de garantir la pérennité des infrastructures grâce à une maîtrise des techniques de gestion. Entre autres séances déroulées, les modules ci-après ont été mis à profit :

- Organisation en dynamique communautaire
- Evaluation participative des besoins
- Gestion financière
- Passation des marchés
- Planification Participative
- Suivi – évaluation participatif

Tableau n° 5 : Tableau de synthèse des modules FGB dispensées aux OCB

Modules	Lieu de formation	Période	Durée nombre de jours	Nombre de participants	Cibles
ODC Organisation en Dynamique Communautaire	Kaffrine	03 au 06 mai 2004	04	120	Facilitateurs communautaires des villages des CR de Dianké Souf et de Ndioum Ngainth
	Kaffrine	17 au 20 mai 2004	04	148	Facilitateurs communautaires des villages des CR de Saly Escale et de Ida Mouride
	Kaffrine	09 au 12 août 2004	04	32	Facilitateurs communautaires de la commune Kaffrine
EPB Evaluation Participative des Besoins	Kaffrine	07 au 09 mai 2004	03	120	Facilitateurs communautaires des villages des CR de Dianké Souf et de Ndioum Ngainth
	Kaffrine	21 au 23 mai 2004	03	148	Facilitateurs communautaires des villages des CR de Saly Escale et de Ida Mouride
	Kaffrine	13 au 15 août 2004	03	32	Facilitateurs communautaires de la commune Kaffrine
GF Gestion Financière	CR Dianké Souf	18 au 22 décembre 2004	05	24	- Présidents CGMP
	C.R Ndioum NG.	18 au 22 décembre 2004	05	40	- Trésoriers
	Koungheul	18 au 22 décembre 2004	05	56	- 2 Commissaires aux comptes
PM Passation des Marchés	Koungheul	23 au 27 décembre 2004	05	42	- Présidents CGMP
	Dianké Souf	23 au 27 décembre 2004	05	18	- secrétaire CGMP
	C.R Ndioum NG	23 au 27 décembre 2004	05	30	- membres CTMO - membres CASF

Planification Participative	Dianké Souf	06 au 10 Avril 2005	05	48	- Présidents CGMP - secrétaire CGMP - Président OCB	
	Koungheul	06 au 10 Avril 2005	05	42	- Présidents CGMP - secrétaire CGMP - Président OCB	
Formation des Formateurs et Suivi et Evaluation Participatif (SEP)	Kaffrine	10 au 16 juin 2005	07	35	Relais communautaires des CR Dianké Souf et de Ndioum Ngainth	
	Koungheul	10 au 16 juin 2005	07	35	Relais communautaires des CR de Saly Escale et de Ida Mouride	
TOTAL					970	

2.1.3.2. Les formations spécifiques

Les formations spécifiques ont démarré après le versement par l'AFDS de la deuxième tranche du financement des micro-projets coïncidant avec un bon niveau d'avancement des travaux pour certaines infrastructures voire avec la réception provisoire pour les micro-projets d'adduction d'eau. Le niveau d'exécution des formations spécifiques diffère selon la nature des micro-projets comme le montre le tableau ci-après :

Tableau n° 6 : Niveau d'exécution des formations spécifiques :

Nature micro-projets	Communauté rurale	Villages	Niveau de réalisation	Observations	
CASE SANTÉ	NDIOUM NGAINTH	Darou Mbané	95 %	Il reste aux matrones déployées dans les postes de santé de leur communauté rurale, 30 jours pour terminer leur formation pratique (sur les 90 jours prévus).	
		Khourou Ndiobène	95 %		
		Paffa	95 %		
		Keur Abass	95 %		
		Taïf Ndioum	95 %		
	DIANKE SOUF	Médina SY	95 %		
		Ndiotté Birame	95 %		
		Keur Lamine	80%		
	SALY ESCALE	Koo Socé	80%		Du fait du retard du versement de la 2 ^e tranche des financements et le calendrier très chargé du district sanitaire de Koungheul, la formation pratique des ASC et des matrones dans les postes de santé n'a pas encore démarré. Toutefois, le médecin chef de district a pris les dispositions pour le déploiement de ce personnel soignant durant la 2 ^e quinzaine du mois de janvier 2006.
		Pakaboury	80%		
Keur S. Ndiambane		80%			
IDA MOURIDE	Ida Gadiaga	80%			
	Saré Sadio	80%			
	Douba Lampour	80%			
MAGASINS	NDIOUM	Selly	100%	Toutes les formations ont été exécutées et les	

DE STOCKAGE	NGAINTH	Ndiobène S. Lama	100%	communautés ont effectivement démarré le stockage dans les magasins.
		Belel Djiga	100%	
	DIANKE SOUF	Tip Saloum	100%	
	IDA MOURIDE	Darou Thiéguène	100%	
ADDUCTIONS D'EAU		Bagdad II	100%	Toutes les formations ont été exécutées.
		Ida Ndawène	100%	
		Miname	100%	
	DIANKE SOUF	Tivaoune Délby	100%	
		Dianké Souf	100%	
	SALY ESCALE	Nioro Thialéne	100%	
		Ndiapto Wolof	100%	
ECOLES	DIANKE SOUF	Wandé	100%	Toutes les formations ont été exécutées.
	NDIOUM NGAINTH	Khourou Loumby	100%	
		Boguel	100%	
	IDA MOURIDE	Keur A. Fanta	100%	

2- 2 Les 30 DMP du 6é CTE

Une deuxième vague de 30 DMP ont été formulées et approuvées par le 6é CTE mais les accords de financement n'ont pas été signé par l'AFDS comme le présente le tableau ci-après :

Tableau n°7 : liste des micro-projets approuvés et en attente de financement

Numéro Enregistrement	Nom du Micro - Projet	Nature Micro - Projet	Village	Type du Micro - Projet	Apports Bénéficiaires	Financement AFDS	Coût du MP (en FCFA)	Montant 1ere Tranche
SANTE								
KLKA-IE-044-04	Construction et Equipement de Case de santé	MP- IEB	Koungheul Socé	Santé	594 543	11 041 731	11 636 274	6 625 035
KLKA-IE-045-04	Construction et Equipement de Case de santé	MP- IEB	Fass Thiéckène	Santé	867 731	13 536 133	14 403 864	8 129 728
KLKA-IE-046-04	Construction et Equipement de Case de santé	MP- IEB	Tobène Malick	Santé	798 540	14 471 614	15 270 154	8 684 359
KLKA-IE-047-04	Construction et Equipement de Case de santé	MP- IEB	Piram Mandakh	Santé	867 731	13 536 133	14 403 864	8 129 728
KLKA-IE-048-04	Construction et Equipement de Case de santé	MP- IEB	Ndoune	Santé	867 731	13 315 883	14 183 614	7 977 815
KLKA-IE-049-04	Construction et Equipement de Case de santé	MP- IEB	Nghaba	Santé	867 731	13 315 883	14 183 614	7 989 286
TOTAL SANTE					4 864 007	79 217 377	84 081 384	47 535 951

SOCIO-ECONOMIE									
KLKA-IE-050-04	Construction et Equipement de magasin de stockage	MP- IEB	Médina Dianké	Socio-économie	685 235	12 090 529	12 775 764	7 230 255	
KLKA-IE-051-04	Construction et Equipement de magasin de stockage	MP- IEB	Keur Mandoumbé	Socio-économie	695 518	12 492 157	13 187 675	7 498 568	
KLKA-IE-052-04	Construction et Equipement de magasin de stockage	MP- IEB	Koumbidia Socé	Socio-économie	685 235	12 227 029	12 912 264	7 335 690	
KLKA-IE-057-04	Construction et Equipement de magasin de stockage	MP- IEB	Keur Ngaye	Socio-économie	685235	12280779	12 966 014	7 369 275	
KLKA-IE-053-04	Construction et Equipement de magasin de stockage	MP- IEB	Santhie Saly	Socio-économie	685 235	12 227 029	12 912 264	7 336 670	
TOTAL SOCIO-ECONOMIE					3 436 458	61 317 523	64 753 981	36 770 458	

HYDRAULIQUE

KLKA-IE-054-04	Adduction d'eau et installation de bornes fontaines	MP- IEB	Delby	Hydraulique	1 190 731	13 911 830	15 102 561	8 352 001
KLKA-IE-055-04	Adduction d'eau et installation de bornes fontaines	MP- IEB	Mbabanène	Hydraulique	1 225 465	12 834 990	14 060 455	7 701 006
KLKA-IE-056-04	Adduction d'eau et installation de bornes fontaines	MP- IEB	Nawarène	Hydraulique	1 324 369	12 912 160	14 236 530	7 748 118
TOTAL HYDRAULIQUE					3 740 565	39 658 980	43 399 546	23 801 125

EDUCATION

KLKA-IE-58-04	Construction et équipement salles de classes	MP- IEB	Darou Wolof	Education	929 751	13 959 768	14 889 519	8 379 036
KLKA-IE-59-04	Construction et équipement salles de classes	MP- IEB	Ndiapto Peul	Education	929 751	13 665 712	14 595 463	8 199 758
KLKA-IE-60-04	Construction et équipement salles de classes	MP- IEB	Khosnane	Education	929 751	13 917 893	14 847 644	8 351 570
KLKA-IE-061 - 04	Construction et équipement salles de classes	MP- IEB	Ndiotté Séane	Education	896 634	14 806 796	15 703 430	8 884 598

KLKA-IE-062-04	Construction et équipement salles de classes	MP- IEB	Bodé	Education	929 751	13 774 843	14 704 594	8 265 256
KLKA-IE-063-04	Construction et équipement salles de classes	MP- IEB	Médina Ndiayène	Education	929 751	13 848 343	14 778 094	8 309 068
KLKA-IE-064-04	Construction et équipement salles de classes	MP- IEB	Ndioum Ngainth	Education	943 047	13 946 644	14 889 691	8 368 776
TOTAL EDUCATION					6 488 436	97 919 999	104 408 435	58 758 062

COMMERCE								
KLKA-IE-065-04	Construction et équipement d'un hall de marché	MP- IEB	Ida Mouride	Commerce	1 138 424	14 117 294	15 255 717	8 470 572
TOTAL COMMERCE					1 138 424	14 117 294	15 255 717	8 470 572
TOTAL COMMUNAUTES RURALES					19 667 890	292 231 173	311 899 063	175 336 168

COMMUNE DE KAFFRINE

EDUCATION

KLKA-IE-066 - 04	Construction et équipement salles de classes	MP- IEB	Pèye	Education	929 751	14 417 393	15 347 144	8 651 078
KLKA-IE-067 - 04	Construction et équipement salles de classes	MP- IEB	Escale	Education	929 751	14 417 393	15 347 144	8 651 078
KLKA-IE-068 - 04	Construction et équipement salles de classes	MP- IEB	Diamaguène Ndiobène	Education	929 751	14 417 393	15 347 144	8 651 078
TOTAL EDUCATION					2 789 253	43 252 179	46 041 432	25 953 234

COMMERCE

KLKA-IE-069 - 04	Construction et équipement d'un hall de marché	MP- IEB	Diamaguène TP	Commerce	1 154 262	14 585 830	15 740 092	8 751 378
KLKA-IE-070-04	Construction et équipement d'un hall de marché	MP- IEB	Kafrine II Nord	Commerce	1 154 262	14 585 830	15 740 092	8 751 378
TOTAL COMMERCE					2 308 524	29 171 660	31 480 184	17 502 756

JEUNESSE ET LOISIRS					
KLKA-IE-071 - 04	Construction et équipement d'une salle de loisirs	MP- IEB	Mbamba	Jeunesse	
					8 811 056
					15 977 278
					14 683 839
					1 293 439
TOTAL JEUNESSE ET LOISIRS					8 811 056
					15 977 278
					14 683 839
					1 293 439

SOCIO-ECONOMIE					
KLKA-IE-072 - 04	Construction et équipement d'un magasin de stockage	MP-IEB	Kaffrine II Sud	Socio économie	
					7 530 870
					13 260 163
					12 549 953
					710 210
TOTAL SOCIO-ECONOMIE					7 530 870
					13 260 163
					12 549 953
					710 210
COMMUNICATION					
KLKA-IE-073-04	Implantation d'une radio communautaire	MP-IEB	Diamaguène centre	Communication	
					11 775 000
					15 680 700
					14 799 800
					880 900
TOTAL COMMUNICATION					11 775 000
					15 680 700
					14 799 800
					880 900
TOTAL COMMUNE DE KAFFRINE					71 572 916
					122 439 757
					114 457 431
					7 982 326
TOTAL GENERAL					246 909 084
					434 338 820
					406 688 604
					27 650 216

III. DIFFICULTES ET CONTRAINTES

La mission de l'OADC s'est souvent heurtée à des difficultés et contraintes à plusieurs niveaux retardant dès fois le calendrier prévisionnel. Parmi ces obstacles majeurs on peut citer :

- x • La faible appropriation du micro-projet par les communautés ;
- x • Le non respect des engagements par les communautés qui avaient pourtant bien engagé leur responsabilité pour la mobilisation des apports en nature. Le manque de matériaux locaux a souvent été un handicap sérieux au respect des délais contractuels.
- L'octroi des marchés à des entrepreneurs assimilables à des tâcherons qui ont du mal à terminer un chantier.
- L'enclavement des villages et l'impraticabilité des pistes rurales qui freine considérablement l'avancement des travaux du fait de l'impossibilité pour certains entrepreneurs à acheminer le matériel au niveau des chantiers.
- L'inexistence de personnes alphabétisées au sein de certaines OCB qui rend difficile la tenue des pièces comptables et des cahiers de gestion.
- La faible appréciation du budget consacré au transport des communautés qui est l'origine de certains dépassements financiers (le maximum prévu pour la rubrique transport était de 100 000 F alors que certaines communautés ont dépensé le triple du fait des nombreux déplacements et l'accès difficile au transport en commun.

VI/ DEFIS A RELEVER

Le Projet Fonds de Développement a réussi à pénétrer dans des zones très reculées et à tisser avec les communautés de base des relations de confiance que certains projets avaient du mal à réussir. Cependant, des améliorations doivent être apportées dans le futur au déroulement du processus de responsabilisation des communautés. Parmi celles-ci on peut citer :

- Une sélection plus rigoureuse des entrepreneurs en évitant de trop accorder la primauté à la règle du moins disant ;

- L'articulation qui sied de faire entre le nombre de visite de chantier et les décomptes des maîtres d'œuvre ;
- Le renforcement des capacités des communautés qui doit avoir comme pré requis la mise en place de classe d'alphabétisation dans les villages cibles.
- Une formation plus pointue des membres du CTMO pour un meilleur suivi des chantiers (les maîtres n'accordent pas trop d'importance à leur formation)