

**SEN/025 – Programme de Santé de Base dans les Régions Nord du
Sénégal (Louga, Saint-Louis, Matam)**

PIC Sénégal – Luxembourg 2007-2011

Rapport trimestriel Q1/2012

Auteurs : Cellule de Coordination SEN/025

R/T / A	Resultats / Tâches / Activités	Budget Prodoc	Total P rog	Rév (2012)	Réel du 01.01.12 au 04.03.12	% Réalisation	Indicateurs opérations révisés	Suivi des indicateurs opérations	Rapport d'avancement
RI	La couverture passive du système de santé des régions de Matam, Saint-Louis et Louga est renforcée	4 150 000	3 952 564,34	476 742	86 282,18	77%			
T1	Infrastructures/constructions établissements sanitaires...	3 015 000	3 015 345,46	54 746		82%	<p>1. Taux de réalisation des SAU</p> <p>2. Taux de réalisation des centres de santé</p> <p>3. Taux de réalisation des postes de santé</p> <p>4. Taux de réalisation des maternités</p> <p>5. Taux de réalisation des autres structures (indicateur non officiel)</p>	<p>Au 10/03/2012, les taux de réalisation des sites de la tranche 1 sont les suivants :</p> <p>1 - Hôpital de Saint-Louis : 90%</p> <p>- Hôpital d'Ourossogui : 90%</p> <p>- Hôpital de Ndioum : 80%</p> <p>2 - Centre de santé de Pété : 70%</p> <p>3 - Poste de santé de Nguidjilone : 100%</p> <p>- Poste de santé de Soubalo : 100%</p> <p>4 - Maternité de Nabaji Civol : 100%</p> <p>- Maternité de Médina Ndiathbé : 100%</p> <p>- Maternité de Dodel : 100%</p> <p>- Maternité + Logement de Ndioungui : 100%</p> <p>- Maternité de Kobilou : 100%</p> <p>5 - Centre Conseil Adolescent de Matam : 100%</p> <p>- Sous brigade d'hygiène de Podor : 100%</p> <p>- Sous brigade d'hygiène de Dagana : 100%</p> <p>- Brigade d'hygiène de Louga : 100%</p> <p>Au 10/03/2012, les taux de réalisation des sites de la tranche 2 sont les suivants :</p> <p>3 - Poste de santé de Katané : 10%</p> <p>- Poste de santé de Nboundé : 10%</p> <p>- Poste de santé de Gaoudé Boffé : 10%</p> <p>- Poste de santé de Dolly : 10%</p> <p>- Poste de santé de Mbaye Awa : 10%</p> <p>4 - Maternité de Thiel : Pas d'information disponible</p> <p>- Maternité de Warkhokh : Pas d'information disponible</p> <p>- Maternité de Dojji : Pas d'information disponible</p> <p>- Maternité de Sagatta Djoloff : Pas d'information disponible</p> <p>- Maternité de Widdou (CR Tassékéré) : Pas d'information disponible</p>	<p>Afin de permettre (i) l'achèvement de la tranche 1 ou d'énormes retards ont été accusés, et (ii) la bonne exécution de la tranche 2, la signature d'un avenant N2 à la convention AGETIP SEN/025 08 160 s'est imposée. Les retards ont été imputés (i) à la mise en œuvre du nouveau code des marchés publics au Sénégal qui ont rallongé les délais d'obtention des avis de non objection de la DCMP, (ii) à la relance de l'appel d'offres inflectueux relatif à la construction du Centre de santé de Pété, et (iii) aux difficultés de gérer l'activité hospitalière avec des travaux en cours et donc de libérer les locaux à réhabiliter pour les hôpitaux de Saint-Louis, Ndioum et Ourossogui. L'avenant N2 prévoit (i) une augmentation de la durée, repoussant la date de fin de la convention au 30/09/2012, (ii) un réaménagement budgétaire interne ainsi (iii) qu'un ajustement budgétaire à la baisse suite aux attributions à des montants inférieurs à ceux prévus.</p> <p>Lors d'une réunion de cadrage tenue le 16 février 2012, le maître d'ouvrage délégué a pris l'engagement de respecter les délais contractuels et d'effectuer un suivi rapproché dans ce sens. Les dates de réception des différents sites de la tranche 1 ont été fixées entre le 31/03/2012 et le 15/05/2012. Pour les sites de la tranche 2, les délais contractuels mènent au 06/08/2012. La DEM a par ailleurs mis en place son propre suivi rapproché des travaux : la dernière mission de suivi a eu lieu du 28 février au 03 mars 2012.</p> <p>De manière plus spécifique, voici les principaux points à retenir pour la tranche 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Le SAU d'Ourossogui est terminé ; -Le SAU de Ndioum est terminé mais il est présentement occupé par l'administration dont les locaux sont en cours de construction ; -Les locaux du SAU de Saint-Louis sont déjà en fonctionnement mais il reste à effectuer les travaux supplémentaires ; -Le Centre de santé de Pété, dont les retards sont considérables, soulève des inquiétudes quant à son alimentation en électricité et en eau. La DEM du MSHPP a été alertée de la situation ; -Les 02 postes de santé, les 05 maternités, le CCA et les 3 brigades d'hygiène de la tranche 1 ont été réceptionnés provisoirement dans la semaine du 27 février au 03 mars 2012 sous réserve de finitions à apporter ; <p>Pour la tranche 2, les ordres de service pour le démarrage des 5 PS et des 7 maternités ont été transmis aux entreprises attributaires le 08 février 2012. La situation n'est cependant pas des plus optimistes à la date du 10 mars 2012. En effet, seulement 03 PS sur 05 ont démarré (creusement et clôtures), 04 maternités rurales sur 7 n'ont toujours pas démarré et aucun logement n'a encore commencé.</p> <p>Taux de réalisation au 27.12.11 : 72%, soit une progression de +10%</p>

R/T/A	Resultats / Tâches / Activités	Budget Prodoc	Total Prog	Rév (2012)	Réel du 01.01.12 au 04.03.12	% Réalisation	Indicateurs opérations révisés	Suivi des indicateurs opérations	Rapport d'avancement
T2	Equipement établissements sanitaires...	1 045 000	867 010,92	412 020	86 282,18	60%	<ol style="list-style-type: none"> Proportion des SAU construits effectivement équipés Proportion des centres de santé construits effectivement équipés Proportion des postes de santé construits effectivement équipés Proportion des maternités construites effectivement équipées 	<p>Les contrats relatifs à l'attribution de 10 lots (sur les 10 lancés) ont été signés fin 2011. Les premières avances de démarrage ont été versées en fin 2011, certains sont en attente de versement. Un planning de livraison dans les différents sites a été élaboré en collaboration avec la DEM du MSHPP : les ordres de livraison vont être envoyés dans les meilleurs délais aux entreprises attributaires.</p> <p>Concernant l'acquisition d'entregistres pour la surveillance de la chaîne du froid, l'autorisation de lancement est attendue du Bureau régional de Dakar.</p> <p>Taux de réalisation au 27.12.11 : 35%, soit une progression de +20%</p>	
T3	Etude technique partenariat public/privé...	60 000	50 202,00			100%	<ol style="list-style-type: none"> Etude sur le PPP pour l'hôpital de Richard-Toll réalisée et validée par les parties prenantes 	<p>Tâche clôturée.</p>	
T4	AT (santé publique et infrastructures)...	30 000	20 005,96	9 976		67%	<ol style="list-style-type: none"> Pourcentage de réalisation des missions de l'AT 	<p>Pour rappel, la mission de suivi des travaux de génie civil par le cabinet SETICO n'a pu se dérouler comme prévu : un problème de positionnement de l'AT s'est posé, mais n'a pu être réglé en raison d'un manque de communication entre les différentes parties (AGETIP, SETICO, programme). Une rupture à l'amiable du contrat a été décidée de manière consensuelle à la suite d'une rencontre tenue avec le consultant fin décembre 2011 : ce dossier est en attente de traitement au niveau du Programme. La DEM remplace cet AT dans son travail de suivi des travaux de génie civil.</p> <p>Taux de réalisation au 27.12.11 : 54%, soit une progression de +13%. Aucune activité menée au titre de cette T4. (La progression du taux de réalisation s'explique par un paiement effectué au bénéfice de l'AT Génie civil au titre des prestations effectuées.)</p>	
R2	Les besoins des populations du Ferlo (régions de Matam et de Louga) sont mieux cernés et mieux couverts	615 000	535 597,79	234 809	23 411,63	34%			
T5	Etude sociologique...	50 000	31 701,00			100%	<ol style="list-style-type: none"> Etude sociologique sur le Ferlo réalisée et validée par les parties prenantes 	<p>Tâche clôturée.</p>	
T6	Equipement (y compris matériel roulant)...	350 000	294 223,13	76 881	21 468,47	76%	<ol style="list-style-type: none"> Proportion d'équipements mis en place 	<p>Une partie des équipements médicaux sont imputés sur cette T6 : voir rapport d'avancement T2.</p>	
T7	Appui à la maintenance...	100 000	99 005,74	79 213		74%	<ol style="list-style-type: none"> Plan de maintenance élaboré et validé Taux de réalisation du plan de maintenance Proportion d'UTM mises en place, fonctionnelles et répondants aux normes 	<p>Dans le cadre du plan de maintenance « court terme », l'acquisition de kits d'outillage, de matériel informatique, de 4 motos et d'un véhicule pick-up est en cours : les offres ont été reçues fin mars 2012. Ces équipements sont destinés à renforcer les Unités Techniques de Maintenance (UTM) des Districts sanitaires (DS) de Darou Mousty, Ramérou et Saint-Louis et le Service technique de maintenance (STM) de l'hôpital de Ndoum. Le véhicule est quant à lui destiné à la DEM dont le besoin est réel dans le cadre de ses missions de supervision terrain.</p> <p>Taux de réalisation au 27.12.11 : 41%, soit une progression de +33%</p>	

R/T/A	Resultats / Tâches / Activités	Budget Prod	Total Prog	Rév(2012)	Réel du 01.01.12 au 04.03.12	% Réalisation	Indicateurs opérations révisés	Suivi des indicateurs opérations	Rapport d'avancement
T8	Appui aux radios communautaires...	75 000	71 126,92	39 174	1 943,16	21%	1. Proportion d'émissions radio réalisées	1. 60% des émissions radio réalisées	<p>Les 8 radios communautaires partenaires du Ferlo déroulent leurs plans d'actions correctement. Une mission de supervision de ces activités a été menée par la CC SEN/025 en février 2012. Une prolongation des activités jusqu'au 30 juin 2012 a été acceptée : les avenants N°1 des APO sont en cours de signature.</p> <p>Le partenariat avec la radio Teranga FM de Saint-Louis ne sera pas prolongé et prendra fin au 31 mars 2012 comme initialement prévu. Malgré les appels et les rappels, les activités n'étaient pas déroulées : les fonds non utilisés seront reversés.</p> <p>Les BREIPS des Régions médicales de Saint-Louis, Louga et Matam, ainsi que les EPS des Districts sanitaires de Podor, Dahra et Linguère ont supervisé les radios communautaires partenaires du Programme SEN/025 de leur zone durant le 1er trimestre 2012.</p> <p>Taux de réalisation au 27.12.11 : 15%, soit une progression de +6%</p>
T9	AT (santé publique et sociologie) ...	40 000	39 541,00	39 541		64%	1. Taux de réalisation financière des activités spécifiques au Ferlo	1. 02 missions d'analyse réalisées par l'AT Ferlo (CEFOREP)	<p>Après de nombreux échanges et discussions, la mission du CEFOREP a pu reprendre : l'avenant N°1 au contrat a été signé en mars 2012.</p> <p>La mission telle que révisée prévoit un accompagnement, un suivi et une évaluation de la qualité des activités déroulées par les structures partenaires du Ferlo : DS, radios communautaires et ARPV/ONG. Si ce sont plusieurs plans d'actions et plusieurs acteurs avec leur(s) objectif(s) propres qui sont concernés, ils se rejoignent sur un seul et unique but commun : améliorer la prise en charge des populations spécifiques du Ferlo. Il est donc nécessaire de s'assurer de la qualité et de la cohérence de leurs actions.</p> <p>Une mission d'analyse terrain a été effectuée par le CEFOREP du 20 au 25 février 2012. Le rapport de cette mission est attendu, de même que les outils de suivi-évaluation qu'ils comptent mettre en place pour mener leur mission.</p> <p>La cellule suivi-évaluation du Programme est fortement associée à ce dossier.</p> <p>Taux de réalisation au 27.12.11 : 61%, soit une progression de +3%</p>

R/T /A	Resultats / Tâches / Activités	Budget Prodoc	Total Prog	Rév (2012)	Réel du 01.01.12 au 04.03.12	% Réalisation	Indicateurs opérations révisés	Suivi des indicateurs opérations	Rapport d'avancement
R3	Le système de référence et de contre-référence est organisé, opérationnel et efficace dans les régions de Matam, Louga et Saint-Louis	2 531 500	2 554 937,77	502 050	48 836,15	49%			
T10	Renforcement des services d'accueil et d'urgences et des maternités des hôpitaux de Ndoum, Ourossoqui et Saint-Louis (y compris ambulances et création de points phone)...	2 200 000	2 257 146,46	271 507	48 181,64	69%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taux d'exécution financière des SAU 2. Taux d'exécution financière des équipements 3. Proportion de "points phone" fonctionnels 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SAU Ndoum : 80% SAU Ourossoqui : 90% SAU Saint-Louis : 90% 2. 60% des équipements payés (au titre de l'avance de démarrage) 	<p>Concernant le renforcement des SAU, se référer à la T1.</p> <p>Concernant les équipements, se référer à la T2.</p> <p>L'organisation d'un système de référence / contre-référence passe par la mise en place d'un équipement standard de communication. Connecter l'ensemble des structures sanitaires de la ZOO via le réseau du gouvernement géré par l'ADIE, dont la gratuité des communications est assurée, est un objectif de taille. Le problème réside dans le fait que le réseau de l'ADIE couvre uniquement les capitales régionales et un périmètre alentour de 20 à 25 kilomètres maximum. Une extension du réseau est prévue mais pas dans l'immédiat. Aussi, une solution doit être trouvée pour que tous les points de prestation de santé de la ZOO, zone fortement rurale, soient reliés entre eux. Suite à une mission d'analyse menée dans le nord, l'ADIE a conclu qu'une connexion internet permettait de combiner les deux besoins exprimés par les différentes structures sanitaires. Les communications téléphoniques pourront en effet se dérouler via une plateforme téléphonique internet (de même type que skype) qui permettra de communiquer gratuitement avec tous les téléphones ADIE.</p> <p>Etant donné l'étréitesse du budget disponible et des délais, le caractère innovant de l'expérience, et les besoins en matériel informatique performant qu'elle suppose, il a été convenu de mener une phase test. Des districts sanitaires pilotes qui représentent des zones très reculées ont été identifiés. Ranérou, Podor, et Linguère.</p> <p>De nombreux échanges ont eu lieu durant ce 1er trimestre entre la CC SEN/025, la cellule informatique du Programme, l'ADIE et la Cellule informatique du MSP afin de discuter des modalités pratiques de ce dossier. En cas de succès, une généralisation de ce système est à envisager dans le PIC III.</p> <p>Taux de réalisation au 27.12.11 : 43%, soit une progression de +25%</p>

R/T / A	Resultats / Tâches / Activités	Budget Prodoc	Total Prog	Rev(2012)	Réel du 01.01.12 au 04.03.12	% Réalisation	Indicateurs opérations révisés	Suivi des indicateurs opérations	Rapport d'avancement
T11	Appui maintenance logistique...	120 000	112 761,00	112 761		45%	1. Un plan de maintenance intégrant les hôpitaux est élaboré et validé 2. Nombre de conventions existant entre les STM et les districts	1. Un plan de maintenance intégrant les hôpitaux est élaboré et validé	Dans le cadre du plan de maintenance « court terme », plusieurs activités ont été retenues avec la DEM du MSP et sont gérés en régie au niveau du Programme : -L'acquisition de kits d'outillage, de matériel informatique, de 4 motos et d'un véhicule pick-up : se rélier à la T7. -La mise en place d'un logiciel de GMAO, ainsi que la formation des techniciens de maintenance au niveau des UTM des DS de Darou Mousty, Ranérou, Linguère et Saint-Louis et du STM de Ndoum ; -La formation au Centre National de Formation des Techniciens en Maintenance Hospitalière (CNFTMH) de Diourbel des 4 techniciens de maintenance des UTM des DS de Darou Mousty, Ranérou, Linguère et Saint-Louis -La réparation et la maintenance des groupes électrogènes du DS de Matam ; -La contractualisation avec le privé pour la maintenance des appareils radiographiques des Hôpitaux de Louga, St-Louis, Ndoum et Ourossoqui. L'ensemble des missions de supervision des activités de maintenance au niveau de la ZCO a été confiée à la DEM via un AMO signé en mars 2012. Elle aura également pour mission d'appuyer fortement l'équipe du Programme Sénégal Luxembourg dans le montage, le lancement, l'évaluation et l'attribution ainsi que dans la gestion et le suivi des différents marchés relatifs à la mise en œuvre des activités du plan de maintenance « court terme » citées ci-dessus. Taux de réalisation au 27.12.11 : 28%, soit une progression de +17%
T12	Formation des prestataires ...	22 500	20 559,61	19 979	-580,33	4%	1. Nombres de structures ayant organisé une formation sur les modalités de prise en charge des urgences 2. Nombre de medecins formés en DIU d'urgence	Indicateurs non mesurés	La seule activité imputée sur cette T12 est la formation des prestataires des Régions médicales et des Districts sanitaires partenaires sur la prise en charge des urgences. Cette activité est inscrite dans les plans d'actions des différents AMO. Ces formations ne peuvent avoir lieu tant que les protocoles d'urgence révisés ne sont pas disponibles (activité SAMU central, voir T14). Les formations sont prévues au mois d'avril 2012. Taux de réalisation au 27.12.11 : 0%, soit une progression de +4% (Cette tâche n'a connu aucune avancée réelle = la progression du taux de réalisation de 4% n'est pas à prendre en considération.)
T13	Appui aux activités IEC/CCC...	25 000	13 339,00	13 339		0%	1. Taux d'exécution financière des fonds alloués aux activités IEC/CCC	Indicateur non mesuré (il le sera lors du Q2 2012)	Les activités prioritaires d'IEC/CCC inscrites dans les plans d'action des AMO signés avec les 3 RM et les 10 DS sont en cours de mise en œuvre et imputées sur plusieurs tâches, notamment en T18. Les seules activités imputées sur cette T13 concernent la « Sensibilisation sur la reconnaissance rapide des signes de danger et le recours précoce aux soins : relais / ASC / BG » au niveau des Régions médicales de Louga et Matam. Elles seront menées dans le 2ème trimestre 2012. Taux de réalisation au 27.12.11 : 0%
T14	Mise en place d'un système A/Q (R/CR)...	44 000	30 227,11	30 227		26%	1. Délai entre l'admission et la prise en charge des reléés	Indicateur non mesuré (il le sera lors du Q2 2012)	Dans le cadre de l'AMO signé avec le niveau central, le SAMU a finalisé les protocoles de prise en charge des urgences. Leur reproduction est en cours et leur livraison est attendue début avril 2012. A compter de cette date, les formations relatives aux urgences (voir T12) pourront se dérouler dans les RM et DS partenaires de la ZCO. Les activités liées au suivi des cas référés à travers le suivi des audits des décès maternels et néonataux sont en cours de mise en œuvre dans la ZCO dans le cadre des AMO signés avec les RM et DS partenaires. Taux de réalisation au 27.12.11 : 0%, soit une progression de +26%

R/T /A	Resultats / Tâches / Activités	Budget Prodop	Total Prog	Rév(2012)	Réel du 01.01.12 au 04.03.12	% Réalisation	Indicateurs opérations révisés	Suivi des indicateurs opérations	Rapport d'avancement
T15	AT santé publique...	120 000	120 964,59	54 237	1 234,84	84%	1. Etude pour la réalisation d'un système de référence et de contre référence opérationnel dans la ZCO, réalisée et validée	1. Etude pour la réalisation d'un système de référence et de contre référence opérationnel dans la ZCO, réalisée et validée	<p>Les fonds encore disponibles au titre de cette T15 sont destinés à appuyer le niveau central dans son rôle de supervision. Durant le 1er trimestre 2012, une mission de réception provisoire des infrastructures de base de la tranche 1, de suivi des travaux des 3 SAU et du Centre de santé de Pété a été organisée du 28 février au 03 mars 2012 (voir T1).</p> <p>Au regard des retards accusés lors de la tranche 1, la DEM du MSHPP a prévu de mener mensuellement des missions de suivi des infrastructures. L'objectif est de déceler à temps les éventuels problèmes et d'y apporter les solutions adéquates.</p> <p>Des missions avec l'ensemble des parties prenantes sont également à prévoir : AGETIP, DEM, collectivités locales, autorités administratives et comités locaux de suivi.</p> <p>Par ailleurs, le recrutement d'un Expert en santé a permis un renforcement de la CC SEN/025. Il a pour mission le suivi, la supervision et la coordination des activités du Programme SEN/025. Il a su insuffler une nouvelle dynamique au Programme SEN/025 et créer un réel esprit d'équipe : le bon niveau d'avancement du trimestre sous revue en témoigne.</p> <p>Taux de réalisation au 27.12.11 : 64%, soit une progression de +20%</p>

R/T/A	Resultats / Tâches / Activités	Budget Prod	Total Prog	Rév (2012)	Réel du 01.01.12 au 04.03.12	% Réalisation	Indicateurs opérations révisés	Suivi des indicateurs opérations	Rapport d'avancement
R4	Les stratégies de santé maternelle et infantile et de la reproduction (SONU, PCIME, SRAJ) sont développées dans les régions de Matam, Louga et Saint-Louis	615 000	614 327,61	295 563	46 402,34	27%			
T16	Renforcement en équipements et logistique des PS...	70 000	45 989,64	28 187	7 564,10	56%	1. Proportion de PS disposant d'un système de surveillance de la chaîne de froid		Pour l'ensemble des équipements médicaux, se référer à la T2. Taux de réalisation au 27.12.11 : 20%, soit une progression de +36%
T17	Compléter les interventions IEC/CCC...	45 000	69 848,00	45 054	23 890,42	39%	1. Taux de réalisation du plan d'action relatif aux activités IEC/CCC complémentaires		La seule activité de cette T17 est relative au plan de prise en charge des infections respiratoires aiguës (IRA) dans la région de Saint-Louis, activité prévue dans l'AMO signé avec le niveau central et confiée à la DANSE. Les supports relatifs à la prise en charge des IRA sont en cours de reproduction et seront disponibles au 2ème trimestre 2012. Le DS de Podor a tout de même décidé de mener la formation des ASC et des matrones dans la deuxième semaine de mars 2012. Les autres DS (Saint-Louis, Pété, Dagana et Richard-Toll) ont préféré attendre que les supports soient disponibles et reporter leurs formations au 2ème trimestre 2012. Taux de réalisation au 27.12.11 : 40%, soit une baisse de -1% Aucune avancée majeure n'est constatée sur la période rapportée au titre de cette T17. (La baisse du taux de réalisation ne traduit rien et n'est pas à prendre en considération)
T18	Contractualisation avec ONG pour aspects communautaires...	250 000	304 665,14	155 728	14 021,84	18%	1. Taux d'exécution des plans d'action des ONG	1. 25% des plans d'actions des ARPV/ONG sont déroulés	La CC SEN025 a mis en place un système de suivi continu et rapproché. La dernière mission de supervision des ARPV et de l'ONG partenaires a été menée du 28 février au 03 mars 2012. Au titre de la 1ère tranche de financement qui représente la moitié du montant total des AMO, les niveaux d'exécution des plans d'actions varient entre 25% et 78%. Aucune difficulté majeure n'a été constatée dans la mise en œuvre. Trois partenaires présentent cependant des faiblesses : l'ONG Whepsa qui intervient dans les DS de Kamel et Matam, l'ARPV de Dagana et l'ARPV de Podor. Une redynamisation est prévue. Les rapports trimestriels techniques et financiers sont attendus pour la fin du mois de mars 2012, de même que les demandes de réapprovisionnement des fonds. Un appui sera apporté par la CC SEN025 en ce sens. Taux de réalisation au 27.12.11 : 5%, soit une progression de +13%
T19	Mise en place d'un système d'A/Q (BONC)...	20 000	17 352,28	5 528	313,00	46%	1. Proportion d'équipes cadres orientées sur le suivi des décès maternels et néo-natals 2. Proportion de districts ayant un système de suivi des BONC	1. 80% des DS partenaires ont orienté leurs équipes cadres sur le suivi des décès maternels et néo-natals 2. 80% des DS partenaires ont mis en place un système de suivi des BONC	Le DS de Dahra a formé ses prestataires sur l'audit et le suivi des décès et organisé un suivi durant le 1er trimestre 2012. Seuls les DS de Kamel et de Linguère n'ont toujours pas déroulé ces activités. Dans l'ensemble des DS où les formations se sont déroulées, un système de suivi tant clinique que communautaire (organisation de visites à domicile) a été mis en place. La prochaine mission de supervision par le niveau central est programmée pour avril 2012. Le niveau d'application des recommandations émises lors de la 1ère mission pourra être évalué. Taux de réalisation au 27.12.11 : 21%, soit une progression de +25%

R/T /A	Resultats / Tâches / Activités	Budget Prodop	Total Prog	Rév (2012)	Réel du 01.01.12 au 04.03.12	% Réalisation	Indicateurs opérations révisés	Suivi des indicateurs opérations	Rapport d'avancement
T20	Construction et équipement d'un centre conseil ado/jeunes (Matam)...	100 000	111 265,33	16 823	612,98	64%	1. Le CCA est réalisé	1. Le CCA est réalisé	Le CCA de Matam est réceptionné mais n'est pas encore équipé. Pour les aspects travaux, se référer à la T1. Pour les aspects équipements, se référer à la T2. Pour l'appui au fonctionnement du CCA, se référer à la T21. Taux de réalisation au 27.12.11 : 42%, soit une progression de +22%
T21	Formation du personnel du CCA et des pairs éducateurs...	10 000	13 948,13	11 881		28%	1. Proportion de personnel du CCA et de pairs éducateurs formés		Suite aux retards accusés dans le déroulement de la mission d'appui à la mise en place et au fonctionnement du CCA de Matam (non imputables au consultant - ONG JED), la prolongation de la durée des prestations jusqu'au 30 juillet 2012 s'est avérée nécessaire : un avenant N°1 au contrat a été signé en mars 2012. Durant ce 1er trimestre 2012, la CC SEN/025 a organisé 02 points de situation avec le consultant et le Programme de Promotion de la Jeunesse (PPJ - Ministère de la Jeunesse, autorité de tutelle du dossier). Les activités suivantes ont été menées : -Un cadre de partenariat a été proposé et validé au niveau régional ; -Le processus d'identification des relais est en cours : 15 OCB ont été déjà identifiées, lesquelles procéderont elles-mêmes à l'identification de leurs relais (2 par OCB) ; -Le manque de dynamisme des différents acteurs à Matam, notamment des jeunes, constitue un problème ; -La non effectivité de la mobilisation des ressources humaines et du budget de fonctionnement constitue un obstacle à l'effectivité du fonctionnement du centre. Une lettre a déjà été envoyée au PPJ en ce sens. En attendant la nomination d'un Directeur au niveau du CCA de Matam, il a été proposé que le Directeur du CEDEPS assure l'intérim. Cette proposition se justifie par le fait que les locaux se joignent et que la cible est la même. Un plan de formation des acteurs ainsi qu'un plan de communication doit être proposé par le consultant au cours du trimestre à venir. La réussite de l'implantation du CCA dans une région comme Matam dépendra de la qualité des activités de communication et de sensibilisation menées en parallèle. Des discussions techniques ont été initiées avec l'UNFPA qui bénéficie d'une forte expérience et expertise en matière de CCA.
T22	AT santé publique...	120 000	51 259,04	32 362		74%	1. Etude pour le développement de stratégies de santé maternelle et infantile et de la reproduction dans les 3 régions de la ZCO réalisée et validée 2. Proportion des activités du plan d'action élaboré par l'AT réalisées	1. Etude pour le développement de stratégies de santé maternelle et infantile et de la reproduction dans les 3 régions de la ZCO, réalisée et validée	Taux de réalisation au 27.12.11 : 0%, soit une progression de +28% Le SNEIPS a testé sur le terrain (zone nord) les supports de communication IEC/CCC qu'il a élaborés du 10 au 16 mars 2012. Suite à cette mission, les outils pourront être finalisés. La prochaine mission de supervision des activités des radios communautaires et des ARPV/ONG par le SNEIPS est prévue en avril 2012. Taux de réalisation au 27.12.11 : 68%, soit une progression de +6% A noter qu'une partie des montants des contrats signés avec l'ONG JED (voir T21) et le CEFOPREP (voir T9) sont imputés sur cette T22 = influe sur le taux de réalisation global de la tâche.
R5	Des systèmes de prise en charge solidaire des coûts de prestations de santé sont mis en place dans la ZCO	142 500	139 594,10	74 343	4 283,26	70%			
T23	Etude de faisabilité pour les systèmes de solidarité (conjointement avec l'étude sur la mise en place du fonds de solidarité)...	45 000	45 267,00			100%	1. Etude de faisabilité technique et financière pour la mise en place de systèmes de solidarité dans les 3 régions de la ZCO, réalisée et validée par les parties prenantes	1. Etude de faisabilité technique et financière pour la mise en place de systèmes de solidarité dans les 3 régions de la ZCO, réalisée et validée par les parties prenantes	Tâche clôturée.

R/T / A	Resultats / Tâches / Activités	Budget Prodod	Total Prog	Rév (2012)	Réel du 01.01.12 au 04.03.12	% Réalisation	Indicateurs opérations révisés	Suivi des indicateurs opérations	Rapport d'avancement
T24	Formation des acteurs...	25 000	25 000,87	20 996	1 444,14	40%	1. Proportion d'acteurs formés sur le système de solidarité	1. 01 mission de formation de 11 formateurs menée	Au titre de cette tâche et dans le cadre de la mission de mise en place d'un Fonds Régional de Solidarité (FRS) à Matam, le consultant recruté à cet effet (Groupe Issa) a organisé 15 réunions dans les 15 CR de Matam durant le 1er trimestre 2012 afin de sensibiliser les parties prenantes à la création de mutuelles de santé. Pour les informations générales sur cette mission, se référer à la T25. Taux de réalisation au 27.12.11 : 0%, soit une progression de +40%
T25	Etude de faisabilité/ constitution fonds régional à Matam ...	52 500	49 326,17	35 586	1 301,68	50%	1. Etude de faisabilité technique et financière réalisée et validée		Durant ce 1er trimestre 2012, la CC SEN/025 a organisé 02 points de situation avec le consultant et la CAF/ISP (cellule du MSP, autorité de tutelle du dossier) qui ont permis à la CAF/ISP de reprendre la main sur ce dossier. Etant donné les retards considérables accusés, les objectifs que s'étaient fixés le Programme SEN/025 en termes de protection sociale dans la région de Matam doivent être revus à la baisse. La technicité de ce dossier et son caractère novateur dans la région de Matam ne permettent pas d'envisager la mise en place de 15 mutuelles de solidarité et d'un FRS d'ici à 6 mois. Il paraît plus pertinent et prudent de préparer le terrain dans l'optique d'une intervention dans le prochain PIC III. La mission du consultant consistera alors à effectuer une revue documentaire complète avec témoignages et expériences des acteurs du secteur à l'appui, et d'appuyer la mise en place de mutuelles, notamment sur les aspects de communication et de sensibilisation. Un avenant de durée et de répartition de l'objet du contrat est en cours de préparation. Taux de réalisation au 27.12.11 : 33%, soit une progression de +17%
T26	AT santé publique (spécialiste mutuelles de santé)...	20 000	20 000,06	17 751	1 537,44	63%	1. Plan de constitution d'un Fonds régional à Matam élaboré et validé 2. Taux d'exécution du fonds régional mis en place à Matam		La seule activité imputée sur cette T26 est relative au déroulement de la mission du Groupe Issa : se référer à la T25. Taux de réalisation au 27.12.11 : 57%, soit une progression de +6%
R6	La formation des personnels de santé est renforcée en adéquation avec leurs missions	307 500	306 313,65	119 388	5 492,02	50%			
T27	Elaboration d'un plan de formation...	7 500	7 500,00			100%	1. Plan interrégional de formation élaboré et validé	1. Plan interrégional de formation élaboré et validé	Tâche clôturée.

R/T /A	Resultats / Tâches / Activités	Budget Prodod	Total Prog	Rev (2012)	Réel du 01.01.12 au 04.03.12	% Réalisation	Indicateurs opérations révisés	Suivi des indicateurs opérations	Rapport d'avancement																																																												
T28	Création d'un fonds de formation interrégional...	300 000	298 813,65	119 398	5 492,02	49%	1. Taux d'exécution financière du fonds de formation interrégional	1. 63% du montant total dédié aux AMO signés avec les RM et DS a été versé (suite à l'envoi de requêtes spécifiques à chaque activité que les bénéficiaires veulent mener)	<p>Durant ce 1er trimestre 2012, la CC SEN/025 a mené 01 mission de supervision sur le terrain auprès des 3 RM et des 10 DS partenaires de la ZCO, ainsi qu'auprès de la Direction de la Santé. Cet appui-conseil continu de proximité a favorisé le déroulement des activités par les structures partenaires. Il en résulte un taux de décaissement satisfaisant au filre des AMO :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Q4 2011</th> <th>Q1 2012</th> <th>Progression</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direction de la santé</td> <td>79%</td> <td>80%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>RM Matam</td> <td>54%</td> <td>78%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>RM Louga</td> <td>57%</td> <td>58%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>RM Saint Louis</td> <td>55%</td> <td>59%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>DS Dagana</td> <td>50%</td> <td>64%</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>DS Dahra</td> <td>57%</td> <td>82%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>DS Kanel</td> <td>54%</td> <td>54%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>DS Linguère</td> <td>56%</td> <td>69%</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>DS Matam</td> <td>89%</td> <td>91%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>DS Pété</td> <td>65%</td> <td>75%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>DS Podor</td> <td>81%</td> <td>85%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>DS Ranérou</td> <td>70%</td> <td>92%</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>DS Richard Toll</td> <td>73%</td> <td>73%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>DS Saint Louis</td> <td>42%</td> <td>62%</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La formation en échographie de 10 médecins et 10 sages-femmes de la ZCO sera confiée à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) : le contrat est en cours de finalisation. La décentralisation d'une telle formation est une première et va pleinement dans le sens de la création d'un pool de formation interrégional défendu par le Programme SEN/025.</p> <p>A noter que les activités inscrites dans cette T28 sont celles prévues au titre des 14 AMO signés avec la Direction de la Santé, les 3 RM et les 10 DS de la ZCO (voir T30 également).</p> <p>Taux de réalisation au 27.12.11 : 30%, soit une progression de +19%</p>		Q4 2011	Q1 2012	Progression	Direction de la santé	79%	80%	2%	RM Matam	54%	78%	25%	RM Louga	57%	58%	1%	RM Saint Louis	55%	59%	4%	DS Dagana	50%	64%	14%	DS Dahra	57%	82%	25%	DS Kanel	54%	54%	0%	DS Linguère	56%	69%	13%	DS Matam	89%	91%	2%	DS Pété	65%	75%	10%	DS Podor	81%	85%	4%	DS Ranérou	70%	92%	22%	DS Richard Toll	73%	73%	0%	DS Saint Louis	42%	62%	20%
	Q4 2011	Q1 2012	Progression																																																																		
Direction de la santé	79%	80%	2%																																																																		
RM Matam	54%	78%	25%																																																																		
RM Louga	57%	58%	1%																																																																		
RM Saint Louis	55%	59%	4%																																																																		
DS Dagana	50%	64%	14%																																																																		
DS Dahra	57%	82%	25%																																																																		
DS Kanel	54%	54%	0%																																																																		
DS Linguère	56%	69%	13%																																																																		
DS Matam	89%	91%	2%																																																																		
DS Pété	65%	75%	10%																																																																		
DS Podor	81%	85%	4%																																																																		
DS Ranérou	70%	92%	22%																																																																		
DS Richard Toll	73%	73%	0%																																																																		
DS Saint Louis	42%	62%	20%																																																																		
R7	Le système d'encadrement (Matam, Saint-Louis, Linguère + Dahra) est renforcé	555 000	582 602,61	182 137	56 290,58	58%																																																															
T29	Etude des besoins en renforcement des capacités des régions médicales ...	5 000	5 000,00			100%	1. Plan de renforcement de capacités des équipes régionales d'encadrement élaboré	1. Plan de renforcement de capacités des équipes régionales d'encadrement élaboré	Tâche clôturée.																																																												
T30	Création d'un fonds d'appui interrégional...	550 000	577 602,61	182 137	56 290,58	57%	1. Taux d'exécution financière du fonds d'appui interrégional	1. 63% du montant total dédié aux AMO signés avec les RM et DS a été versé (voir T28)	<p>Les activités de coordination et/ou de supervision, les activités cliniques intégrées, et autres activités visant un renforcement des compétences de gestion se déroulent bien au titre des 14 AMO signés avec la Direction de la Santé, les 3 RM et les 10 DS de la ZCO. La formation de six médecins en santé publique et de trois médecins urgentistes se poursuit.</p> <p>A noter que les activités inscrites dans cette T30 sont celles prévues au titre des 14 AMO signés avec la Direction de la Santé, les 3 RM et les 10 DS de la ZCO (voir T28 également).</p> <p>Taux de réalisation au 27.12.11 : 27%, soit une progression de +30%</p>																																																												

R/T/A	Resultats / Tâches / Activités	Budget Prodoc	Total Prog	Rév(2012)	Réel du 01.01.12 au 04.03.12	% Réalisation	Indicateurs opérations révisés	Suivi des indicateurs opérations	Rapport d'avancement
R8	5 centres urbains de la ZCO disposent d'un système de collecte, d'évacuation et de traitement des ordures ménagères	1 627 500	1 604 655,31	463 948	62 187,74	81%	<p>1. Taux d'exécution financière du fonds d'investissement et d'appui aux collectivités locales (budget initial = 1 000 000 Euro; budget révisé = 1 403 473 Euro)</p> <p>2. Taux d'exécution financière de la mise en place des équipements de collecte et d'évacuation</p> <p>3. Nombre de villes ayant bénéficié d'équipements complets de collecte et d'évacuation des OM</p> <p>4. Nombre de villes dotées d'infrastructures de stockage des OM</p> <p>5. Taux d'exécution financière de la mise en place des infrastructures OM</p> <p>6. Nombre d'acteurs locaux formés sur le fonctionnement du système de GOM</p> <p>7. Proportion de la contribution des collectivités locales à la GOM</p> <p>8. Proportion de la contribution des ménages à la GOM</p>	<p>1. Taux d'exécution financière du fonds d'investissement et d'appui aux collectivités locales = 74% (+14% par rapport à Q4 2011)</p> <p>2. Taux d'exécution financière de la mise en place des équipements de collecte et d'évacuation mis en place = 82% (+4% par rapport à Q4 2011)</p> <p>3. Nombre de villes ayant bénéficié d'équipements complets de collecte et d'évacuation des OM = 0</p> <p>4. Nombre de villes dotées d'infrastructures de stockage des OM = 0</p> <p>5. Taux d'exécution financière de la mise en place des infrastructures OM = 59% (+20% par rapport à Q4 2011)</p> <p>6. Nombre d'acteurs locaux formés sur le fonctionnement du système de GOM = 75% (stagnation par rapport à Q4 2011)</p> <p>7. Proportion de la contribution des collectivités locales à la GOM = 22% (stagnation par rapport à Q4 2011)</p> <p>8. Proportion de la contribution des ménages à la GOM = 19% (+3% par rapport à Q4 2011)</p>	<p>Malgré les engagements des 02 attributaires des marchés des bacs roulants, la livraison n'a pas été effective au 1er trimestre 2012. Aussi, la signature d'un avenant de prolongation de durée est nécessaire ; la date du 31 mai 2012 ne pourra cependant pas être dépassée.</p> <p>Les 7100 poubelles supplémentaires prévues ont été livrées durant le 1er trimestre 2012.</p> <p>Faisant suite à la demande complémentaire relative à l'installation d'antennes au niveau des centres de transfert, une proposition technique a été soumise par un expert recommandé par le Programme SEN/024 ; le devis estimatif est encore attendu. Une fois le dossier finalisé, la production d'un prototype pourra être lancée.</p> <p>Concernant les infrastructures, les réceptions des centres de transfert et des décharges sont prévues pour le 31 mars 2012. A ce titre, des avenants de prolongation des délais ont été signés durant le trimestre sous revue. Deux sites ne pourront être réceptionnés à cette date :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la décharge Louga où les travaux ont cependant pu reprendre durant ce 1er trimestre 2012 ; - le centre de transfert Dagana où rien n'a démarré en raison d'un problème de terrain. L'annulation de ce site est à prévoir. <p>Le niveau de recouvrement de la contribution des collectivités locales n'a pas évolué depuis le Q4 2011 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -9,20% à Matam -5,55% à Darou Mousty -18,70% à Podor -13,45% à Dagana -75,56% à Louga. <p>Les taux d'exécution financière des AMO ont évolué à la baisse suite à la signature d'avenants avec incidence financière intervenue dans le dernier trimestre de 2011 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Podor : 78% -Matam : 65% -Dagana : 49% -Louga : 70% -Darou Mousty : 37% <p>La pré collecte porte à porte des OM se poursuit normalement dans l'ensemble des CL en attendant la livraison des infrastructures de stockage (prévue pour le 31 mars 2012).</p> <p>Taux de réalisation au 27.12.11 : 68%, soit une progression de +13%</p>
T32	AT hygiène et assainissement...	192 000	187 220,08	33 000	6 801,29	75%	<p>1. Un AT hygiène assainissement est recruté et accompagne le programme de gestion des OM</p>	<p>1. Un AT hygiène assainissement est recruté et accompagne le programme de gestion des OM</p>	<p>La mission de l'AT Hygiène et Assainissement se poursuit.</p> <p>A noter qu'il s'agit de la seule activité inscrite dans cette T32.</p> <p>Taux de réalisation au 27.12.11 : 71%, soit une progression de +4%</p>

Perspectives Q2/2012

Résultats 1-2-5 : En ce qui concerne l'amélioration de l'accès des populations de la ZCO aux services de santé, et plus particulièrement le volet génie civil, l'ensemble des sites de la tranche 1 seront réceptionnés. La livraison des équipements va pouvoir démarrer vers la fin du trimestre à venir. Un suivi continu de proximité sera effectué afin d'éviter tout retard sur la tranche 2.

Les équipements et services prévus dans le plan de maintenance « court terme » seront livrés / en cours de prestation. La DEM supervisera l'ensemble de ces activités au titre de l'AMO dont elle est signataire.

Les AMO signés avec les radios communautaires et les ARPV / ONG devront être clôturés. A ce titre, la CC SEN/025 va continuer ses missions de suivi et accompagnement rapprochés. L'AT Ferlo (CEFOREP) va poursuivre ses missions d'accompagnement, de suivi et évaluation des partenaires de la zone Ferlo.

Les supports et outils de communication élaborés par le SNEIPS seront finalisés et lancés en impression / reproduction : ils seront distribués aux différents acteurs de la zone, mais également au niveau national.

La mission d'appui à la création de mutuelles de santé à Matam va se poursuivre. Une revue documentaire complète et détaillée sera disponible.

Le CCA de Matam devrait être à même de mener ses premières activités d'ici la fin du trimestre à venir.

Résultats 3-4 : En ce qui concerne l'amélioration de la qualité des soins maternels et infanto-juvéniles dans la ZCO, les protocoles de prise en charge des urgences seront disponibles, et les formations au niveau des DS seront déroulées.

La formation en échographie des 10 médecins et 10 sages femmes de la zone, confiée à l'UGB, aura démarré : les « étudiants » seront en formation pratique.

Résultats 6-7 : En ce qui concerne l'amélioration de la gestion des services de santé dans la ZCO, les plans d'actions, objets des AMO dont les DS, RM et le niveau central partenaires ont la responsabilité, seront intégralement déroulés. Ces actions feront l'objet de missions de suivi accompagnement rapprochés de la part de la CC SEN/025.

Résultat 8 : Enfin, concernant la mise à disposition d'un système de collecte, d'évacuation et de traitement des ordures ménagères au profit de 5 centres urbains de la ZCO, l'ensemble des ouvrages sera réceptionné, de même que la totalité des bacs roulants. Le dispositif complet de collecte des ordures tel que prévu dans le document de programme va pouvoir fonctionner, depuis la pré collecte des ordures jusqu'à leur stockage final.

L'étude sur la mise en place de services techniques municipaux va se poursuivre : le consultant va suivre la mise en œuvre du nouveau modèle de recouvrement.

Dans le cadre de la mise en œuvre des AMO, les activités de sensibilisation et de formation et d'appui au fonctionnement seront poursuivies.