

RAPPORT D' EXECUTION DE LA PHASE DE CONSOLIDATION

I. Bilan des activités

La phase de consolidation du programme pour la période allant du 1^{er} janvier au 30 Juin 2002 était articulée autour de 5 composantes :

1.1. La finalisation des travaux en cours d'exécution

Sur les 86 ouvrages en cours de construction en début de phase, 49 ont été réceptionnés au niveau de la commune et des communautés rurales, les 37 ouvrages restants sont à un taux d'exécution avoisinant 60% à la date du 30 Mai 2002.

Les retards accusés dans la réception des travaux sont essentiellement liés à la mise en place tardive du budget (Fin Février 2002)

Les réceptions provisoires pour les salles de classe, maternité, périmètres irrigués pourront se faire courant Juin , la mise en eau des puits risquant d'être interrompue pendant l'hivernage.

1.2. La formation des acteurs locaux

Les deux sessions prévues dans le cadre du renforcement des capacités ont été réalisées:

- la formation des agents de CERP et ONG locales pour environs 23 personnes sur le thème: " la planification et la gestion des micro-réalisations pour les OB partenaires du FDL"
- la formation en Organisation et Auto-gestion des membres et responsables des comités de Gestion des Cases de santé (75), des dépôts vétérinaires (30) et des micro-projets agricoles(180)

La formation théorique et pratique de ces comités de gestion a été soutenue par des missions d'appui conseils au niveau de chaque comité de gestion pour les mois de Mai et Juin 2002.

1.3. L'appui à la mise en œuvre du Volet Eco-développement

Dans le cadre de l'appui à la réalisation des Plans d'Aménagement et de Gestion des Terroirs (PAGT), les actions suivantes ont été réalisées:

- la restitution et la validation des PAGT au niveau des élus, populations et partenaires
- la mobilisation de 13 partenaires institutionnels (Projets , Services Techniques et ONG)
- le choix et l'équipement de 6 animateurs relais dans le cadre de la mise en œuvre des PAGT
- l'appui à la mise en place des organisations locales pour la prise en charge des activités

Il reste néanmoins à consolider l'engagement des autres partenaires à prendre en charge les activités GRN relevant de leurs domaines de compétence, à organiser les ateliers thématiques et les sessions de formation des acteurs locaux (animateurs relais et responsables de comités)

1.4. L'organisation de la relève du FDL

Les contacts pris, les réunions et ateliers organisés ont permis de trouver un consensus sur la forme, la composition , les missions et les moyens de la structure de relève du FDL. Celle-ci

sera articulée autour de l'ARD dont la mise en place de l'antenne départementale de Kédougou est en cours avec l'appui d'une cellule restreinte du Secrétariat Technique du FDL pour une période transitoire de 6 mois.

Les propositions de relatives à la mise en place de la structure de relève sont consignées dans le rapport du consultant relève en annexe

1.5. La capitalisation des enseignements sur la mise en œuvre du FDL

Trois thèmes ont fait l'objet d'une mission d'appui dans le cadre de la capitalisation des expériences du FDL dans les domaines de la planification, du financement du développement local et de la livraison d'infrastructures dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

Les résultats consignés dans les rapports de capitalisation seront partagés dans le cadre d'un forum sur le développement local avec les pouvoirs publics, les partenaires au développement intervenant dans l'appui à la décentralisation et les acteurs de la Région de Tambacounda.

Le Forum offrira également l'opportunité aux nouvelles autorités locales de valider les Programmes Triennaux d'Investissement consolidés et de nouer des partenariats avec les institutions intéressées aux différentes composantes du développement local .

II. Situation financière

2.1. L'exécution des budgets PNUD et FENU

A la date du 31 Mai 2002, la situation de l'exécution des budgets se présente ainsi qu'il suit:

Désignation Budget	Montant Budget (US\$)	Dépenses totales (US\$)	Taux d'exécution (%)	Reliquat (US\$)
SEN 96/001 (PNUD)	1.141.413	894.507,52	78,37	246.906*
SEN 96/C01 (FENU)	3.353.450	1.893.912	53,3	1.659.538*

* soit 179.451.280 F CFA restants sur le Budget PNUD et 1.206.152.218 F CFA sur le Budget FENU au taux de 1\$= 726,8

Le faible taux d'exécution du Budget FENU s'explique par le fait que la DIF qui en constitue la composante essentielle a été faiblement consommée par les collectivités partenaires du FDL du fait notamment de l'impact des conditionnalités liées à la participation locale (15%).

2.2. La situation des engagements en cours

Les engagements du Projet à la date du 31 Mai se chiffrent à 134.603.452 F CFA et sont réparties ainsi qu'il suit:

Désignation	Montant à payer (F CFA)	Observations
Infrastructures en cours de réalisation	64.726.014	Montant à payer pour les travaux non réceptionnés
Retenues de garantie	26.162.704	Montant à payer après réceptions définitives
Renforcement de capacités	18.191.750	Montant dû aux cabinets après approbation rapports
Autres contrats	12.113.204	Il s'agit des B.E. tels que SCIEPS, Berges , Aziz Dièye
Achats équipements et matériels	13.409.780	Concerne les cases de santé et les salles de classes en cours
Total	134.603.452	

Le processus de liquidation des engagements se poursuit avec le service des Finances du PNUD et devrait être pris en charge dans le cadre de la relève du FDL

III. Patrimoine du Projet

Le patrimoine acquis dans le cadre du Programme FDL est présenté dans les fiches d'inventaire et feront l'objet d'une confrontation avec les Services Généraux du PNUD au moment de la clôture du projet. .

Celui-ci se résume en mobilier de bureaux (chaises , bureaux , climatiseurs), matériels et équipements informatiques (ordinateurs , imprimantes, onduleurs), en matériel roulant (Véhicules et moto) et divers outils de communication(postes téléphoniques, faxIV.

IV. Situation du personnel

Un préavis de fin de contrat pour le 30 Juin 2002 a été adressé au personnel actuel composé, outre le Coordonnateur National, d'un Ingénieur Génie Civil (VNU international), de trois Experts Junior avec des contrats SSA (Agronome, Suivi – évaluation, Sociologue) , d'un Comptable, d'un animateur, d'une Secrétaire de Direction, de 2 Chauffeurs, d'un Gardien et d'un Planton.

Une partie du personnel pourrait être maintenue dans le cadre de la structure de relève

Conclusions

Avec la clôture prochaine du projet, les mesures suivantes devraient faire l'objet d'une attention particulière de la part des partenaires institutionnels du Programme:

- appuyer au plan institutionnel et financier la mise en place de la structure de relève à qui devront être transférés les dossiers en instance et la poursuite de l'expérience du FDL
- organiser avec les acteurs de la décentralisation (Gouvernement, Bailleurs, Projets et Elus Locaux) le Forum sur le Développement Local en vue de partager les expériences du FDL.
- prendre des mesures concrètes pour assainir la situation des engagements du projet afin que les contrats avec les élus et les prestataires puissent être clôturés dans les meilleures conditions.