

République du Sénégal
Projet de Fonds de Développement Social (Cr. 3446-SE)
Mission de Supervision – Revue Annuelle – Octobre 2004
Aide-Mémoire

I. INTRODUCTION

1. Une mission composée de MM/Mmes Serge Theunynck, spécialiste principal en exécution de projets, Ziva Razafintsalama, spécialiste en microfinance, Julie Van Domelen, spécialiste principale en développement social, Geraldo Martins, spécialiste en éducation, Fily Sissoko, spécialiste financier, Bourama Diaite, spécialiste en passation des marchés, et Astou Diaw-Ba, assistante de projet, a procédé à supervision du Projet de Fonds de Développement Social (PFDS) au Sénégal entre le 29 novembre au 10 décembre 2004.
2. Les objectifs de la mission étaient :
 - d'effectuer la supervision régulière du projet, et de passer en revue le plan d'action 2004 au terme de l'année écoulée et d'examiner le projet de plan d'action 2005, y compris les volets nouveaux qui ne faisaient pas partie des objectifs initiaux du PFDS : notamment le programme Casamance et le programme d'appui au Programme de Gestion Intégré des Ressources marines et Côtières (GIRMAC).
 - d'examiner avec la partie sénégalaise les perspectives futures après le projet PFDS actuel pour d'une part, passer de l'échelle actuelle à l'échelle nationale et, d'autre part, mettre en cohérence les approches soutenues jusqu'ici de façon fragmentée par le PNIR et l'AFDS dans le cadre d'appuis indépendants aux collectivités locales et aux communautés.
3. La mission a été reçue par Son Excellence Mme Aida Mbodj, Ministre de la Famille, du Développement social et de la Solidarité nationale et les membres de son cabinet, ainsi que par M. Abdoulaye Diop, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Economie et des Finances. et a tenu des séances de travail très fructueuses avec les équipes de l'Agence du Fonds de Développement Social (AFDS), de la Cellule de Suivi des Projets de Lutte contre la Pauvreté du MFDSSN (CS-MFDSSN), de la Cellule de Suivi du Programme de Lutte contre la Pauvreté (CS-PLP) du MEF ainsi qu'avec la Cellule ATE/CPEC du MEF. La mission s'est rendue dans la région de Kaolack (commune de Kounguel et Communautés Rurale de Maka Yopp), et de Fatick (Communauté Rurale de Keur Samba Gueye) pour examiner les résultats de la composante microfinance et rencontrer des Structures Financières Décentralisées (SFD) et des OCB ayant reçu l'appui du projet. La mission également participé à une mission du Ministère de l'Education Nationale effectuée dans la région de Louga dans le cadre de la mission de supervision du Projet de Développement de l'Education Formation (PDEF) dirigée par Mme Lily Mulatu. Cette mission, à laquelle a également participé l'équipe du Projet National d'Infrastructures Rurales (PNIR) coordonnée par M. Adama Touré, a permis de visiter des projets de construction de salles de classe financés par le PDEF, le PNIR et le PFDS dans les Communautés Rurales de Thieppe et Sakal et de s'entretenir avec les parents d'élèves, les comités d'exécution des projets, les élus locaux, les inspections régionales du MEN, et les autorités administratives régionales.
4. Le présent aide-mémoire résume les discussions et conclusions auxquelles sont parvenues conjointement les équipes de l'AFDS, du MFDSSN, du MEF et de la Banque au cours de la mission. La mission remercie tout particulièrement Mme la Ministre du MFDSSN, Mme le Directeur Général de l'AFDS et son équipe, ainsi que les responsables du MEF, du MFDSSN et leurs équipes pour l'accueil qui lui a été réservé et pour la qualité de l'organisation et des travaux pendant tout le séjour de la mission au Sénégal.

II. RESUME

Progrès du projet vis-à-vis de ses Objectifs de Développement. Ces progrès continuent à être satisfaisants. Il est probable que tous les objectifs de développement seront atteints à la fin du projet. En effet :

- L'objectif de 525 projets d'accès aux services de base sera atteint à la fin du Projet, en décembre 2005. En effet, 497 accords de financement pour des projets de services de base ont été signés et les 28 restants sont en cours d'évaluation et devraient être signés avant le 31 décembre 2004. Au 30 novembre 2004, 127 de ces projets sont achevés de façon satisfaisante. Le taux moyen d'exécution financière est de 66%. L'Agence estime que 398 autres seront achevés de façon satisfaisante avant la fin du Projet.
- L'objectif de 525 projets de développement économique sera lui aussi atteint à la fin du Projet. En effet, 332 projets sont en cours d'exécution et 293 sont en cours d'évaluation et devraient être signés avant le 31 décembre 2004. Le taux d'exécution financière moyen est de 60%. L'avancement des projets est satisfaisant. L'Agence estime que tous les accords de financement seront exécutés avant la fin du Projet.
- Tous ces projets sont conformes aux Plans Locaux de Développement. En effet, cette conformité est un critère d'approbation de ces projets qui est vérifié par les élus locaux qui participent aux comités d'évaluation des projets. Près de 90% des communautés bénéficiaires sont satisfaites des processus de décision, ainsi que l'indique l'enquête de satisfaction des bénéficiaires réalisée en 2004.

L'exécution de la Composante 1 relative au renforcement de l'accès aux services de base continue à être satisfaisante. Les résultats quantitatifs sont indiqués ci-dessus. La qualité des constructions est bonne, les coûts sont faibles et l'utilisation des services élevée. La mobilisation des communautés et leur appropriation des projets est également élevée. Par exemple, le projet d'école visité par la mission à Thieppe (région de Louga) montre que le projet a permis de faire passer le nombre d'élèves de 40 à 145, et que le dynamisme de l'Association des Parents d'Eleves a été fortement relancé par le projet. Le défi pour l'AFDS est maintenant de s'assurer que tous les 525 projets seront achevés et clôturés avant le 31 décembre 2005.

L'exécution de la Composante 2 relative à l'accès aux services de microfinance continue à être satisfaisante. La SFD qui a reçu un renforcement des capacités pour atteindre la clientèle pauvre ciblée par le projet a très largement dépassé les objectifs de son plan d'affaires, ce qui prouve que le mécanisme d'appui aux SFD est efficace pour atteindre une clientèle pauvre. 17 plans d'affaires sont en cours d'évaluation et devraient être financés avant le 31 décembre 2005. Les résultats quantitatifs de l'appui aux OCB pour les projets de développement économique sont indiqués ci-dessus. Il ressort que ces projets ont effectivement amélioré les conditions de vie des bénéficiaires qui sont devenus des clients des SFD pour les services de microfinance. Les OCB ont commencé à reconstituer les fonds.

L'exécution de la Composante 3 relative au renforcement des capacités de communautés est hautement satisfaisante. En effet, les produits de la Formation à la Gestion à la Base des Communautés a permis de mettre en place des comités villageois ayant toutes les compétences requises et qui se sont révélés très performants pour la préparation, la gestion et le suivi des projets villageois, y compris la gestion financière et celle des passations de marchés. L'enquête de satisfaction des bénéficiaires montre que le degré de confiance des membres des communautés vis-à-vis de leurs comités de gestion de projet augmente au fur et à mesure de l'exécution des projets. En outre, outre l'expertise effectivement acquise par les membres des comités de gestion villageois, le projet a permis l'émergence de plusieurs centaines « experts villageois » dans les différents domaines de la gouvernance villageoise, la planification participative, la passation des marchés, la gestion financière, le suivi participatif et la communication. Dans ce vivier, plus de 200 de ces « experts villageois » sont devenus formateurs à leur tour et remplacent efficacement les formateurs juniors de l'AFDS dans la phase actuelle de généralisation du renforcement des capacités.

L'exécution de la Composante 4 relative au suivi de la pauvreté est évaluée par la mission, en moyenne, non satisfaisante. La Cellule de Suivi du DRSP au MEF a rempli ses objectifs de façon satisfaisante et a mis en place les dispositions pour sa pérennisation au delà du Projet. En revanche, le plan d'action de la DPS pour 2004 n'a pas été exécuté et la mission estime que le risque qu'il ne soit pas réalisé en 2005 est élevé, du fait que le plan d'action pour 2005 n'était pas prêt au moment de la mission. Le risque le plus élevé concerne l'enquête de suivi dont l'importance est primordiale. Les activités de la Cellule de Suivi du MFDSSN pour atteindre son objectif principal – mise en place d'un système de suivi des projets de lutte contre la pauvreté – n'ont pas débuté et la mission estime que le risque qu'il ne soit pas en place à la fin 2005 est élevé. L'AFDS a : (i) réalisé une enquête de satisfaction des bénéficiaires : (i) commencé à mettre en place les éléments de son système de suivi, et (iii) lancé l'appel d'offres pour la sélection du fournisseur du Système d'Information (au bénéfice des 2 Cellules, de la DPS et de l'AFDS qui doit y intégrer les éléments de son système de suivi) qui est au stade de l'évaluation. Au cours de la mission, les modalités de l'évaluation ex-post des projets villageois a été arrêtée. La mission estime que le risque est élevé que, en dehors de la Cellule de Suivi du MEF, les autres éléments ne soient pas tous en place et fonctionnels avant le terme du projet. L'évaluation « non satisfaisante » sera réexaminée en juin 2005 à la lumière des progrès enregistrés.

Programme additionnel en Casamance. L'IDA a assisté le Gouvernement pour mobiliser 2 millions de dollars pour étendre les activités de l'AFDS dans la région de Ziguinchor, L'Accord de Don devrait être prêt avant la fin de l'année. La mission a constaté que les démarches de l'AFDS pour mobiliser des ressources du Gouvernement n'ont pas connu de suite.

Autres programmes additionnels. L'Agence a signé un accord avec le Programme de Gestion Intégré des Ressources Marines et Côtières (GIRMAC) financé par l'IDA, pour la mise en œuvre de la Composante 2 de ce projet qui devrait être en vigueur avant le 31 décembre 2004,

Portefeuille de projets villageois en attente de financement. Dans le cadre du processus APL, l'AFDS fournit un appui en terme de renforcement des capacités à un plus grand nombre de communautés de base que le nombre qui avait été visé au titre de la 1^{ère} phase de l'APL, de façon à disposer d'un portefeuille de propositions de projets villageois prêts à être exécutés, en prévision de la phase suivante pour éviter une discontinuité des activités. Actuellement, un portefeuille de 325 projets d'accès aux services de base a été préparé par les communautés et évalué par les comités régionaux. Les ressources du Crédit PFDS ne permettent pas de les financer. La mission constate que la proposition de financement initiée par l'AFDS n'a pas connu de suite lors de la préparation du budget 2005. Le MEF a donné l'assurance de rechercher une solution à cette question.

Gestion financière. La capacité de gestion de l'Agence est bonne. Au 30 novembre 2004, le crédit est décaissé à 54% (y compris une DRF en instance). Au cours des 11 mois de l'année 2004, l'Agence a décaissé 29% du crédit. La somme totale des dépenses exécutées et engagées au titre de contrats fermes s'élève à 95% du crédit. L'année 2005 sera consacrée essentiellement à exécuter des contrats, conventions et accords de financement déjà engagés. La mission constate qu'en dépit d'un rythme soutenu de demandes de réalimentation, la trésorerie de l'Agence est asséchée entre deux demandes. Le défi sera de pouvoir décaisser les 46% du crédit restant en 2005, en même temps que commencera le remboursement de l'avance du Compte Spécial.

Préparation du futur Projet après le PFDS. Il a été convenu entre le Gouvernement et la Banque que la suite des deux projets PNIR et PFDS feront l'objet d'un appui unique à un Programme d'Appui au Développement Local Participatif (PADLP), qui permettra de mettre en œuvre de façon combinée et synergie l'appui aux Collectivités Locales et aux communautés de base, articulée autour du principe de subsidiarité, dans le cadre du soutien à la décentralisation. L'AFDS a animé en octobre 2004 un atelier de réflexion sur le *community-driven development*, et le PNIR, un atelier en novembre 2004 sur l'avenir de ce projet. La mission a participé à une session de brainstorming au cours duquel quelques grandes lignes de la contribution des acquis de l'AFDS à un futur programme PADLP ont été esquissées. Ces 3 blocs de réflexion pourront servir d'inputs pour la préparation du futur projet qui devait démarrer dès le début de l'année 2005 pour être achevée avant la fin de la même année.

III. PROGRES DES DIFFERENTES ACTIONS CONVENUES LORS DE LA PRECEDENTE MISSION

5. Les actions suivantes convenues lors de la précédente mission ont été réalisées avec le calendrier indiqué dans le tableau ci-dessous:

Actions	Date convenue	Date effective ou
	lors de la précédente mission	nouvelle date convenue
- Transmission Rapport Enquête de Satisfaction des Bénéficiaires	31 juillet 2004	26 novembre 2004
- Achèvement des EPB sur le terrain	31 août 2004	31 août 2004
- Approbation des 1ers Projets de Service de Base de 2ème vague	31 août 2004	24 septembre 2004
- Sélection des OAMF 2 ^{ème} vague	31 août 2004	14 octobre 2004
- Approbation 1ers Projets Dévelop Economique 2ème vague	30 sept 2004	27 décembre 2004

IV. PROGRES DU PROJET VIS A VIS DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU PROJET

6. **L'Objectif de Développement du Projet (ODP)** est le suivant : *Les communautés test améliorent effectivement leurs conditions de vie en utilisant les ressources du Fonds de Développement Social dans les domaines de développement prioritaires avec la participation des groupes vulnérables.* Les progrès du projet vis à vis de l'atteinte de ce résultat continuent à être **satisfaisants**. La situation des 3 Indicateurs Clés de Performance (ICP) se présente comme suit :

- **ICP1.** *Au moins 75% des micro- et sous-projets financés par l'AF DS obtiennent les résultats escomptés.*
Satisfaisant. 127 projets d'accès aux services de base (micro-projets), soit 47% des 271 projets financés au titre de la 1^{ère} vague sont achevés de façon satisfaisante ; les autres 53% devraient être achevés avant la fin du 1^{er} trimestre 2005. 140 projets de développement économique (sous-projets), soit 52% des 271 projets financés au titre de la 1^{ère} vague sont achevés de façon satisfaisante ; les autres 48% devraient être achevés avant la fin du 1^{er} trimestre 2005. La 2^{ème} vague de projet est en cours et il est trop tôt pour les évaluer. L'évaluation ex-post permettra de vérifier de degré d'atteinte des résultats.
- **ICP2.** *Au moins 75% des communautés test prennent des décisions quant à leur développement basées sur leurs propres Plans de Développement Local (PLD).* Cet indicateur **est satisfait à 100%** en ce qui concerne les décisions relatives aux micro-projets car les décisions prises par les communautés -- et traduites en propositions de micro-projets -- sont évaluées et approuvées par le Comité Technique d'Evaluation régional sur la base de critères comprenant la cohérence du micro-projet avec les PLD de la CR concernée.
- **ICP3.** *Environ 50% des groupes les plus vulnérables au sein de ces communautés sont au courant des résultats de la mise en œuvre des micro- ou sous-projets et sont satisfaits du processus de décision.*
Satisfaisant. La première enquête auprès des bénéficiaires indique que 89% d'entre eux sont au courant de la mise en œuvre des projets et 87% d'entre eux.

Composante 1. Accès aux Services de base et aux Infrastructures communautaires

7. **Rappel des Résultats Attendus (RA) et des Indicateurs Clés de Performance (ICP).** Le résultat attendu est le suivant : *Les services sociaux et les infrastructures de base financés par l'AFDS sont demandés par les communautés testées.* Les progrès du projet vis à vis de l'atteinte de ce résultat continuent à être **satisfaisants**. La situation des 2 Indicateurs Clés de Performance (ICP) est ci-dessous :

- **ICP-1.1.** *300 micro-projets soumis par les communautés à l'AFDS satisfont aux critères de financement de l'AFDS.* **Satisfaisant.** Au 30 novembre 2004, 497 projets de services de base, soumis par les communautés satisfont aux critères de financement de l'AFDS. Le critère est satisfait à 166%.

- **ICP-1.2.** *Au moins 75 % des micro-projets financés ont des modules IEC sur le VIH/SIDA et les modules sont fournis.*
 - a) La 1^{ère} partie de l'indicateur est, à ce stade est **satisfaite par 100%** des micro-projets incluent, par construction, un module IEC sur le VIH/SIDA.
 - b) La 2^{ème} partie de l'indicateur **est satisfaisante. L'Agence doit fournir le pourcentage des micro-projets pour lesquels les modules sont fournis**

Composante 2. Accès des pauvres aux services de Micro-finance

8. **Rappel des Résultats Attendus (RA) et Indicateurs Clés de Performance (ICP).** Le résultat est le suivant : *La capacité des pauvres et des groupes vulnérables des communautés cibles, pour accéder au crédit et saisir des opportunités de génération de revenus, a augmenté.* Les progrès du projet vis à vis de l'atteinte de ce résultat continuent à être **satisfaisants**. La situation des 3 ICP est la suivante :

- **ICP-2.1.** *Au moins 50 % des groupes vulnérables (OCB) recevant de l'assistance technique et financière du projet, et ayant développé une AGR : (i) satisfont aux critères de crédit des SFD et (ii) ont établi une association d'épargne et de crédit—AEC ; et (iii) que cette dernière a collecté en moyenne au moins 15% du don reçu.* Pour la 1^{ère} partie du critère le résultat est **satisfaisant**: 100% des 332 OCB ayant reçu une assistance technique de l'AFDS et ayant développé une AGR ont ouvert un compte dans une SFD, démarrant ainsi une relation bancaire entre les OCB et les SFD. Cette relation bancaire est également établie à titre individuel pour les membres des OCB. 125 séances de formation en gestion à la base (FGB) bénéficiant à 3.888 participants (soit 54% des bénéficiaires des AGR) ont été dispensées, améliorant ainsi la capacité des OCB et de ses membres à mieux gérer des investissements productifs. Cette capacité accrue devrait renforcer la crédibilité des OCB et de ses membres aux yeux des SFD. Pour la 2^{ème} partie du critère, le résultat est **satisfaisant** : les OCB n'ont pas été invitées par l'AFDS à créer une AEC avec l'accord de l'IDA), car elles déposent les ressources générées par l'AGR directement dans le compte de la SFD. Pour la 3^{ème} partie du critère, le résultat est **satisfaisant**. En effet, les communautés ont réconstitué une partie du don reçu et s'en servent essentiellement comme fonds de roulement.
- **ICP2.2.** *Au moins 30% des groupes vulnérables au sein des OCB ont accès aux services de microfinance.* **Satisfaisant.** Cet indicateur peut être mesuré par (i) le niveau de reconstitution de la subvention par les OCB ; et (ii) le pourcentage de femmes et de jeunes ayant adhéré dans les SFD. 83 sur 260 (soit 32 %) des groupes vulnérables ayant bénéficiés de l'assistance du projet ont commencé la reconstitution du capital investi auprès des SFD. Cette volonté de reconstitution démontre une résolution de la part des OCB à pérenniser les AGR et par conséquent à maintenir des relations continues avec les SFD soit pour les services d'épargne ou les services de crédit. Au sein de DJOMEC, 76% et 10% des nouvelles adhésions issues des OCB sont des femmes et des jeunes respectivement. Ce dernier indicateur devrait être collecté au niveau des autres SFD non participantes mais ayant bénéficiées du transfert d'argent de l'AFDS.
- **ICP-2.3.** *Les SFD ont atteint 75 % de leurs objectifs d'expansion de leur portefeuille de clients au sein des groupes vulnérables, tel que fixés dans les Accords de Participation.* **Satisfaisant.** Cet indicateur peut être mesuré par (i) le taux de réalisation des objectifs d'augmentation du sociétariat au sein des SFD participantes dans les zones cibles ; (ii) le taux de réalisation des objectifs de mobilisation d'épargne ; (iii) le taux de réalisation des crédits octroyés. Sur les deux SFD ayant un Accord de Financement avec l'AFDS, une seule, DJOMEC, a exécuté l'accord avec les résultats suivants : (a) adhésions : 157% de l'objectif a été réalisé (prévision : 1565 nouvelles adhésions, réalisation : au mois de septembre 4196 nouvelles adhésions dont 2309 dans les zones ciblées dans le cadre du projet ; (b) épargne : objectif réalisé à 360% (129 millions de Fcfa collectés au 31/12/2004) ; (c) crédit : objectif réalisé à 230% (prévision : 158 millions de Fcfa de crédit distribués au 31/12/2004 ; réalisation : 362 millions de Fcfa. La seconde SFD ayant un accord avec l'AFDS n'a pas commencé la réalisation de son plan d'affaires du fait de problèmes structurels (changement de

l'équipe dirigeante) et l'AFDS devra mettre fin à l'Accord de Financement. Il est trop tôt pour mesurer les performances des 17 SFD qui sont en train de soumettre leur plan d'affaires.

Composante 3 : Renforcement des capacités des OCB et Groupes vulnérables

9. **Résultats Attendus (RA) et des Indicateurs Clés de Performance (ICP).** Le résultat attendu est le suivant : *La capacité propre des OCB à gérer leur propre développement économique et à satisfaire leurs besoins socio-économiques est améliorée.* Les progrès du projet vis à vis de l'atteinte de ce résultat continuent à être **satisfaisants**. La situation des 3 ICP, pour mesurer le degré d'atteinte de cet ODP est discutée ci-dessous :

- **ICP-3.1.** *Au moins 75% des membres des communautés tests (dans les groupes vulnérables) sont au courant des flux d'information entre les communautés et 50% les trouvent utiles.* Le résultat est **satisfaisant** : (i) 100% des communautés ont constitué des CASF (Comités d'Animation, Sensibilisation et Formation) qui sont les organes chargés de faire passer les informations, et (ii) selon l'enquête auprès des bénéficiaires de 2003, 76% communautés sont satisfaites leurs CASF.
- **ICP-3.2** *75% des communautés ayant reçu une Formation à la Gestion à la Base, ont établi des comités structurés et opérationnels qui sont capables de mobiliser des ressources additionnelles.* Pour la 1^{ère} partie du critère, le résultat est **satisfaisant**. En effet, 100% des 770 communautés de 1^{ère} vague et 2^{ème} ayant reçu une Formation à la Gestion à la Base (FGB) ont établi des comités structurés et opérationnels. Pour la 2^{ème} partie du critère, il est trop tôt pour mesurer cet indicateur. La mission recommande que cet indicateur soit pris en compte dans l'enquête d'évaluation ex-post.
- **ICP-3.3.** *90% des OCB suivent des procédures transparentes.* Ce critère est **satisfaisant**. En effet: (i) la revue à posteriori, dans les villages visités par la mission, des micro- et sous-projets en cours montre que les passations de marchés et la gestion financières par les communautés suivent également des procédures transparentes et bien documentées ; (ii) *l'enquête de satisfaction des bénéficiaires indique que xxxxx*

Composante 4 : Suivi de la Pauvreté

10. **Composante 4A : Rappel des Résultats Attendus (RA) et des Indicateurs Clés de Performance (ICP).** Le résultat attendu est le suivant : *Les groupes vulnérables et les communautés testées sont atteintes efficacement et servies sur la base de leur demande par le Fonds de Développement Social.* **Satisfaisant.** La situation des 2 ICP est la suivante :

- **ICP-4A.1.** *Au moins 90% des groupes vulnérables au sein des communautés test sont satisfaites des services du Fonds de Développement Social et les trouvent équitables et transparents.* **Satisfaisant.** La première enquête a exécutée d'un échantillon des 300 communauté bénéficiaires de la 1^{ère} vague de projets montre que près de XX% des communautés bénéficiaires sont satisfaites des services du PDS et XX% les trouvent équitables et transparents.
- **ICP-4A.2.** *Le niveau de pauvreté des communautés et OCB bénéficiaires est réduit, comme indiqué par un indice de pauvreté inférieur à l'indice de base, sur la base des indicateurs utilisés dans le scénario de base.* **Trop tôt pour être mesuré.** Cet indicateur sera mesuré au cours des évaluations ex-post qui seront conduites en 2005.

11. **Composante 4B : Rappel des Résultats Attendus (RA) et des Indicateurs Clés de Performance (ICP).** Le résultat attendu est le suivant : *Les système de suivi et d'analyse de la pauvreté au niveau national est opérationnel.* Les progrès du projet sont **satisfaisants**. La situation des 2 ICP est comme suit :

- **ICP-4B. 1.** *3 rapports annuels sur l'évaluation de la pauvreté sont produits.* **Satisfaisant.** Le 1^{er} rapport de suivi du DRSP par la Cellule du MEF a été publié en mars 2004. En juin 2004, la Cellule a validé avec les

partenaires la liste des indicateurs de performance du DRSP qui a été remise à la mission. Le 2^{ème} rapport de suivi du DRSP sera préparé pour mars 2005.

- **ICP-4B.2.** *La base de donnée sur les conditions de pauvreté est produite. Satisfaisant.* La base de donnée de l'enquête ESAM II réalisée par la DPS est disponible depuis décembre 2003. La Base de données des 1.032 villages initialement ciblés par l'AFDS est également disponible.

V. PERFORMANCES DU PROJET EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DU PROJET.

COMPOSANTE 1: ACCES AUX SERVICES DE BASE ET AUX INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES PAR LES POPULATIONS PAUVRES.

17. Le progrès du projet pour la composante 1 est jugé **satisfaisant**. Le montant du projet pour la composante 9,5 millions de DTS. Le décaissement total au 30 novembre est de 50% (4,75 millions de DTS). Les dépenses engagées sont de 6 millions de DTS. L'exécution du Plan d'Action 2004 se déroule comme prévu. Les dépenses prévisionnelles pour 2004 pour cette composante s'établissaient à 4,61 milliards de Fcfa. Les dépenses effectives ont été de , soit XX% des prévues.

18. **Examen de l'exécution du Plan d'Action et Budget Associé pour 2004.** La mission a reçu le rapport bilan de la composante 1 pour l'année 2004 et fait ses observations sur le rapport qui sera repris et transmis à la Banque.

- **Poursuite et achèvement de la 1^{ère} vague des Projets de Services de Base (PSB).** Un ensemble de 257 projets de service de base a été signé entre mai 2003 et avril 2004. Sur ce nombre 127 sont actuellement achevés. Le montant moyen des subventions est de 10,05 millions de Fcfa. Le taux d'exécution financière est de 93%, 73% et 74% pour les projets signés respectivement en mai 2003, novembre-décembre 2003, et janvier-avril 2004. La mission a noté que l'objectif de l'AFDS est de clôturer tous les projets de 1^{ère} vague au 31 mars 2005. Les procédures de clôture sont précisées au paragraphe suivant.

- **Clôture des Projets de 1^{ère} vague.** La mission a reçu un document intitulé : « Quand et comment clôturer un micro-projet » daté de novembre 2004. indiquant les modalités de clôture d'un projet. Le modèle de document de clôture doit être complété par une page de garde fournissant les données sur le projet (numero, noms, etc), des tableaux indiquant l'exécution physique, financière et de passation des marchés. La mission recommande que ce document soit établi en 2 parties distinguant d'une part, l'achèvement de toutes les activités du projet, et d'autre part, la réception définitive de l'infrastructure réalisée. La première partie serait signée conjointement par l'AFDS et la communauté dès l'achèvement des activités.

- **Evaluations/approptions de la 2^{ème} vague des Projets de Services de Base.** Sur le total de 578 village et quartiers couverts par le programme de FGB de 2^{ème} vague selon les nouvelles modalités convenues lors de la revue à mi-parcours, 499 ont formulé un Projet de Service de Base. Sur ce nombre 236 ont été évalués 226 ont été approuvés au cours des CTE 4 (septembre 2004) et CTE 5 (novembre 2004). Les CTE ont refusé 10 projets pour des raisons techniques, foncières, ou de carte scolaire. Le Comité d'Approptions des Demandes (CAD) de l'AFDS a revu et les rapports des CTE pour vérifier et valider les décisions des CTE. La mission a revu les rapports des CAD et félicite l'Agence pour la qualité du travail effectué. Les 263 autres projets sont en cours de préparation et vont être évalués au cours du CTE 6 (décembre 2004). Compte tenu des ressources disponibles, des instructions ont été donné par l'AFDS de ne pas dépasser un montant moyen plafonné à 8 millions de Fcfa (soit environ 16.200 dollars EU).

- **Exécution de la 2^{ème} vague Projets de Service de Base.** Sur les 226 projets approuvés, 29 ont déjà été financés et sont en exécution. Les 197 restants étaient signés à l'arrivée de la mission, mais pas financés du fait de l'assèchement de la trésorerie de l'AFDS en dépit de l'envoi d'un rythme de deux demandes de réalimentation mensuelles. La réalimentation a été effectuée pendant le cours de la mission ce qui devrait

permettre le démarrage immédiat des 197 projets en attente. Il est prévu que tous Projets de Service de Base seront en exécution au 31 décembre 2004.

- **Formations spécifiques incluses dans les Projets de Services de Base.** La mission recommande que l'AFDS établisse un récapitulatif de l'état d'exécution des formations prévues dans les PSB.

- Activités d'IEC sur le VIH/SIDA. Rapport sur les

-

20. Plan d'action 2005

- **Clôture des Projets de Services de Base de 1^{ère} vague.** La mission a reçu un document intitulé : « Quand et comment clôturer un micro-projet » daté de novembre 2004, indiquant les modalités de clôture d'un projet. La mission recommande que le modèle de document de clôture soit : (i) complété par une page de garde fournissant les données sur le projet (numero, noms, etc), des tableaux indiquant l'exécution physique, financière et de passation des marchés ; (ii) établi en 2 parties distinguant d'une part, l'achèvement de toutes les activités du projet, et d'autre part, la réception définitive de l'infrastructure réalisée. La première partie serait signée conjointement par l'AFDS et la communauté dès l'achèvement des activités.

- **Poursuite et achèvement de l'exécution des Projets de Service de Base de 2^{ème} vague.** Au cours de l'année 2005, tous Projets de Services de Base approuvés au terme des CTE 5 et 6 devront être achevés et clôturés.

- **Ajustement du nombre de Projets de Services de Base.** Compte tenu de la limite des ressources disponibles, il ne sera pas possible de financer sur le Crédit de l'IDA la totalité des 263 projets préparés par les communautés et qui sont en cours d'évaluation dans les régions par les CTE No 6. Une première hypothèse a été examinée qui consiste à revenir à l'objectif total initial de 525 de projets de services de base -- objectif qui avait été augmenté au cours du projet pour tenir compte de la capacité opérationnelle de l'Agence, Ceci reviendrait à ne financer que 28 projets sur les 263 en cours d'évaluation. En pareil cas, la différence, soit 235 projets seraient préparés par les communautés, évalués, mais pas financés sur le Crédit. Le Gouvernement pourrait envisager de les financer.

COMPOSANTE 2 : ACCES AUX SERVICES DE MICROFINANCE PAR LES COMMUNAUTES PAUVRES

18. Cette composante se décompose en 2 sous composantes : (i) Sous-composante 2.1 : Appui aux Structures Financières Décentralisées (SFD) pour qu'elles étendent/adaptent leurs produits et services financiers aux communautés pauvres ; et (ii) Sous-composante 2.2 : Appui aux communautés hors de la portée des SFD pour qu'elles développent des Activités Génératrices de Revenus (AGR) au travers Projets de Développement Economique (PDE) en vue de devenir des clients des services de microfinance des SFD.

19. **Progrès de la composante : satisfaisants.** D'une manière générale la composante d'accès aux services de microfinance est jugée satisfaisante, car le projet a effectué des progrès considérables dans l'achèvement des objectifs fixés. L'analyse des indicateurs de performance de la composante effectuée ci-dessus montre des résultats positifs. Le détail du progrès se présente comme suit :

Sous-composante 2.1 – Appui aux Structures Financières Décentralisées (SFD) pour qu'elles étendent/adaptent leurs produits et services financiers aux communautés pauvres.

21. **Exécution du POBA 2004.** Selon les informations reçues, le POBA 2004 sera exécuté en totalité au 31 décembre 2004. Le budget prévisionnel pour 2004 était de 1.931 millions de Fcfa. Au 30 novembre 2004, un montant de XXX a été décaissé sur cette composante.

- **Performance de la 1ère vague de SFD ayant un Accord de Financement** (DJOMEC et FDEA) : La mission a constaté que sur les deux SFD (DJOMEC et FDEA) sélectionnées en décembre 2003 seule DJOMEC continue sa collaboration avec AFDS. FDEA a connu des problèmes structurels (changement de l'équipe dirigeante) et n'a pu honorer ses engagements contractuels vis à vis du Projet. S'agissant de DJOMEC, la mission a noté avec satisfaction que DJOMEC qu'elle a dépassé les objectifs d'expansion stipulés dans son plan d'affaires. En effet, à travers l'ouverture de nouvelles caisses et de nouveaux guichets dans les zones ciblées, DJOMEC a enregistré un développement significatif du sociétariat passant de 1887 adhérents au 31/12/ 2003 à 4.339 au 31/10/ 2004 soit une augmentation de 157%. L'encours d'épargne a également connu un accroissement remarquable allant de 162.904.108 FCFA au 31/12/2003 à 468.654.721 FCFA au 31/10/2004 soit une augmentation de 360%. Ce chiffre comporte toutefois le transfert d'argent provenant de l'AFDS pour le financement des micro-projets et des sous-projets. Le nombre et le montant de crédits accordés entre 31/12/2003 et 31/10/2004 ont aussi connu une augmentation considérable. Sur une prévision d'octroi de crédit de 158.065.000 FCFA, DJOMEC a effectivement accordé 362.920.800 FCFA soit une augmentation de 230%. En termes de ciblage, le montant de crédit moyen de 150\$ révèle que DJOMEC a ciblé une clientèle pauvre et défavorisée. Les résultats obtenus par DJOMEC jusqu'au 31 octobre 2004 sont présentés dans le tableau en annexe 2.

- **Sélection de la deuxième vague de SFD.** La mission a noté avec satisfaction que la recommandation de la dernière mission de supervision concernant l'accélération de l'identification, la sélection et la formation d'une deuxième vague de SFD a été effectivement suivie. En effet, 17 nouvelles SFD ont été sélectionnées et ont bénéficié de formation sur le plan technique et le développement de plans d'affaires. Au moment de la mission quatre SFD ont soumis leur plan d'affaires qui ont été analysés par la mission. La mission les considère acceptables sous réserve des modifications indiquées au paragraphe suivant. Il a été convenu que les treize autres SFD devraient soumettre leur proposition de plan d'affaires avant la fin du mois de Décembre 2004. La mission recommande que : (i) les Accords de Financement soient établis de sorte que l'assistance technique pour les SFD soit maintenue pendant la première année d'exécution de leur plan d'affaires, jusqu'au 30 novembre 2005 et qu'une évaluation de la performance de ces SFD soit effectuée à la fin de cette première année de sorte que les résultats soient disponibles avant le 31 décembre 2005.

- **Analyse des 4 plans d'affaires disponibles.** La mission a analysé les plans d'affaires des quatre premières SFD (MFK, FADEC DJAMBOUR, ASACASE, et UMECUDEFS KOLDA). D'une manière générale, les quatre documents comportent les principaux éléments nécessaires à évaluer la qualité d'un plan d'affaire d'une institution de microfinance. Ils présentent toutefois certaines lacunes ne permettant pas d'évaluer le marché (taille et nature) à conquérir et manquent de clarté et de transparence sur les indicateurs clés de contrôle. Ces indicateurs de contrôle devraient porter sur la qualité du portefeuille (taux de remboursement et portefeuille à risque), sa pérennité (autosuffisance opérationnelle et autosuffisance financière), son efficacité et sa portée (nombre d'emprunteurs actifs, montants total et moyen des crédits, encours de crédit, nombre actuel d'épargnants, encours total d'épargne, montant moyen d'un compte d'épargne). Sur la base de l'expérience de DJOMEC, la mission a estimé que les objectifs stipulés dans les plans d'affaires étaient trop pessimistes et en comparaison des moyens demandés. La mission recommande que des normes de performances (qualité du portefeuille, pérennité, efficacité et portée) établies conjointement devraient servir de base de décaissement pour les contrats de partenariat avec les SFD.

21. **Projet de POBA 2005.** Le projet de POBA 2005 a été revu par la mission.

- **Mise en œuvre de la deuxième vague d'Accord de Financement avec les SFD.** La mission recommande que l'Agence porte une attention particulière au fait que toutes les activités et les dépenses des projets de développement économique soient intégralement achevés avant le 31 décembre 2005.

- **Supervision des SFD par la Cellule AT/CPEC.** La mission estime qu'une supervision appropriée des SFD participantes devrait être assurée par la Cellule dans la mesure où les SFD sont des institutions en émergence, en phase de transformation, ou en pleine croissance, et présentent de ce fait un risque élevé notamment au niveau de la sécurité des dépôts et la protection des épargnants. Tout problème serait, en effet, hautement préjudiciable aux populations vulnérables et défavorisées ont les SFD participantes collectent les dépôts. La mission a noté que les moyens humains et financiers limités de la Cellule AT/CPEC ne lui permettent pas de superviser d'une manière effective et efficace les 730 SFD existantes. La mission réitère sa recommandation pour qu'un appui ponctuel du Projet à la Cellule afin que celle-ci puisse effectuer des missions d'inspection et de contrôle, mais aussi d'information auprès des SFD nouvellement contractées. Cet appui pourrait consister en la prise en charge des frais de déplacement du personnel de la cellule pour effectuer des visites sur site auprès des SFD.
- **Evaluation finale.** Il a été convenu que l'étude d'évaluation de la sous-composante SFD sera effectuée séparément de l'évaluation ex-post de la sous-composante 2.2 (AGR) qui constituera un module de l'évaluation ex-post des projets communautaires (projets de services de base et projets de développement économiques)

Sous-composante 2.2. – Appui aux communautés hors portée des SFD pour qu'elles développent des Activités Génératrices de Revenus (AGR) au travers de Projets de Développement Economiques (PDE) en vue de devenir des clients des services de microfinance des SFD.

22. Résultats du POBA 2004 pour la sous-composante 2.2.

- **Situation de l'exécution des sous-projets :** La situation d'exécution des sous-projets montre que 332 demandes pour un montant total de 1.374.317.504 FCFA ont été approuvées, dont 267 ont reçus leur financement et 65 sous-projets n'ont pas encore démarré. Ces projets sont actuellement à différents niveaux d'exécution. 350 sous-projets sont également en cours de préparation Le tableau 2 en annexe fournit la situation d'exécution des sous-projets, le niveau de décaissement pour chaque CTE et pour chaque région. Le retard d'exécution est surtout causé : (i) à 90% par la difficulté des OCB à mobiliser leurs apports empêchant le démarrage des activités ; et (ii) à 10% par le délai dans la production des justificatifs pour les opérations réalisées. Pour régler ce problème, la mission recommande qu'un délai soit instauré pour permettre aux OCB de mobiliser leurs apports. Ce délai pourrait être de deux mois après la date de signature du sous-projet et au delà duquel le financement sera suspendu. Ce délai permettra également à l'opérateur d'intensifier la sensibilisation sur la mobilisation de l'apport.
- **Génération de revenus.** A travers les discussions menées avec les bénéficiaires, il a été ressorti que les AGR ont effectivement améliorées leurs conditions de vie. La mission a toutefois constaté qu'il a été difficile d'apprécier la rentabilité des investissements et le niveau de revenu que ces investissements ont procuré aux bénéficiaires. Ces visites ont montré qu'une analyse financière systématique et mieux structurée des sous-projets d'investissement appuyés par l'AFDS aurait probablement conduit à une conception plus réaliste de ces projets et aurait eu un impact positif sur les revenus générés. Le calcul du taux de rentabilité interne (TRI) par exemple serait utile pour tester le réalisme des hypothèses de rendement, de coûts, de prix et de volume de marché, en particulier lorsqu'il n'existe pas de référence susceptible de servir de point de comparaison. Aussi, le calcul du TRI pourrait permettre de déterminer du point de vue des OCB si l'investissement est suffisamment rentable pour être financé à crédit par une SFD. La mission recommande qu'une analyse financière ex-post soit conduite sur un échantillon représentatif sous-projets appuyés par l'AFDS. Cette activité permettra également de renforcer les capacités d'analyse financière des intervenants locaux.
- **Pérennisation des sous-projets.** La mission a constaté avec satisfaction que des plans de pérennisation ont été établis pour chaque sous-projet. La mission propose les améliorations suivantes aux plans de pérennisation existants : (i) renforcer les analyses techniques et financières des sous-projets ; (ii) étendre les

thèmes de formation sur la gestion d'un fonds de roulement et réinvestissement, et le crédit ; (iii) adopter une approche filière en appuyant les activités en amont (approvisionnement) et en aval (transformation et commercialisation) de la production ; (iv) favoriser l'émergence de structures professionnelles des producteurs (exemple de la fédération d'emboucheurs et la fédération des producteurs de maïs) ; (v) développer les partenariats avec les différents services techniques étatiques, para-étatiques, privés d'appui (ANCAR et SRDR pour la vulgarisation, ISRA et ITA pour la recherche, PAPEL pour l'élevage, etc.) pour continuer l'appui technique des OCB ; et (vi) systématiser la connexion des OCB et de ses membres avec les SFD pour assurer la couverture des besoins financiers éventuels.

- **Reconstitution des fonds.** Après l'abandon de la mise en place des Associations d'Epargne et de Crédit décidée lors de la mission de revue à mi-parcours, la politique de la reconstitution de la subvention par les OCB devrait être reformulée de manière à générer au moins un fonds de roulement pour l'activité en cours ou des ressources pour des réinvestissements. La mission a constaté lors des visites sur terrain que l'utilisation du capital reconstitué demeure encore au stade de la réflexion au niveau des membres des OCB. La mission recommande qu'un plan d'utilisation de la subvention reconstituée soit établie pour chaque OCB avec un accent particulier sur l'affectation des ressources pour le fonds de roulement et le réinvestissement.

23. **Plan d'action pour 2005.** Le plan d'action 2005 s'articulera autour des deux axes suivants : (i) l'achèvement des projets en cours et (ii) les activités pour la préparation de la future phase du projet. La mission recommande que les étapes suivantes soient intégrées à un plan de préparation de la prochaine phase, de façon à créer les conditions nécessaires à la conception d'activités d'appui aux investissements productifs et aux activités génératrices de revenus, qui seraient susceptibles d'être appuyées dans le cadre de prochaine phase.

- **Etude d'impact.** Conduire une étude d'impacts de la composante sur la base du draft de termes de références indiqués dans l'aide mémoire de la précédente mission.
- **Filières porteuses.** Définir des filières porteuses - pour chaque région - sur lesquelles se focaliseront, mais non exclusivement, les appuis du futur projet dans le domaine des AGR et microfinance. Sur les filières porteuses et prioritaires identifiées, conduire une analyse financière ex-post des investissements appuyés par l'AFDS. Cette évaluation ex-post pourrait être conduite dans le cadre de l'étude d'impacts.
- **Technologues et pratiques.** Suite à la définition des filières prioritaires, identifier des technologies et des pratiques susceptibles d'améliorer la productivité et d'être intégrées à un programme d'appui à l'innovation s'appuyant sur des tests en milieu réel
- **Profils types de sous-projets.** Préparer des profils de sous-projets types qui reflètent les résultats obtenus dans l'analyse financière ex-post mentionnée ci-dessus ainsi que les innovations identifiées pour l'amélioration de la productivité et élaborer des fiches techniques.
- **Questions juridiques et réglementaires.** Discuter avec le gouvernement et les autres partenaires les insuffisances réglementaires et juridique dans le secteur de la microfinance. Après une décennie de mise en application de la loi sur les mutuelles d'épargne et de crédit, il est nécessaire de faire le point sur les insuffisances sur le plan juridique et réglementaire qui risquent de freiner le développement des institutions de microfinance.
- **Evaluation des aspects genre.** Conduire une évaluation des aspects genre dans le but d'identifier et de spécifier des thèmes et/ou des modalités d'intervention qui permettraient au projet de lier plus étroitement les investissements aux besoins et intérêts spécifiques des femmes qui jouent un rôle actif dans l'agriculture et les autres activités génératrices de revenus.

COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES EN GESTION A LA BASE DES OCB.

23. Le progrès du Projet pour composante 3 est satisfaisant.

24. **Exécution du POBA 2004-05 pour la sous-composante 3.** Au cours de l'année 2003, la composante 3 a enregistré des progrès très importants. Si l'année 2002 a la phase de *mise en place du dispositif* (recrutement des formateurs juniors et seniors, et évaluation des besoins de formation); l'année 2003 a la phase de *démultiplication*, avec la conception, le test et la formation des 300 premières communautés villageoises par les formateurs juniors et seniors qui a fait émerger un premier groupe de 200 « relais » villageois. L'année 2004 a été la phase de *généralisation*, avec le transfert à 200 relais villageois devenus « experts FGB » issus du vivier des relais dont le nombre total est monté à 1050. des tâches de formation FGB antérieurement assurée par les formateurs juniors désormais en support pour le contrôle de qualité. Pour le plan d'action de 2004, les résultats les plus importants sont les suivants : (i) 350 ateliers de formation ont été tenus, qui ont permis la formation directe de 11.000 personnes ; (ii) les sessions de démultiplication assurées par les relais ont touché 330.000 acteurs communautaires dans les villages et quartiers ciblés, dont 40% de femmes et personnes vulnérables ; (iii) dans 520 villages, 54 ateliers de formation en « Organisation et Dynamique Communautaire » et autant en « évaluation participative de la pauvreté » ont permis de former 1.600 personnes. La mission note les points suivants :

- **Formation des relais communautaires.** L'AFDS a formé en 2004 650 « relais » ce qui porte leur nombre total à 1.050 au total en 2004 dans les 760 villages, soit en moyenne, 1,5 relais par village, ce qui est considéré comme suffisant. Cette « expertise » villageoise s'additionne à l'« expertise » des CTMO (3 personnes/village) et des CAF (3 personnes/villages). Tous les relais n'ont pas la même spécialité. Certains
- **Mise en réseau des relais.** Association des relais communautaires dans la région de Fatik (ARCAD, Association des Relais Communautaires d'Appui au Développement) ont fait des activités de santé, partage, reboisement) indépendamment du projet.
- **Emergence des Facilitateurs Locaux.** 200 relais, appelés « facilitateurs locaux » remplacent actuellement les formateurs juniors dans les activités de formation des autres relais et de démultiplication auprès des villageois. L'Agence est à la recherche d'un nom approprié pour cette nouvelle expertise villageoise.
- **Spécialistes villageois en passation des marchés (PM).** Actuellement, au sein des 720 villages, un total de 225 relais ont été formés en passation des marchés. Ces relais PM ont des capacités de formation/démultiplication des règles de passation de marchés à base communautaire. Si on leur ajoute un membre de chacun des 406 Comités Techniques de Mise en Œuvre (CTMO), il apparaît qu'il existe actuellement 631 « spécialiste en passation des marchés communautaires » dans les 720 villages ayant préparé des projets communautaires.
- **Comités d'Animation, Sensibilisation et Formation.**
- **Centre de ressources communautaires.** Trois centres sont en projet dans la région de Kaolack. Ce sont les facilitateurs locaux qui ont préparé le document de projet. Dans le centre, on trouvera notamment tous les documents du projet, les documents de formation, les EPB.
- **Plans de pérennisation des projets villageois.** L'AFDS a dégagé un canevas des conditions de pérennisation des projets villageois pour chaque type de projet villageois. Des Guides illustrés pour chaque type de projet villageois. sur la pérennisation du qui sera introduit à l'avenir dès le début du projet villageois. Pour les Projets de Services de Base, les Guides illustrés pour la pérennisation seront ajustés sur le type de service. Par exemple, les
- **Guide de suivi évaluation participatif.** 200 relais ont été formés.
- **Décentralisation.** Le Code des Collectivités Locales a été interprété de façon graphique le code parce que les élus locaux sont majoritairement analphabètes. Un premier module a été développé, intitulé : Dynamique organisationnelle des CL, et comprenant : (i) compréhension du mandat des élus dans leur contenu opérationnel ; (ii) comment communiquer avec les villageois ; (iii) gestion des conflits ; (iv) partenariat avec ONG, projets. Un deuxième module s'adresse au processus de planification des PLD par les CL, pour que le processus est participatif, orienté pauvreté et inclusif des groupes vulnérables. Ce module comprend : (i)

définition de la vision, (ii) connaissance des mécanismes de développement communautaire, (i) organisation pour la planification avec autres acteurs, (iii) pérennisation ; (iv) mécanismes de priorisation.

25. **Exécution financière du Plan d'Action 2004 pour la composante 3.** Le montant prévisionnel du plan d'action 2004 de la composante, était estimé en décembre 2003 à 695 millions de Fcfa équivalent à 1,12 millions de dollars. L'exécution financière est de 118 millions de Fcfa, soit **XX%** au 30 novembre 2004. Cependant, la mission constate que l'exécution physique est proche de 100%, puisqu'il ne manque que 2 modules de formation sur 5 pour 50% (263 sur 499) des OCB visées cette année. Ceci témoigne d'une faible connexion entre l'équipe technique qui exécute la planification et l'équipe de gestion financière.

24. **Projet de Plan d'action 2005 pour la Composante 3.** La mission a revu le Plan d'Action 2005 proposé pour la Composante 3. Le Plan d'action est estimé à 540 millions.

- **Achèvement des formations FGB** sur les 263 communautés dont les projets sont en cours d'approbation ((3 modules de formation sur 5 ont été déjà effectués au cours de la préparation des projets).
- **Renforcement des capacités des relais communautaires**
- **Consolidation et capitalisation du programme FGB** sur les 760 villages : (i) mise en réseau des « facilitateurs locaux » ; (ii)
- **Implanter 10 centre de ressources communautaires** dans les Communautés Rurales de la 1ère vague.
- **Formation des élus locaux**
- **Réalisation de tout le programme FGB en Casamance**

25. **Ajustement du Plan d'action 2005 pour la composante 3.** Compte tenu de la limite des ressources disponibles sur le Credit, il a été convenu que le Programme de FGB sera recentré sur les besoins de formation des communautés qui ont des projets financés, la création de 3 centres de ressources, et le programme Casamance. Le programme initialement prévu pour 2005 pourrait être éventuellement repris s

Composante 4 : Suivi de la pauvreté

24. Sous-composante 4.1. Suivi et analyse des conditions de vie des ménages. Les activités de cette composante se distribuent autour de : (i) l'exécution par la DPS de la Convention MDSSN-MEF pour les activités de la DPS ; (ii) l'exécution par la Cellule de Suivi Stratégique de la Lutte contre la Pauvreté du MEF de la Convention de Financement AFDS-MEF ; (iii) l'exécution par la Cellule de Suivi Opérationnel des Projets de Lutte contre la pauvreté du MDS, de la Convention entre l'AFDS et le MDS ; (iv) le suivi du PFDS par l'AFDS ; et (v) la mise en œuvre du Système d'Information. Le montant total de la composante est de 7,136 millions de DTS. Le montant décaissé et engagé au 30 novembre est de 8,26 millions de DTS, dont 3,7 millions de DTS (2,9 milliards Fcfa).

Convention AFDS-MEF (No 01B/2001) pour les activités de la DPS.

25. **Exécution du Plan d'Action 2004.** La Convention 01/B/2001 a été signée le 12 mai 2003 pour un montant de 1,52 milliard (dont 1,32 milliards de Fcfa et XX pour le reliquat de ESAM 1). Le budget disponible au 1^{er} janvier 2004 était de 971 millions de Fcfa équivalent à 1,67 millions de dollars. Au 30 novembre 2004, l'exécution financière est 25 millions de Fcfa, ce qui laisse un solde disponible de 946 millions de Fcfa.

Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages – ESAM-II. La base de donnée est disponible depuis 2003. Le document « la pauvreté au Sénégal de 1994 à 2002 est disponible en version préliminaire. La Base de Données a été envoyée aux partenaires. Le rapport de synthèse a été finalisé en août 2004 et est en cours d'édition. Il sera publié avant le 31 décembre 2005.

Observatoire des conditions de vie des populations. Cette activité est cofinancées par le PNUD (300.000 dollars) et le PFDS. Le PNUD finançant les aspects soft, tandis que le PFDS finance les équipements. Les activités prévues en 2004 ont été partiellement réalisées (recrutement des consultants pour la mise en ordre des bases de données). Le cadre institutionnel a été mis en place : l'Observatoire est physiquement logé à la DPS avec un conseil de gestion et l'autonomie de gestion. Le décret est en cours de signature. Le document de projet qui estimera le coût du financement devra être établi avec l'appui d'un consultant sur financement PNUD. L'équipement de l'Observatoire est prévu sur la Convention (110 millions de Fcfa). Les spécifications du matériel a été transmis par la DPS à l'AFDS.

Des enquêtes de suivi. Les enquêtes de suivi n'ont pas été réalisées en 2004 et sont reportées pour 2005.

Base de Données sur les infrastructures. Aucune activité n'a été exécutée.

Matrice de Comptabilité Sociale (MSC) et d'un Modèle d'Equilibre Général Calculable (MEGC). La mission renouvelle sa recommandation pour que le budget de cette activité qui figure dans la convention 01B2001 soit transféré dans la convention 03B/2002. **A discuter ?**

25. Proposition de Plan d'Action 2005. La mission n'a reçu le projet de plan d'action 2005 de la DPS qui s'est engagée à le transmettre avant le 31 décembre 2004. Les discussions font apparaître que le projet de plan d'action s'articulerait autour des activités suivantes.

Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages – ESAM-II. Il est prévu : (i) des restitutions des résultats de l'enquête, (ii) des analyses approfondies avec des chercheurs.

Observatoire des conditions de vie des populations. Les équipements seront acquis par l'AFDS dès que la création de l'observatoire sera effective. La mission recommande que le calendrier de passation des marchés tienne compte de la clôture du Crédit au 31 décembre 2005.

Enquêtes de suivi. Les enquêtes de suivi de la pauvreté seront utilisées pour être utiles. Enquêtes de type ESP légères à un seul passage, collecte des données sur 4 mois, échantillon réduit permettant d'avoir des indicateurs au niveau des départements. La DPS est en train de réviser la méthodologie de l'enquête pour tenir compte du nombre de véhicules disponibles. La mission recommande que la DPS transmette à l'AFDS et l'IDA le plan d'action détaillé des enquêtes de suivi. Elle indique également que, compte tenu des dépenses pour les activités de terrain devront être engagées avant le 30 mars 2005 pour pouvoir être financées.

Matrice de Comptabilité Sociale (MSC) et d'un Modèle d'Equilibre Général Calculable (MEGC). La DPS exécutera la MSC et MEGC au niveau central.

Plan d'action 2005 et Budget. Le plan d'action sera finalisé par la DPS et transmis à l'AFDS avant le 31 décembre 2004.

26. Ajustement du Plan d'Action 2005. Compte tenu des limites du Crédit, la mission recommande que la DPS se concentre sur les activités prioritaires. Celles-ci pourraient être limitées à : (i) la réalisation d'une enquête de suivi, ajustée en fonction de la situation des capacités logistiques actuelles de la DPS ; et (ii) l'équipement de l'Observatoire en raison du partenariat avec le PNU pour ce financement, et de l'avancement du dossier de création de l'Observatoire. Cette suggestion permettrait de ramener les dépenses prévisionnelles sur cette Convention à 697 millions de Fcfa.

Convention AFDS-MEF No 03B/2002 avec la Cellule de Suivi de la mise en œuvre du DSRP

26. **Mise en œuvre du plan d'action 2004.** La convention a été signée le 18 mars 2003 pour un budget total de 1,16 milliards de Fcfa. Les ressources disponibles au 1^{er} janvier étaient de 822 millions. Le budget prévisionnel pour 2004 était de 802 millions Fcfa. Au 30 novembre 2004, la Cellule a dépensé 400 millions, soit 50% d'exécution budgétaire.

généraliser des confusions d'information. Elle recommande que la Cellule s'assure de la cohérence, dans chaque ministère, de l'interface entre la Cellule et chacun des Ministères.

- **Rapport d'avancement.** Un rapport sur les mécanismes de mise en œuvre du DRSP a été publié en octobre 2003. Pour la réunion du club de Paris de juin 2004, le 1^{er} rapport d'avancement sur l'exécution du DRSP en 2003, est finalisé depuis mars 2004. Le deuxième rapport sera publié en mars 2005.

27. Projet de Plan d'Action 2005

Suivi quantitatif du PRSP. La mission recommande que les ressources prévues dans la Convention DPS pour l'établissement des matrices de comptabilité sociale soient transférées à la Convention No 3 par avenant aux deux conventions. Les activités de la Cellule pour 2005 sont : (i) la mise à jour de la base de donnée de l'enquête villages, (ii) l'établissement des matrices de comptabilité sociale, (iii) l'établissement du modèle économétrique ; (iv) le site web et (v) le portail du développement.

Suivi qualitatif du PRSP.

Suivi de l'articulation des politiques sectorielles.

Suivi de la mobilisation et de l'absorption des ressources. Pour le CRSP, le rôle de la Cellule sera de suivre les indicateurs du CRSP et de s'assurer que les déclencheurs du CRSP sont satisfaits. La Cellule suivra les indicateurs de la mise en œuvre de (i) réformes financières et budgétaires, notamment déconcentration financière et décentralisation du BCI ; (ii) amélioration services de santé ; (iii) création de richesses ; (iv) protection des groupes vulnérables et (v) la décentralisation.

Information Communication. Il est prévu de présenter le prototype du Portail du Développement sera présenté en juin 2005. Le Portail sera achevé dans le courant du second semestre 2005.

Budget. Le budget prévisionnel pour 2005 est de 393 millions de Fcfa. La mission recommande que la Cellule fournisse le budget consolidé de la Cellule comprenant l'ensemble des partenaires financiers.

28. **Pérennisation du financement de la Cellule.** La pérennisation du financement de la Cellule sur les fonds de l'Etat est acquise, au delà du financement de l'AFDS. Les salaires des personnels ne seront financés sur l'IDA que jusqu'au 30 juin 2004, et sur le budget au plus tard à partir du 1^{er} juillet 2005 avec les mêmes conditions. Une étude sur les modalités de fonctionnement de la Cellule dans le cadre de l'appui budgétaire est en cours et sera disponible avant la fin de l'année.

Convention AFDS-MDSSN pour le financement de la Cellule de Suivi et de Coordination des Projets et Programmes de Lutte Contre la Pauvreté au CSCO/MFDSSN.

28 **Rappel des missions de la Cellule.** La Cellule suit 3 projets : (i) PFDS sur financement IDA ; (ii) Projet de Lutte contre la Pauvreté sur financement BAD ; (iii) Projet de Lutte contre la Pauvreté sur financement PNUD. La Convention 04B/2002 a été signée le 12 mai 2003 pour un montant de 218 millions de Fcfa. Le budget du POBA 2004 était de 160 millions de Fcfa. L'exécution en 2004 est de 128 millions de Fcfa, soit 80% du budget de 2004 et 75% du total de la Convention.

29. **Plan d'action 2004.** La mission a passé en revue les activités de la Cellule pour le POBA 2004. Elle considère que la Cellule a assuré essentiellement des activités de suivi, et pas suffisamment des activités de promotion du « système fonctionnel de coordination et de suivi » qui est l'objectif principal du POBA et qui devra faire l'objet du Plan d'Action 2005. Elle a aussi assuré la continuité de l'information des cabinets ministériels successifs (4 en 3 ans). La mission recommande qu'une analyse des dépenses effectuées jusqu'ici par référence à la Convention initiale, soit effectuée avant la fin de la mission du consultant de la mission. Les résultats du plan d'action 2004 sont les suivants:

- **Achèvement de la mise en place de la cellule.** La mise en place est achevée : les locaux sont aménagés, l'expert statisticien est recruté, et les équipements acquis. L'équipe d'experts est actuellement de 9 experts dont 7 fonctionnaires.
- **Mise en place du système fonctionnel de coordination et de suivi.** Le système n'a pas été mis en place, mais un rapport d'analyse des 3 projets a été préparé (septembre 2004) et finalisé (novembre 2004) qui a été mis à la disposition de la mission.
- **Cartographie des interventions des programmes et des ONGs.** Cette activité n'a pas avancé et sera reportée en 2005.
- **Suivi des Projets.** La Cellule a participé à un grand nombre d'activités de chaque projet (missions de supervision, suivi et évaluations de micro-projets, etc.
- **Participation à des forums internationaux.** La Cellule a participé également à de nombreux forums.

29. **Projet de Plan d'action 2005.** Le budget disponible sur la convention est de 42 millions de Fcfa qui ne permet de financer que les charges fixes du Plan d'action 2005 proposé par la Cellule. Les autres activités sont financées sur le projet PAREP (financé par le PNUD). Compte tenu des besoins de financement pour les micro-projets, la mission n'a pas considéré la possibilité d'augmenter le montant de la présente Convention.

- Mise en place d'un système fonctionnel de coordination et de suivi. Il est attendu que la Cellule exécute les activités suivantes : (i)
- Création du Centre de Ressources.
- Cartographie des interventions.
- Mise en place du Système d'Information. N'est pas dans le budget de la Convention.
- Pérennisation de la Cellule. Prise en charge du financement de la Cellule par le Gouvernement.

Systeme d'Information sur la Pauvreté.

30. **Plan d'action 2004.** La mission a discuté le DAOI-SI qui sera révisé et soumis par l'AFDS pour avis de non objection de l'IDA.

VI. PERFORMANCES DU PROJET EN CE QUI CONCERNE LE COUT ET LA GESTION DU PROJET

Gestion financière

32. **Taux de décaissement et d'engagement.** La capacité de gestion de l'Agence est bonne. Au 30 novembre 2004, le crédit est décaissé à 54% (en tenant compte remboursements en instance). Au cours de l'année 2004, l'Agence a décaissé 29% du crédit. La somme totale des dépenses exécutées et engagées au titre de contrats fermes s'élève à 95% du crédit. L'année 2005 sera consacrée essentiellement à exécuter des contrats, conventions et accords de financement déjà engagés. La mission constate qu'en dépit d'un rythme soutenu de demandes de réalimentation, la trésorerie de l'Agence est asséchée entre deux demandes. Le défi sera de pouvoir décaisser les 46% du crédit restant en 2005, en même temps que commencera le remboursement de l'avance du Compte Spécial. 33.

33. **Plan prévisionnel de dépenses au 31 décembre 2005.**

34. **Réallocation des ressources selon les catégories du Crédit.**

35. **Performances du Projet en passation des marchés.** La mission félicite l'AFDS pour la constitution d'un rapport de suivi très détaillé sur les passations des marchés à base communautaire.

35. **Audit.** Le contrat de l'auditeur est arrivé à expiration. La mission confirmera, par un avis spécifique, la non objection de l'IDA pour la reconduction du contrat de l'auditeur. Il a été convenu que : (i) cet audit sera complété par un audit séparé de la gestion des ressources du Crédit par les Communautés ; (ii) l'AFDS recrutera, selon les procédures habituelles pour les audits, un auditeur spécifique pour donner une opinion sur cette gestion ; (iii) les TDR de cet audit seront transmis à la Banque avant le 31 décembre 2004.

VII. POLITIQUES DE SAUVEGARDE : QUESTIONS D'ENVIRONNEMENT

35. La mission a reçu une version révisée et datée de septembre 2004 du rapport intitulé « *Etude environnementale dans les zones d'intervention du projet* » réalisé par le consultant Papa Déthié Ndione. La mission recommande que les évaluations ex-post compoignent une évaluation du degré de respect des règles de gestion environnementale par les projets communautaires.

VIII. RESPECT DES ACCORDS JURIDIQUES

36. La mission a revu avec l'équipe de l'AFDS, les 28 accords juridiques qui lient le Gouvernement et la Banque et constaté que tous ces accords sont actuellement satisfaits.

X. SYSTEME DE SUIVI ET D'EVALUATION (S&E) DU PROJET

38. **L'exécution de la Composante 4 relative au suivi-évaluation est évaluée par la mission, en moyenne, non satisfaisante.** La Cellule de Suivi du DRSP au MEF a rempli ses objectifs de façon satisfaisante et a mis en place les dispositions pour sa pérennisation au delà du Projet. En revanche, le plan d'action de la DPS pour 2004 n'a pas été exécuté et la mission estime que le risque qu'il ne soit pas réalisé en 2005 est élevé, du fait que le plan d'action pour 2005 n'était pas prêt au moment de la mission. Le risque le plus élevé concerne les enquêtes de suivi dont l'importance est primordiale. Les activités Cellule de Suivi du MFDSSN pour atteindre son objectif principal – mise en place d'un système de suivi des projets de lutte contre la pauvreté — n'ont pas débuté et la mission estime que le risque qu'il ne soit pas en place à la fin 2005 est élevé. L'AFDS a : (i) réalisé une enquête de satisfaction des bénéficiaires : (i) commencé à mettre en place les éléments de son système de suivi, et (iii) lancé l'appel d'offres pour la sélection du fournisseur du Système d'Information (au bénéfice des 2 Cellules, de la DPS et de l'AFDS qui doit y intégrer les éléments de son système de suivi) qui est au stade de l'évaluation. Au cours de la mission, les modalités de l'évaluation ex-post des projets villageois a été arrêtée. La mission estime que le risque est élevé que, en dehors de la Cellule de Suivi du MEF, les autres éléments ne soient pas tous en place et fonctionnels avant le terme du projet. L'évaluation « non satisfaisante » sera réexaminée en juin 2005 à la lumière des progrès enregistrés.

39. **Enquête auprès des Bénéficiaires.** La mission félicite le Projet pour la qualité de l'enquête auprès des ménages. Le rapport final a été reçu en novembre 2004. L'enquête a été réalisée dans 4 régions auprès des 75 villages représentant 28% des villages bénéficiaires de la 1^{ère} vague de financements. La mission considère que l'enquête a été bien faite et fournit les informations recherchées pour guider l'action future.

38. **Système d'Information de Suivi de la Pauvreté.** La mise en place du SI dans le délai restant (avant le 31 décembre 2005) sera un défi majeur.

- **L'architecture du système** a été définie au cours de l'année 2003. L'architecture a été définie par un groupe de travail comprenant des représentants des 4 bénéficiaires du système (AFDS, Cellule de Suivi du MEF, Cellule de Suivi du MDSSN ; DPS/MEF). L'architecture comporte une plateforme de communication informationnelle et une plateforme technique.

- **Dossier d'appel d'offres SI.** L'appel d'offres a été lancé en septembre 2004 pour les 4 cellules. 12 offres ont été reçues. L'évaluation est en cours. Celle-ci est effectuée par un comité technique. L'évaluation des offres sera achevée au 31 décembre 2004. Le marché devrait être signé en janvier 2005. La durée estimée d'un tel contrat est de 6 mois.

- **Mise en œuvre du système d'information SI.** La durée estimée est de 6 mois. La mission recommande que : (i) l'AFDS s'assure que chaque structure prépare les données qui devront être entrées dans le SI (la plupart des informations sont déjà disponibles ; (ii) recruter des techniciens de saisie pour qu'ils soient en place au moment de la mise en place des équipements et du logiciel par la firme qui sera retenue.

39. **Système d'information de l'AFDS.** L'AFDS a déjà préparé des modules provisoires qui devront être ultérieurement reversés dans le module AFDS du Système d'Information ci-dessus. Les modules provisoires sont les suivants : (i) un module de suivi des projets qui permet d'enregistrer toutes les étapes de chaque sous-projet (sous forme de 13 fiches). (ii) renforcement des capacités ; (iii) passation des marchés ; (iv) suivi-évaluation participatif. La base de donnée du module 1 est actuellement à jour pour l'ensemble des micro- et sous-projets, pour toutes les régions sauf une. La base sera à jour avant le 31 décembre. La mission recommande :

- dans le module 1, de compléter la liste des fiches de collecte par une fiche sur l'exécution du micro- ou sous-projet qui fournisse des informations sur l'exécution des projets villageois, notamment l'exécution du projets villageois pour chaque catégorie : travaux, équipements, services de consultants et formations.
- Pour le module 1 : (i) d'éviter la double saisie des informations, d'abord sur Excel, puis sur la base ; (ii) de faire saisir les données financières dans la base par le personnel financier de l'Agence..

Evaluations du projet

39. **Architecture des évaluations.** L'évaluation se fera à deux niveaux principaux :

- **Premier niveau :** mesurer les indicateurs des OMD et les objectifs du DRSP, Indicateurs clés de performance du projet. Ces informations sont disponibles au niveau de l'agence
- **Deuxième niveau :** qualité des infrastructures, qualité des services, comportements des ménages, effets sur le capital social, effet les capacités, pérennisation ; satisfaction des bénéficiaires.

40. **Méthodologie.**

- **Couverture.** La liste des projets qui seront achevés au mois de mars seront enquêtés
- **Méthodologie.** L'enquête ex-post donnera également des informations sur l'impact. L'enquête doit fournir des informations sur : (i) module qualité technique, module enquête ménages (instrument le QUID), module OCB qui mesurera le capital social ; module village (instrument ESAM) et module d'évaluation des services, module capital social (au niveau ménages et au niveau des comités). Si possible avoir des questions identiques aux enquêtes de suivi de la pauvreté si elles sont disponibles à temps. *Utilisation des EPP.* Quels sont les indicateurs qui sont robustes et qui pourraient être choisis pour être remesurés à la fin du projet dans les villages touchés par le projet et dans les villages témoins, ce qui donnera une vision des résultats du projet AFDS. Il serait possible d'ajouter un module QUID (qui est utilisé aussi par le PNIR). *Villages témoins.* Ils restent à définir, éventuellement en liaison avec les villages témoins du PNIR.
- **Taille de l'enquête.** L'AFDS devra déterminer : (i) le nombre de villages à enquêter pour avoir un échantillon représentatif par type de projet, (ii) le nombre de ménages à enquêter par villages compte tenu de la taille moyenne des villages ;(iii) le nombre de sous-groupes (OCB) à enquêter par village. Ces éléments sont nécessaires avant de lancer la consultation de façon à ce que les .
- **TDR.** La mission n'a pas d'objection à ce que l'Agence recrute un consultant individuel (international) pour l'aider à préparer les TDR..

- *Délais.* (i) finalisation des TDR 31 décembre 2004; (ii) lancement de la consultation 1^{er} février; (iii) réception des offres 28 février; (iv) sélection de l'opérateur avec contrat signé avant le 15 mars 2005, (v) début de l'enquête 15 avril; (vi) fin de l'enquête 15 juillet; (vii) production du rapport provisoire 15 septembre; (viii) validation et rapport final. Tous les produits devraient être disponibles avant le quelles données sont disponibles sur le projet, quelles données de base, comment comparer. Quel échantillon ?

XI. RISQUES DU PROJET

42. La mission a examiné les risques du Projet estimés lors de sa préparation, à la lumière de la situation actuelle. La mission continue à estimer que les principaux risques initialement estimés sont actuellement résorbés par les mesures d'atténuation des risques qui figurent dans l'aide-mémoire de la RMO. Les risques étaient les suivants : (i) Faible capacité technique des OCB, des ONG et des firmes privées ; et (ii) Faible coordination entre les partenaires.

XII. COORDINATION MULTI-SECTORIELLE ET MULTI-PARTENARIALE

Coordination Multisectorielle.

43. **Coordination avec les Ministères/Organismes sous tutelle.** L'AFDS s'est fixé pour objectif de renforcer la coordination avec les Ministères Sectoriels de façon à ce que ces derniers considèrent pleinement que les activités de l'AFDS font partie intégrante de celles de leur secteur. L'avancement de cet objectif est les suivants:

- Avec le Ministère de l'Education : Constructions Scolaires. La mission a participé à une mission du MEN qui a permis de visiter des salles de classe réalisées, par le MEN sur financement du Gouvernement (BIC), par la Communauté Rurale de Sakal sur financement PNIR et la communauté villageoise de Thieppe sur financement AFDS. La mission a noté par ailleurs que l'Inspection Départementale (IDEN) de Foundiougne a transmis à l'AFDS, par lettre 174/IDEN/FO/S.G du 14 septembre 2004, un témoignage de satisfaction quant au niveau d'investissement (190 millions de Fcfa) réalisé par l'AFDS dans les Communautés Rurales de Dioissong, Keur Samba Gueye et la Commune de Foundiougne.
- Avec le Ministère du Développement Rural : à la suite de la lettre de l'ANCAR No1272 du 10 novembre 2003, l'AFDS et l'ANCAR (Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural) ont élaboré un projet de protocole d'accord en septembre 2004, pour développer un partenariat entre les deux agences. L'ANCAR est responsable de la composante Conseil Agricole et Rural du Programme des Services Agricoles et Organisations de Producteurs (PSAOP) qui est un des programmes majeurs du Gouvernement pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. La mission recommande que l'AFDS et l'ANCAR : (i) précisent les zones géographiques d'application du protocole ; (ii) préparent un plan d'action détaillé pour 2005 dans lequel les 2 partenaires préciseront la nature et les modalités de mise en œuvre des activités du programme 2005 de l'AFDS dans lesquelles l'ANCAR jouera un rôle, notamment dans l'exécution de la composante 2.
- Avec le Ministère de l'Industrie et de l'Artisanat : L'Institut de Technologie Alimentaire (ITA) a proposé (lettre No 1359/ITA/DRE/DG du 5 octobre 2004) une collaboration avec l'AFDS pour la promotion d'unités de transformation dans le domaine des produits locaux au bénéfice des populations cibles de l'AFDS. La mission constate que l'approche proposée par l'ITA est basée sur l'offre et ne s'inscrit pas dans l'approche de réponse à la demande des communautés. La mission n'a pas d'objection à ce que l'AFDS finance ce type de sous-projet dans la mesure où il serait proposé par des communautés après une approche participative sur le choix de leur sous-projet.
- Avec le Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement (MEA) : l'AFDS a signé, le 21 mai 2004, le protocole d'accord No 001/2004 entre le Programme de Gestion Intégré des Ressources Maritimes et Côtières (GIRMaC) pour un Appui au Programme de Reconversion des Communautés de Pêcheurs, pour un montant

de 2 millions de dollars financé par le Japon par un don JSDF. L'activité de l'AFDS sera de mettre en œuvre un programme de sous-projets d'accès aux services de base et aux services financiers, sur la base de son Manuel de Procédures, au bénéfice des communautés de pêcheurs visés par le GIRMaC.

45. **Programme Casamance (Zinguinchor).**

XIV. PREPARATION DE LA SUITE DU PROJET PFDS

46. **Etapes précédentes.** Deux ateliers ont déjà été réalisés pour faire des réflexions sur l'avenir du projet PFDS. Un premier atelier, organisé par l'AFDS, s'est tenu à Dakar en octobre 2004 sur le thème «Réflexion sur le Community-Driven Development» qui a réuni des représentants de plusieurs projets dont le PNIR et le PRN, du Gouvernement (notamment 1^{er} Ministère, Ministère de la Décentralisation) et des Collectivités Locales, et des associations d'élus locaux. Cet atelier a permis en mieux cerner la complémentarité entre la décentralisation vers les collectivités locales et le développement à la base. Un deuxième atelier a été organisé par le projet PNIR à Mbour en novembre 2004 pour examiner, à l'occasion de la préparation de la suite du projet, la problématique d'une convergence de plusieurs projets. Cet atelier a permis de bien identifier le

47. **Fusion entre le futur du PNIR le futur du PFDS dans un futur Projet National d'appui au Développement Local Participatif (PNDLP).** Le Gouvernement et la Banque se sont entendus pour que la suite du PNIR et de l'AFDS se fasse sous la forme d'un programme unique, d'échelle nationale fournissant un appui au Développement Local Décentralisé qui permette l'harmonisation des actions des deux appuis.

48. **Elements de réflexion.** La mission a participé à une séance de brainstorming organisée par l'AFDS à la quelle a participé également la DCEF du MEF. La séance a identifié un certain nombre d'éléments en ce qui concerne : (i) les acquis du PFDS, (ii) les attentes en ce qui concerne la fusion avec le PNIR ; (iii) les questions qui sont apparues au cours de la séance ; (iv) les éléments clés d'un programme national d'appui au Développement Local Participatif ; (v) les études à réaliser ; (vi) le calendrier (voir ci-dessous).

54. **Calendrier prévisionnel de la préparation du Projet national d'appui au Développement Local Participatif.** Pour éviter une rupture entre les projets, le calendrier prévisionnel pourrait se présenter comme suit : (i) lancement de la préparation : janvier 2005 ; (ii) mission d'identification : février 2005 ; (iii) concept note : mars 2005 ; (iv) pré-évaluation juin 2005 ; (v) évaluation-négociation septembre 2005 ; (vi) conseil d'administration décembre 2005 ; (vii) mise en vigueur janvier 2006.

XIV. PLAN D'ACTION

47. Le Plan d'Action ci-dessous a été convenu avec l'AFDS pour la mise en œuvre des décisions prises au cours de la Mission.

-	Finalisation des TDR pour l'évaluation ex-post	15 janvier 2005
-	Evaluation offres pour le Système d'Information	31 décembre 2004
-	Signature du contrat pour le Système d'Information	15 janvier 2005
-	Achèvement des Projets de Service de Base et de Développement Economique 1 ^{ère} vague	31 mars 2005
-	Signature dernier Accord de Financement pour Projet de Service de Base 2 ^{ème} vague	31 décembre 2004
-	Signature dernier Accord de Financement pour Projet de Développement Economique	31 décembre 2004

Dakar le 10 décembre 2004

Pour la Mission de la Banque

Pour l'AFDS

Serge Theunynck
Responsable du Projet

Khardiata Lo Ndiaye
Directeur Général

Annexe 1

Elements de réflexion pour un futur Programme d'appui au Développement Local Participatif Contribution de l'AFDS

1. Acquis principaux de l'AFDS à verser dans le futur PNDLP

- **Planification à la base basée sur les besoins avec appropriation par les communautés.** Le système AFDS met en confiance les communautés de base qui (i) expriment leur priorité et (ii) développent leur propre projet ; (iii) maîtrisent leur processus de développement villageois ; ce qui conduit à un taux élevé de satisfaction de la communauté.
- **La Stratégie Accélérée de Développement des Compétences (SADEC)** –a été testée dans 800 villages répartis dans 57 communautés rurales. décline en modules de formation. développe des compétences locales importantes dans les villages en planification locale, passation des marchés, gestion financière. Ce vivier des ressources humaines est disponible, il constitue un réservoir de « Facilitateurs locaux » qui peuvent appuyer aussi bien les communautés que les Collectivités locales. Les outils de formation es communautés qui ont bénéficié de la SADEC ont une bonne maîtrise des éléments ...
- **Accélération des processus.**
- **Les capacités au niveau des villages sont importantes.**
- **Transparence des flux financiers.** Les populations ont été habituées à suivre les flux financiers qui les concernent. Les enquêtes de satisfaction montrent que cette transparence est un élément important du succès du système.
- **Réseaux de communication intra- et inter communautaires.** Cette dimension du PFDS permet d'assurer la dimension de transparence. Les Présidents de Communautés Rurales (PCR) ont été responsabilisés dans la mise en œuvre de la communication inter-communautaires.
- **Ciblage de communautés pauvres.** Le système AFDS a fait la preuve que le mécanisme de ciblage a permis aux communautés pauvres de bénéficier d'un appui tout en réussissant à renforcer la mobilisation des bénéficiaires (pas d'effet pervers de ce mécanisme de discrimination positive).
- **Situation de référence au niveau village**
- **Utiliser l'outil de l'enquête de satisfaction.**

2. Attentes du PFDS dans la fusion avec le PNIR pour un programme national

- **Complémentarité entre les actions des CL et celles des communautés de base.** Par exemple, les activités de développement économique des communautés de base nécessitent
- **Définir un « paquet » minimum de services** qui devrait être fourni à toutes et s'assurer que les « arbitrages » de planification au niveau des CL ne conduise pas au rejet de financement d'un élément du paquet minimum, s'il est demandé par une communauté pauvre. Dans le paquet minimum de services, chacun des deux partenaires (CL et communauté de base) est armé pour fournir une partie des services de ce paquet.
- **Appropriation du processus de planification locale par les CL et leurs communautés.** Aujourd'hui, les acteurs des CL et communautaires ont une faible appropriation des PLD (souvent réalisé avec l'appui d'un consultant).
- **Adoption du principe de subsidiarité** pour distribuer les rôles et les responsabilités entre les ministères sectoriels, les CL et les communautés de base

3. Questions soulevées dans le brainstorming.

- **AGR.** Comment va se développer un programme d'appui aux AGR dans le cadre du développement local planifié par les CL ? Relations avec le PDL ?
- **Ciblage.** S'il y a un mécanisme de ciblage des pauvres dans le futur programme, quels seront les mécanismes du ciblage ? Le ciblage sera-t-il un ciblage défini au niveau central et appliqué par les CL ou les CL seront-elles responsables du ciblage à leur niveau ?
- **Accès direct au financement par les communautés de base.** Peut-on s'assurer que le projet garantira que les fonds qui sont destinés aux communautés de base arriveront bien jusqu'à ces communautés ?
- **Aspects juridiques.** La loi de décentralisation a transféré des blocs de responsabilité au CL. La notion de « participation » des communautés de base devrait être précisée à la lumière du principe de subsidiarité pour définir les conditions dans lesquelles les CL peuvent transférer certaines responsabilités à leurs communautés de base.
- **Maintenance des investissements.** L'atelier a demandé que la maintenance des investissements soit mieux considéré que dans les précédents projets.

4. **Eléments clés d'un programme national.** L'équipe de l'AFDS a conclu

- **Rôle du Ministère de la Décentralisation et des Collectivités Locales.**
- **Maintien d'un ciblage des communautés pauvres.** L'atelier a conclu à la nécessité de maintenir le principe du ciblage des communautés pauvres dans le programme général, ce qui implique.
- **Passage à l'échelle nationale.** L'hypothèse de l'atelier serait une couverture nationale avec un objectif de 6.000 villages en 5 ans dans les 320 CR, soit 40% des villages du pays. Dans les régions de Fatick, Kaolack, Louga, Kolda, les 200 facilitateurs sont actuellement capables de couvrir ces régions, soit les CR qui n'ont pas encore été touchées. Ce programme sera développé à moindre coût du fait de la prise en charge par les facilitateurs locaux. La question de la nécessité des opérateurs OADC pour l'animation du système est à questionner. Une option serait de maintenir des animateurs/superviseurs par zone. Ce sous-programme pourrait démarrer simultanément dans toutes les régions. Le dispositif actuel de formateurs juniors serait maintenu. Pour les régions de St Louis, Thies, Tambakunda, Matam, Djourbel, le processus est à démarrer à partir de rien. le programme nécessitera l'intervention des formateurs seniors et juniors, mais bénéficiera de l'existence des programmes dans les régions limitrophes. Compte tenu de l'expérience, acquise, les formateurs
- **Renforcement des capacités des communautés de base.** Dans les 57 CR le renforcement des capacités des communautés de base peut se faire selon un mécanisme
- **Coordination entre Collectivités Locales et communautés de base**
- **Coordination entre CL, communautés et ministères sectoriels.**
- **Investissements selon deux guichets :** (i) un guichet pour les investissements multivillages dont les financements seraient gérés directement par les CL ; et (ii) un guichet pour les investissements mono-villages dont les financements seraient gérés par les communautés de base elles-mêmes.
- **Traçabilité des flux de ressource** pour assurer la transparence et la responsabilité des acteurs.

5. **Etudes à réaliser.**

- **Coût comparatif sur les différentes approches et projets.** Il a été convenu qu'il est nécessaire que de faire l'analyse des coûts de structure et des coûts d'intermédiation des différents projets notamment PFDS et PNIR, mais aussi des projets financés par d'autres partenaires pour dégager les possibilités d'économies qui seront prises en compte dans la construction organisationnelle du futur projet.

- ***Schéma organisationnel approprié*** pour la mise en œuvre du futur programme. L'atelier a conclu qu'une étude sur un tel schéma est souhaitable pour permettre une prise de décision.
- ***Aspects juridiques du Développement Conduit pas les Communautés.***
- ***Paquet minimum de services.*** A partir des données de la DPS et de la Cellule de Suiuvi du MEF (Mme Traoré), il devrait être possible d'estimer le besoin global d'investissement, au niveau national, de la fourniture à toutes les communautés du paquet minimum de services. Il sera nécessaire de définir un seuil démographique minimum au dessous duquel le paquet minimum n'est plus une obligation de l'Etat (par exemple un minimum de 100 personnes dans le village).
- ***Etude sur les mécanismes de maintenance.***

Annexe 2

Accès des pauvres à la Microfinance

Note technique sur la préparation de la prochaine phase

Point de départ. Les demandes de sous-projets soumises par les OCB sont dans la majorité orientées vers des activités du secteur primaire notamment l'agriculture (14%), l'élevage (48%), la transformation (11%) et la commercialisation (24%) de produits agricoles et d'élevage. L'agriculture étant la principale activité économique de la population du Sénégal (60%) mais compte seulement pour 20% du PNB. La pauvreté est essentiellement rurale et 45% des ménages ruraux sont pauvres et 80 % des ménages pauvres vivent en milieu rural. La Lettre de Politique et la Stratégie Agricole mettent à juste titre l'accent sur la nécessité d'améliorer la sécurité alimentaire et de valoriser le potentiel de croissance du secteur rural. La tendance est également de créer une synergie entre les différentes opérations dans le secteur rural notamment du PFDS et du PNIR et dans la mesure du possible de les regrouper afin de créer une économie d'échelle. L'enjeu est à présent de traduire ces orientations politiques et stratégiques en un programme d'investissement concret et en un projet opérationnel. Puisque le volet « microfinance » du PFDS a enregistré des résultats encourageants et forts prometteurs au cours de ses quatre années d'exécution, la mission considère les leçons tirées de ce volet comme un point de départ précieux pour l'identification d'une nouvelle phase.

Plus spécifiquement, ces leçons soulignent que : (i) la coordination et la mise en œuvre des investissements productifs à travers des sous-projets décentralisés ne présentent pas de difficulté majeure si les ressources notamment financières et les compétences nécessaires (techniques, socio-organisationnelles, et managériales) sont mises à la disposition des acteurs locaux ; (ii) plusieurs types de prestataires de services (structures étatiques ou para-étatiques comme l'ANCAR, ONGs, bureaux d'études, consultants individuelles ; etc.) existent et peuvent être utilisés pour assurer des services d'appui et de transfert de connaissances qui répondent mieux aux besoins des producteurs ; (iii) l'approche participative est importante pour promouvoir une appropriation effective des investissements par les organisations de bénéficiaires et créer ainsi une condition favorable pour la pérennisation des activités ; (iv) la mobilisation des organisations de producteurs autour d'investissements productifs est un facteur clé pour stimuler la création d'emplois et la croissance économique en milieu rural ; (v) l'octroi de subvention pour les OCB a été justifiée dans les zones enclavées, pour des populations pauvres et vulnérables et où l'implantation de SFD n'aurait pas été viable ; et (vi) l'appui aux SFD a démontré qu'elles peuvent offrir commercialement des services financiers à des populations défavorisées si les moyens et les capacités leurs sont fournis. Puisque ces leçons reflètent des résultats positifs sur le terrain, la mission propose qu'elles constituent un élément central pour la définition des activités d'appui aux investissements productifs et aux activités génératrices de revenus envisagées dans le cadre de la deuxième phase.

Principes d'intervention

Sur la base des documents disponibles, de discussions avec une large gamme d'acteurs et d'observations directes sur le terrain, la mission considère qu'il est important de prendre en compte les points suivants pour définir les activités de la future phase :

- *Inscrire les AGR dans les plans de développement local, communautaire et sectoriels.* En effet, en plus de ses objectifs d'augmentation de revenus des principaux bénéficiaires, les AGR devraient également contribuer à l'atteinte d'objectifs de développement local, communautaire ou sectoriel notamment agricole.
- *Concentrer les investissements sur des filières porteuses et prioritaires en fonction des spécificités et de l'avantage comparatif de chaque région.* Le portefeuille de sous-projets d'investissement appuyés par

L'AFDS repose sur une approche basée sur l'offre et non sur la demande du marché. De ce fait, les investissements ont été sans doute trop dispersés pour avoir un impact visible à une échelle dépassant les sous-projets eux-mêmes. Il apparaît donc souhaitable de concentrer les investissements appuyés sur des filières qui répondent à des logiques de marché. Ces investissements qui devraient recevoir une forte proportion du financement ne doivent toutefois pas être exclusifs.

- *Couvrir les activités en amont et en aval de la production sur ces filières porteuses et prioritaires.* Des échanges avec les producteurs et autres acteurs concernés met en évidence l'importance d'un appui adéquat aux aspects commerciaux des activités de production agricole, y compris au stockage et à la transformation. L'importance d'un approvisionnement adéquat en intrants a également été soulignée. Par conséquent, il est nécessaire de s'assurer que les critères d'éligibilité des petits projets d'investissement permettent d'appuyer les activités en amont et en aval de la production, sur les filières prioritaires identifiées.
- *S'assurer que l'analyse financière est effectuée de manière systématique.* Les visites de terrain effectuées dans le cadre de la mission d'identification ont montré qu'une analyse financière systématique et mieux structurée des petits projets d'investissement appuyés par l'AFDS aurait probablement conduit à une conception plus réaliste de ces projets et aurait eu un impact positif sur les revenus générés. Le calcul du taux de rentabilité interne serait utile pour tester le réalisme des hypothèses de rendement, de coûts, de prix et de volume de marché, en particulier lorsqu'il n'existe pas de référence susceptible de servir de point de comparaison.
- *Promouvoir l'innovation technologiques à travers les sous-projets.* Un transfert approprié de technologies plus intensives, développées par la recherche agricole, est considéré comme un élément important pour augmenter la productivité agricole. Pour parvenir à cet objectif, il est important d'exposer systématiquement les producteurs aux innovations technologiques à travers des tests en milieu paysan et des parcelles de démonstration, mis en place et gérés en collaboration étroite avec la recherche. De même, il est important de développer des fiches techniques, avec la participation de la recherche (ISRA et ITA), afin de s'assurer que l'on dispose d'une base solide pour la conception technique des sous-projets appuyés par l'AFDS.
- *Accorder toute l'attention nécessaire au renforcement des capacités.* Etant données les capacités encore faibles des OCB, il est nécessaire de prévoir un programme intensif de renforcement des compétences dans le cadre du projet d'investissement envisagé. Les formations proposées aux organisations des producteurs porteraient notamment sur : (i) des thèmes spécifiques : aspects techniques, planification du travail, gestion de la qualité, marketing et commercialisation ; et (ii) des thèmes généraux, contribuant au renforcement institutionnel : socio-organisationnel ; gestion financière et comptabilité simplifiée ; épargne communautaire ; gestion d'un fonds de roulement et réinvestissement. La mission recommande aussi que les prestataires de service bénéficient d'un programme de renforcement des capacités afin qu'ils puissent délivrer des services de qualité. Une analyse des besoins en formation des prestataires de service devrait être rapidement menée afin de concevoir un programme de formation qui devrait être dispensé dans les meilleurs délais.
- *Continuer l'appui aux SFD afin qu'elles puissent fournir des services financiers aux populations cibles.* Cet appui devrait toujours se limiter au renforcement des capacités (formation, information, etc) et des moyens. Il faut surtout éviter de fournir des lignes de crédit aux SFD mais plutôt les aider à développer des produits financiers réellement adaptés aux besoins des clients cibles.

Rechercher une synergie avec les institutions de microfinance. Les institutions de microfinance du Sénégal témoignent qu'elles rencontrent actuellement des difficultés pour équilibrer l'épargne collectée avec un programme de crédit à moyen et long terme, en particulier pour ce qui est des investissements productifs dans les secteurs rural et agricole. Ce défi correspond à des risques importants (absence de garanties, aléas climatiques, risques commerciaux), à des coûts de transaction élevés associés avec la mise en place d'un portefeuille d'investissements dans le secteur agricole, et à instruments de financement qui ne sont pas adaptés à la durée d'un cycle de production agricole. Les institutions de micro-finance témoignent également qu'elles ne disposent pas des capacités institutionnelles nécessaires pour évaluer adéquatement la faisabilité et les risques liés aux

De71

investissements agricoles. Dans ce contexte, il apparaît opportun de rechercher une complémentarité plus systématique que par le passé entre des investissements financés par un programme de subvention partielle - dans le cadre du Projet - et un crédit au fonds de roulement apporté par des institutions de micro-finance. Ce type de montage réduirait à la fois les risques et les coûts de transaction pour les institutions de micro-finance qui cherchent à étendre leur portefeuille dans les secteurs rural et agricole. Dans le même temps, cela permettrait de faciliter et d'accélérer l'accès des producteurs à la micro-finance, ce qui est un des objectifs de l'AFDS. A travers une activité génératrice de revenus, le but consiste d'augmenter le revenu et la capacité d'épargne des populations pauvres et vulnérables afin qu'elles deviennent des clients crédibles pour les SFD. .

Avancement du Programme de Projets de Service de Base (Composante 1) Région de Kolda

1ère session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date de signature	Code du MP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
1	24/05/03	KDKD-IE001-02	KD	KD	Saré Bidji	GPF Kaoural Naforé	Fonç équip 1puits	EA	3 157 215	3 324 955	24/05/03	45%	10/10/03	30%	05/01/04	25%	Néant		05/09/03	0,00%	
2	24/05/03	KDKD-IE002-02	KD	KD	Saré Bilaly	GIE/GPF Naforé	Const équip case santé	ST	12 427 575	13 085 158	24/05/03	45%	06/01/04	27%	28/05/04	26%		0%	05/09/03	2,41%	
3	24/05/03	KDKD-IE003-02	KD	KD	Boguel	GIE Diatta Coumbly	Const équip case santé	ST	12 427 575	13 085 158	24/05/03	45%	24/08/03	27%	05/01/04	26%		0%	05/09/03	2,41%	
4	24/05/03	KDKD-IE004-02	KD	KD	Diassina	GIE de Diassina	Fonç équip 1puits	EA	3 817 923	4 021 273	24/05/03	47%	10/10/03	23%	06/01/04	23%		0%	05/09/03	7,15%	
5	24/05/03	KDKD-IE005-02	KD	KD	Kandio Kamako	GIE Dental Fouladou	Const équip 2 sal classe	ED	12 634 240	13 271 622	24/05/03	78%	10/10/03	16%	05/01/04	7%	Néant		05/09/03	0,00%	
6	24/05/03	KDKD-IE006-02	KD	KD	Kandio Kamako	GPF / GIE Kawral	Réhab 2 puits	EA	4 084 632	4 310 147	24/05/03	42%	06/01/04	36%	28/05/04	23%	Néant		05/09/03	0,00%	
7	24/05/03	KDKD-IE007-02	KD	KD	Médina Sadiouma	GIE Moussa Molo	Réfection magasin céréale	AG	4 249 500	4 473 346	24/05/03	19%	10/10/03	68%	05/01/04	13%	Néant		05/09/03	0,00%	
8	24/05/03	KDKD-IE008-02	KD	KD	Niandiyaye	GPF/GIE Thierno Pathé Koto	Const équip case santé	ST	12 427 575	13 085 158	24/05/03	45%	06/01/04	27%	19/08/04	26%		0%	05/09/03	2,41%	
9	24/05/03	KDKD-IE009-02	KD	KD	Niandiyaye	GIE (Wakkilare) AVD	Fonç équip 1puits	EA	3 157 215	3 324 955	24/05/03	45%	10/10/03	30%	05/01/04	25%	Néant		05/09/03	0,00%	
10	24/05/03	KDKD-IE010-02	KD	KD	Saré Sounkarou	GPF Walli Juulbe	Réfection 2 puits	EA	3 831 501	4 033 278	24/05/03	42%	10/10/03	35%	05/01/04	23%	Néant		05/09/03	-0,06%	
11	24/05/03	KDKD-IE011-02	KD	KD	Thiét	GIE Mata Kande	Fonç équip 1puits	EA	3 817 923	4 021 273	24/05/03	47%	10/10/03	30%	05/01/04	23%	Néant		05/09/03	0,00%	
12	24/05/03	KDKD-IE012-02	KD	KD	Médina Abdoul	GIE/GPF Naforé	Réhab 2 puits	EA	4 053 970	4 267 337	24/05/03	43%	06/10/03	34%	05/01/04	22%	Néant		05/09/03	0,00%	
13	24/05/03	KDKD-IE013-02	KD	KD	Diassina	GPF de Diassina	Const équip case santé	ST	12427575	13 085 158	24/05/03	45%	24/05/04	7%	28/05/04	27%		0%	05/09/03	21,41%	
TOTAL DMP 1				1	9	13	9 MP-IE et 4 MP-ASSB		92 524 419	97 388 819		48%		26%		22%	0%		4,14%		

2ème session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date de signature	Code du MP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
14	18/11/03	KDKD-IE-001-03	KD	KD	Hakkoundé Mou.	GIE Kawral	Fonç équip 1puits	EA	4 220 508	4 442 640	27/11/03	45%	06/07/04	32%		0%		0%	30/04/04	23%	
15	23/12/03	KDKD-IE-002-03	KD	KD	Dar Salam Dinga	GPF/GIE Maimouna Fall	Fonç équip 1puits	EA	3 932 524	4 140 019	30/12/03	48%	07/10/04	29%		0%		0%	30/04/04	22%	
16	18/11/03	KDKD-IE-003-03	KD	KD	Konadji	GPF/GIE Jokkére Endam	Fonç équip 1puits	EA	3 953 843	4 161 940	27/11/03	45%	02/06/04	32%		0%		0%	30/04/04	23%	
17	18/11/03	KDKD-IE-004-03	KD	KD	Massidy Oumar	GPF Massidy	Fonç équip 1puits	EA	4 164 033	4 383 191	27/11/03	50%	06/07/04	29%		21%		0%	30/04/04	0%	
18	18/11/03	KDKD-IE-005-03	KD	KD	Dibamang	GIE Kawral	Fonç équip 1puits	EA	3 636 064	3 827 435	27/11/03	43%	06/07/04	32%		24%		0%	30/04/04	0%	
19	18/11/03	KDKD-IE-006-03	KD	KD	Moutaba Abdoul	Wakkilaaré Abdoulaye	Fonç équip 1puits	EA	3 825 846	4 027 206	27/11/03	44%	02/06/04	32%		24%		0%	30/04/04	0%	
20	18/11/03	KDKD-IE-007-03	KD	KD	Linguédié	GIE Saumpudo Xati	Fonç équip 1puits	EA	4 781 296	5 032 945	27/11/03	47%	06/07/04	31%		22%		0%	30/04/04	0%	
21	23/12/03	KDKD-IE-008-03	KD	KD	Missirah Kou	GIE Wakkilaaré	Fonç équip 2puits	EA	15 841 095	16 676 678	30/12/03	42%	02/06/04	27%		31%		0%	30/04/04	0%	
22	18/11/03	KDKD-IE-009-03	KD	KD	Korop Maoundé	GIE Wakkilaaré	Fonç équip 2puits	EA	4 152 709	4 371 273	27/11/03	45%	02/06/04	32%		23%		0%	30/04/04	0%	
23	18/11/03	KDKD-IE-010-03	KD	KD	Médina Dème	GIE Kawral Béledé	Const équip Mag céréale	AG	8 746 794	9 207 151	27/11/03	32%	02/06/04	60%		0%		0%	30/04/04	8%	
24	23/12/03	KDKD-IE-011-03	KD	KD	Saré Dickel	GIE Kawral	Const équip case santé	ST	15 439 750	16 254 333	27/11/03	42%	02/06/04	27%		0%		0%	30/04/04	31%	
25	23/12/03	KDKD-IE-012-03	KD	KD	Miboubounda	Jokkére Endam Samba Deme	Const équip case santé	ST	15 571 845	16 391 678	30/12/03	42%	02/06/04	27%		31%		0%	30/04/04	0%	
26	18/11/03	KDKD-IE-013-03	KD	KD	Bodéyel	GPF/GIE Mamadou Balédo	Fonç équip 1puits	EA	3 379 421	3 557 285	09/04/04	42%	02/06/04	33%		25%		0%	30/04/04	0%	

Avancement du Programme de Projets de Service de Base (Composante 1) Région de Kaolack

1ère session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date signature	Code du MP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
7	19/05/03	KKKA-IE001-02	KK	KA	Port Ndrané	GIE Bok Sant Yalla	Const équip case santé	ST	9 821 124	10 338 344	06/06/03	50%	11/12/03	50%	Néant	0%	Néant	Néant	12/09/03	0%	
8	19/05/03	KKKA-IE002-02	KK	KA	Méou Ndlobène	GIE Bantaaré	Ext équip Case Santé	ST	4 090 910	4 351 812	06/06/03	52%	11/12/03	48%	Néant	0%	Néant	Néant	12/09/03	0%	
9	19/05/03	KKKA-IE003-02	KK	KA	Mbaye Mbaye	GIE El Hadj Omar Dramé	Const équip case santé	ST	9 821 124	10 338 344	06/06/03	50%	11/12/03	50%	Néant	0%	Néant	Néant	12/09/03	0%	
10	19/05/03	KKKA-IE004-02	KK	KA	Médina Lahine	GPF de Médina Lahine	Const équip case santé	ST	9 821 124	10 338 344	06/06/03	50%	11/12/03	50%	Néant	0%	Néant	Néant	12/09/03	0%	
11	19/05/03	KKKA-IE005-02	KK	KA	Harafat	GIE Deggo	Const mag stock cereal	AG	11 440 795	12 061 465	06/06/03	20%	20/10/03	48%	10/08/04	32%	Néant	Néant	12/09/03	0%	
1	19/05/03	KKKA-IE006-02	KK	KA	Yamane	Diappo Liguéy	Ac eau allg trvx puis fem	EA	12 196 850	12 846 850	06/06/03	52%		48%	Néant	0%	Néant	Néant	12/09/03	0%	
5	19/05/03	KKKA-IE007-02	KK	KA	Darou Thiamène	GIE Takku Liguéy	Ac eau allg trvx puis fem	EA	12 196 850	12 846 850	06/06/03	52%		48%	Néant	0%	Néant	Néant	12/09/03	0%	
2	19/05/03	KKKA-IE008-02	KK	KA	Taiba Vilanène	Bokk Liguéy	Ac eau allg trvx puis fem	EA	11 429 150	12 116 650	06/06/03	55%		45%	Néant	0%	Néant	Néant	12/09/03	0%	
3	19/05/03	KKKA-IE009-02	KK	KA	Ndakar	Section Villageoise	Ac eau allg trvx puis fem	EA	12 641 850	13 361 850	06/06/03	54%		46%	Néant	0%	Néant	Néant	12/09/03	0%	
4	19/05/03	KKKA-IE010-02	KK	KA	Mbélogne	And Deggo Gnoddy Kom Kom	Ac eau allg trvx puis fem	EA	12 641 850	13 361 850	06/06/03	54%		46%	Néant	0%	Néant	Néant	12/09/03	0%	
6	19/05/03	KKKA-IE011-02	KK	KA	Nadiyène Sadiakhou	GPF Sante El hadj Malik Dramé	Ac eau allg trvx puis fem	EA	12 641 850	13 361 850	06/06/03	54%		46%	Néant	0%	Néant	Néant	12/09/03	0%	
TOTAL				1	11	11	11 MP-IE		118 743 477	125 324 209		50%		47%		3%				0%	

2ème session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date signature	Code du MP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
15	22/11/03	KLMY219/IE-01/03	KK	KA	Touba Aly Mbenda	GIE Kawsara Fall	Const équip case santé	ST	11 950 447	12 605 197	07/01/04	52%		31%		0%		0%	11/12/03	17%	
16	22/11/03	KLMY219/IE-02/03	KK	KA	Yetty Kaye	GIE Yetty Kaye	Const équip case santé	ST	11 926 591	12 581 341	07/01/04	51%	10/08/04	32%		0%		0%	11/12/03	17%	
11	22/11/03	KLMY218/IE-03/03	KK	KA	Darou Mousty Ndawène	GIE Nax Jarinu	Const équip case santé	ST	12 039 750	12 694 500	07/01/04	51%	10/08/04	32%		0%		0%	11/12/03	17%	
19	22/11/03	KLMY219/IE-04/03	KK	KA	Belei Babou	GIE And Souxaly Belei Babou	Réhab équip 2 puits	EA	8 955 236	7 389 736	07/01/04	100%	Néant	0%	Néant	0%	Néant	0%	11/12/03	0%	
20	22/11/03	KLMY219/IE-05/03	KK	KA	Fass Ndiabardou	GIE Ram Daam	Réhab équip 2 puits	EA	13 075 265	13 771 005	07/01/04	68%		0%		0%		0%	11/12/03	32%	
18	22/11/03	KLMY219/IE-06/03	KK	KA	Darou Dame Leye	GIE Darou Dame Leye	Réhab équip 2 puits	EA	4 558 946	4 803 346	07/01/04	100%	Néant	0%	Néant	0%	Néant	0%	11/12/03	0%	
14	22/11/03	KLMY219/IE-07/03	KK	KA	Ngouye Diarraf Mouride	And Deggo Jeuf	Const équip case santé	ST	12 021 954	12 676 704	07/01/04	50%	10/08/04	33%		0%		0%	11/12/03	17%	
17	22/11/03	KLMY219/IE-08/03	KK	KA	Touba Galo	GIE Mixte de Touba Galo	Réhab équip 2 puits	EA	4 634 510	4 881 410	07/01/04	88%		0%		0%		0%	11/12/03	12%	
21	22/11/03	KLMY219/IE-09/03	KK	KA	Sobel Diam Diam	GIE Sobel Diam Diam 2	Réhab équip 2 puits	EA	4 558 946	4 803 346	07/01/04	100%		0%	Néant	0%	Néant	0%	11/12/03	0%	
13	22/11/03	KLMY219/IE-10/03	KK	KA	Darou Salam Nguéyène	GIE Sinthiou Rame	Const équip case santé	ST	12 021 954	12 676 704	07/01/04	50%	10/08/04	33%		0%		0%	11/12/03	17%	
12	22/11/03	KLMY219/IE-11/03	KK	KA	Coura Mouride	GIE Bokk Jomm	Const équip case santé	ST	11 966 897	12 621 647	07/01/04	51%	10/08/04	32%		0%		0%	11/12/03	17%	
TOTAL DMP 2				1	11	11	11 MP-IE		105 710 496	111 484 936		62%		22%		0%				16%	

3ème session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date signature	Code du MP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
28	11/12/03	KLMY218/IE-12/03	KK	KA	Dioulmack	Association des Jeunes	Réhab équip 1 puits	EA	4 758 184	5 011 434	12/01/04	68%		0%		0%		0%		32%	
36	11/12/03	KLMY218/IE-13/03	KK	KA	Médina Salam	GIE And Takku Liguéy	Réhab équip 1 puits	EA	5 533 202	5 848 202	12/01/04	74%		0%		0%		0%		26%	

3ème session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date signature	Code du MP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
22	11/12/03	KLMY218/IE-14/03	KK	KA	Darou Mosseu	GPF de Darou Mosseu	Réhab équip 2 puits	EA	8 321 611	8 775 411	12/01/04	76%		0%		0%		0%		24%	
23	11/12/03	KLMY218/IE-15/03	KK	KA	Médina Sambène	GPF Takku Ligguey	Const équip case santé	ST	11 926 591	12 581 341	12/01/04	51%	10/08/04	32%		0%		0%		17%	
38	11/12/03	KLMY218/IE-16/03	KK	KA	Yassy	GPF Takku Ligguey	Réhab équip 1 puits	EA	4 634 510	4 881 410	12/01/04	86%		0%		0%		0%		14%	
37	11/12/03	KLMY218/IE-17/03	KK	KA	Darou Salam	GIE Takku Ligguey	Réhab équip 2 puits	EA	8 199 318	8 648 818	12/01/04	75%		0%		0%		0%		25%	
26	11/12/03	KLMY218/IE-18/03	KK	KA	Nguérane Goumack	GPF And Nek Ben	Réhab équip 2 puits	EA	8 155 628	8 628 128	12/01/04	75%		0%		0%		0%		25%	
32	11/12/03	KLMY218/IE-19/03	KK	KA	Hanène	Section Villageoise	Const équip case santé	ST	11 944 211	12 598 961	12/01/04	52%	10/08/04	31%		0%		0%		17%	
24	11/12/03	KLMY218/IE-20/03	KK	KA	Sinhiou Kaffate	GPF Bokk Xalaat	Const équip case santé	ST	12 039 750	12 694 500	12/01/04	51%	10/08/04	32%		0%		0%		17%	
34	11/12/03	KLMY219/IE-21/03	KK	KA	Sare Sam Niangha	GIE des Jeunes	Const équip case santé	ST	12 096 402	12 751 152	12/01/04	52%		0%		0%		0%		48%	
21	11/12/03	KLMY218/IE-22/03	KK	KA	Ainoumane Dramé	Takku Ligguey	Fonç équip 1 puits	EA	13 581 467	14 373 371	12/01/04	67%		0%		0%		0%		33%	
25	11/12/03	KLMY218/IE-23/03	KK	KA	Darou Minam	GIE Jaappoo Ligguey	Réhab équip 1 puits	EA	4 776 344	5 043 244	12/01/04	67%		0%		0%		0%		33%	
27	11/12/03	KLMY218/IE-24/03	KK	KA	Pape Sabob	GIE Bok Jubbo	Réhab équip 1 puits	EA	4 634 510	4 881 410	12/01/04	88%		0%		0%		0%		12%	
35	11/12/03	KLMY218/IE-25/03	KK	KA	Nguérane Fass	GIE Takku Ligguey	Réhab équip 3 puits	EA	13 412 788	14 174 788	12/01/04	78%		0%		0%		0%		22%	
33	11/12/03	KLMY218/IE-26/03	KK	KA	Missira Thioyène	GIE Sante Yalla	Réhab équip 3 puits	EA	12 302 024	12 548 924	12/01/04	77%		0%		0%		0%		23%	
31	11/12/03	KLMY218/IE-27/03	KK	KA	Nguérane Fass Peulh	GIE Nguérane Peulh	Fonç équip 1 puits	EA	12 276 896	12 986 896	12/01/04	62%		0%		0%		0%		38%	
39	11/12/03	KLMY218/IE-28/03	KK	KA	Touba Wen Aéré	GPF Takku Ligguey	Réhab équip 1 puits	EA	4 609 814	4 860 714	12/01/04	69%		0%		0%		0%		31%	
30	11/12/03	KLMY218/IE-29/03	KK	KA	Maka Yop	Association des Femmes	Ext Réseau + Borne Font	EA	5 516 494	5 832 494	12/01/04	83%		0%		0%		0%		17%	
29	11/12/03	KLMY218/IE-30/03	KK	KA	Médina Degouye	GIE Sant Yalla	Ext Réseau + Borne Font	EA	5 516 494	5 832 494	12/01/04	83%		0%		0%		0%		17%	
TOTAL DMP 3			1	2	19	19	19 MP-IE		164 236 238	172 933 692		59%		7%		0%		0%		26%	

4ème session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date signature	Code du MP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
42		KLKA/IE-001/04	KL	KA	Lour Escale	GIE Deggo	Transf foyer femme en centre multifonctionnel	Ed	16 529 394	17 421 594	31/08/04	46%		0%		0%		0%		52%	
43		KLKA/IE-002/04	KL	KA	Ngainthe Pathe	GPF El Hadji Khathile Sy	Réhab école+constr mur de clôture	Ed	12 762 231	13 464 959	31/08/04	82%		0%		0%		0%		18%	
44		KLKA/IE-003/04	KL	KA	Touba Alia	Dahira Mame Diarra	constr+equip mag de stockage	SE	11 233 320	11 839 570	31/08/04	68%		0%		0%		0%		32%	
45		KLKA/IE-004/04	KL	KA	Ngouye Diéry	GIE Entente Deggo	constr mur de clot+equip de l'école	Ed	13 142 819	13 905 414	31/08/04	51%		0%		0%		0%		49%	
46		KLKA/IE-005/04	KL	KA	Missira	GIE Nax Jarinu	constr hall marché+bloc sanitaire	SE	14 781 212	15 776 372	31/08/04	67%		0%		0%		0%		33%	
47		KLKA/IE-006/04	KL	KA	Koungheul Escale	GPFand Suxall Escale	équip poste de santé	ST	7 026 447	7 398 260	26/08/04	60%		0%		0%		0%		40%	
48		KLKA/IE-007/04	KL	KA	Mali	ASCWalidaane	équip comité de salubrité+éduc environn	Ass	6 508 225	6 858 225	26/08/04	60%		0%		0%		0%		40%	
49		KLKA/IE-008/04	KL	KA	Koungheul Ville	GIE Kasewo	constr garderie communautaire+cas e nutritionn	ST	17 971 840	18 990 615	26/08/04	60%		0%		0%		0%		40%	
50		KLKA/IE-009/04	KL	KA	Koungheul Santhie	ASC Nexté	constr+équip centre socio éducatif	Ed	17 473 650	18 629 390	26/08/04	64%		0%		0%		0%		36%	
51		KLKA/IE-010/04	KL	KA	Campement	Association des jeunes de campement	Extens réseau adduct eau+constr born fontaines	EA	7 028 699	7 627 799	26/08/04	60%		0%		0%		0%		40%	
52		KLKA/IE-011/04	KL	KA	Diamaguene	GIE mixte Mbayenne	Extens du réseau adduct eau+constr bornes fontaines	EA	6 227 691	6 608 086	26/08/04	60%		0%		0%		0%		40%	
53		KLKA/IE-012/04	KL	KA	Bamba Modou Coura	GIE Bokk yakaar jubo Liggéy	Constr+Equip foyer des femmes	SC	17 681 190	18 634 650	26/08/04	60%		0%		0%		0%		40%	
54		KLKA/IE-013/04	KL	KA	Touba Darou Salam	GIE wakeur Serigne Sailou	Constr+Equip case de santé	ST	19 560 500	20 590 000	26/08/04	75%		0%		0%		0%		25%	

5ème session d'évaluation des Micro-Projets approuvés

5ème session d'évaluation des Micro-Projets approuvés																					
N°	Date signature	Code du MP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
TOTAL DMP 5					30	30 OCB			377 037 466	410 003 248		0%		0%		0%		0%		0%	

Avancement du Programme de Projets de Service de Base (Composante 1) Région de Fatick

1ère session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date signature	Code du MP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
1	17/05/03	FKFD-ASSB001-02	FK	FD	Foundiougne	Association relais Foundiougne	Equip mat relais santé	ST	3 477 500	3 477 500	17/05/03	18%	23/09/03	64%		0%	0%	0%	05/09/03	18%	
2	17/05/03	FKFD-ASSB002-02	FK	FD	Diossong	Association relais Diossong	Equip mat relais santé	ST	3 482 750	3 482 750	17/05/03	18%	23/09/03	62%		0%	0%	0%	05/09/03	19%	
3	17/05/03	FKFD-IE001-02	FK	FD	Sorom	GIE de Sorom	Const équip case santé	ST	10 605 520	11 184 227	17/05/03	33%	25/09/03	24%	06/01/04	44%	Néant	0%	05/09/03	0%	
4	31/12/03	FKFD-IE002-02	FK	FD	Tallene	GIE mixte de Tallene	créat pépinière villageoise	EN	12 722 071	13 396 814	07/01/04	61%		0%		0%	0%		39%		
5	17/05/03	FKFD-IE003-02	FK	FD	Alnoumane	GIE Kébé Alnoumane	Const équip mag stockage	AG	8 754 263	9 252 147	17/05/03	25%	23/09/03	55%	13/04/04	20%	Néant	0%	05/09/03	0%	
6	17/05/03	FKFD-IE004-02	FK	FD	Ndiagane Barka	GIE des jeunes	Const équip mag stockage	AG	8 754 263	9 252 147	17/05/03	25%	12/08/03	54%	03/02/04	20%	0%	0%	05/09/03	1%	
7	23/12/03	FKFD-IE005-02	FK	FD	Sante Yalla	GIE Sante Yalla des handicapés	Const centre de form hndcp	HC	19 919 611	22 052 111	20/10/03	22%	02/04/04	28%	31/08/04	50%	Néant	0%	05/09/03	0%	
8	17/05/03	FKFD-IE006-02	FK	FD	Diossong	GIE El Hadji Omar Cissé	Const halle marché	CO	18 983 276	19 990 906	17/05/03	28%	23/09/03	49%	03/02/04	23%	Néant	0%	05/09/03	0%	
9	17/05/03	FKFD-IE007-02	FK	FD	Niassene	GIE DEGGO	Const 2 salles classe	ED	9 798 748	10 337 287	08/06/03	24%	25/09/03	63%	13/04/04	14%	Néant	0%	05/09/03	0%	
10	17/05/03	FKFD-IE008-02	FK	FD	Keur Ayip Ka	GIE "Jokko"	Const latrines clôt école	ED	8 494 671	9 006 021	17/05/03	68%	30/12/03	82%	néant	0%	Néant	0%	05/09/03	0%	
Total MP1					8	9	7 MP-IE et 2 MP-ASSB		104 992 673	111 431 890		33%	38%	23%	0%				6%		

2ème session d'évaluation / Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date signature	Code du MP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
11	31/12/03	FKFD-ASSB012-03	FK	FD	Quartier Escalé	APE/EM Hélène Sandé	Rembai équip école mat	ED	3 492 500	3 492 500	30/12/03	100%	néant	0%	néant	0%	néant	0%		0%	
12	31/12/03	FKFD-IE010-03	FK	FD	Ndangane	GPF « Namdy »	Const 2 sal clas sanit clôt àq gardri	ED	19 076 591	20 128 751	30/12/03	45%		0%		0%	0%		55%		
13	31/12/03	FKFD-IE011-03	FK	FD	Thiamène	CC AID de Thiamène	Const 2sall class+burdir+sanit	ED	19 814 523	20 864 523	30/12/03	33%	11/10/04	57%		0%	0%		9%		
14	31/12/03	FKFD-IE013-03	FK	FD	Quartier HLM	ASC Espérance/Entente jeun	Const mur clôt terrain sport	SP	19 911 550	20 961 550	30/12/03	35%	11/10/04	55%		0%	0%		10%		
15	31/12/03	FKFD-IE014-03	FK	FD	Quartier Thiarakhollé	APE/EP Tafsir Birane Coun Thiam	Rembai cour, const/équip cuis	ED	14 702 013	15 480 513	30/12/03	53%	31/08/04	41%		0%	0%		6%		
16	31/12/03	FKFD-IE015-03	FK	FD	Keur Samba Noso	Ass villageoise de KSNoso	Const case santé	ST	14 659 977	15 438 814	30/12/03	50%	31/08/04	42%		0%	0%		8%		
17	31/12/03	FKFD-IE016-03	FK	FD	Keur Ousseynou Dieng	GPF « Juboo »	Const mur clôt + cuis + sanit	ED	17 901 350	18 850 248	30/12/03	37%	31/08/04	20%	08/09/04	33%		0%	10%		
18	31/12/03	FKFD-IE017-03	FK	FD	Keur Samba Guéye	APE école/GPF Bok Xol	Const 2 sal clas+ burdir+mur clôt	ED	19 582 063	20 636 373	30/12/03	38%	11/10/04	52%		0%	0%		10%		
19	31/12/03	FKFD-IE018-03	FK	FD	Keur Ndianko	GPF « Deggo »	Const 2 born font+ conduit	EA	11 336 335	11 936 335	30/12/03	46%	31/08/04	44%		0%	0%		10%		
20	31/12/03	FKFD-IE019-03	FK	FD	Karang	Comité de santé du poste	Réhab équip poste santé	ST	18 139 612	19 155 487	30/12/03	52%	31/08/04	40%		0%	0%		8%		
21	31/12/03	FKFD-IE020-03	FK	FD	Ndrané Macoumba	GIE « Guediane »	Fonc 1 puits, const 2 abreu	EA	8 243 500	8 880 000	30/12/03	51%	11/10/04	40%		0%	0%		9%		
22	31/12/03	FKFD-IE021-03	FK	FD	Diagane Keur Gadji	Ass villag DK Gadji	Const 2 sall class + latrin	ED	12 630 259	13 299 245	30/12/03	58%	31/08/04	33%		0%	0%		9%		
23	31/12/03	FKFD-IE022-03	FK	FD	Ndrané Macoumba	GIE mixte « Yoonndial »	Fonc équip 1 puits	EA	9 126 000	9 610 000	30/12/03	51%	31/08/04	40%		0%	0%		9%		
24	31/12/03	FKFD-IE023-03	FK	FD	Ndianka Aly	AVD Ndianka Aly	Const mag stockage	AG	11 058 740	11 642 976	30/12/03	50%	31/08/04	41%		0%	0%		9%		
25	31/12/03	FKFD-IE024-03	FK	FD	Ndiayène Youssoup	GIE /« Deggo »	Const mag stockage	AG	11 058 740	11 642 976	30/12/03	50%	31/08/04	41%		0%	0%		9%		
26	31/12/03	FKFD-IE025-03	FK	FD	Quartier HLM	Groupement « Jamra »	Const 1 sall class+ mur de clôt	ED	13 288 138	14 005 298	30/12/03	49%	11/10/04	43%		0%	0%		9%		
27	31/12/03	FKFD-IE026-03	FK	FD	Keur Birane Khorédia	GIE « Sugail Jaboot Gi »	Const 65 latrines familiales	EA	13 256 224	14 014 849	30/12/03	58%		0%		0%	0%		42%		
28	31/12/03	FKFD-IE027-03	FK	FD	Ndorong Sérère	GIE mixte jeunes Guy Gui	Achévet foyer polyvalent	FP	12 804 843	13 516 218	30/12/03	57%	31/08/04	33%		0%	0%		10%		
29	31/12/03	FKFD-IE028-03	FK	FD	Ndagane Mbelgor	Groupmt Jamra Ndalans	Const digue protection	EN	19 602 492	20 702 892	30/12/03	62%		0%		0%	0%		38%		
Total MP 2				1	20	21	20 MP-IE et 1 MP-ASSB		269 685 450	284 057 548		48%	34%	2%	0%				16%		

3ème session d'évaluation des Micro-Projets en cours

De71

page 38 de 71

TOTAL DMP 3

4ème session d'évaluation des Micro-Projets en cours

N°	Date de signature	Code du MP	Région Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
										Date	%	Date	%			Date	%			
61	18/10/04	FKFD IE 061/04	FK	FD	Médina Kébé	Association Villageoise	Const+équip mag stockage	AG	11 875 601	12 504 337										
62	18/10/04	FKFD IE 062/04	FK	FD	Keur Yoro Diop	Association Villageoise	Const+équip mag stockage	AG	11 875 601	12 504 337										
63	18/10/04	FKFD IE 063/04	FK	FD	Ndienguene Ndongo	GIE Mixte Ndenguene Ndongo	Const+équip mag stockage	AG	11 875 601	12 504 337										
64	18/10/04	FKFD IE 064/04	FK	FD	Keur Andallah Wilane	AVD de Keur Andallah Wilane	Constr'équipt 2 salles classe + bur directeur + latrines	ED	13 871 571	14 602 369										
65	18/10/04	FKFD IE 065/04	FK	FD	Mbamougou Momar	Association Villageoise	Const+équip mag stockage	AG	11 875 601	12 504 337										

De71

page 39 de 71

4ème session d'évaluation des Micro-Projets en cours

TOTAL DMP 4	1	32	32 OCB	32 MP-IE	417 878 335	440 024 376	0	0	0	0	0	0
-------------	---	----	--------	----------	-------------	-------------	---	---	---	---	---	---

5ème session d'évaluation des Micro-Projets en cours

N°	Date de signature	Code du MP	Région Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1	Paiement tranche 2	Paiement tranche 3	Paiement 4ème et dernière tranche	Data fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (compte formation s)
										Date %	Date %		Date %			
		KFDIE068/04	FK FD	Passy Mbitiyène	AVD de Passy Mbitiyène	Construction de 26 latrines LCM	EA	10 665 108	11 226 643							
		KFDIE092/04	FK FD	Bassoul	AVD de Bassoul	Réhabilitation du poste de santé	ST	19 251 183	20 274 933							
		KFDIE093/04	FK FD	Falia	GIE Falia Ngo Sarr	Construction et Equipement d'un puits avec borne fontaine	EA	14 899 800	15 684 000							
		KFDIE099/04	FK FD	K S Niokhouba	AVD de Keur Seet Niokhouba	Construction de 15 latrines LCM	EA	6 791 387	7 148 833							
		KFDIE0100/04	FK FD	Thianda Thissé	AVD de Thianda Thissé	Construction de 32 latrines LCM	EA	12 851 766	13 528 176							
		KFDIE0101/04	FK FD	Thiékéne	AVD de Thiékèné	Construction et Equipement magasin de stockage	AG	12 164 317	12 804 337							

5ème session d'évaluation des Micro-Projets en cours

N°	Date de signature	Code du MP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%			Date	%			
		FKFDIE0102/04	FK	FD	Thiamène Sathlé	AVD de Thiamène Sathlébo	Fonçage d'un puits et construction de 2 abreuvoirs	EA	9 120 000	9 600 000											
		FKFDIE0103/04	FK	FD	Keur S Diané	AVD de Keur Saloum Diané	Construction et équipement d'un centre de formation	FP	14 816 468	15 596 282											
		FKFDIE0104/04	FK	FD	Ndiobène Ndiassé	AVD de Ndiobène/Ndiassé-LCM	Construction de 16 latrines LCM	EA	6 807 688	7 183 893											
		FKFDIE0105/04	FK	FD	Keur Baka Diaw	AVD de Keur Baka Diaw	Construction de 25 latrines LCM	EA	10 356 317	10 901 388											
		FKFDIE0107/04	FK	FD	Dionewar	GIE "NDIARR"	Construction d'une digue de protection	EA	17 860 000	18 800 000											
		FKFDIE0108/04	FK	FD	Niodior	GIE "Djihor"	Construction d'une digue de protection	EA	19 645 285	20 679 250											
		FKFDIE0109/04	FK	FD	Siwo	GIE Mixte "Baak Coosan"	Construction d'une digue de protection	EA	19 535 465	20 563 650											
		FKFDIE0110/04	FK	FD	Thiallane	AVD de Thiallane	Aménagement site de fumage	PE	14 789 994	15 568 415											
		FKFDIE0111/04	FK	FD	Bassar	AVD de Bassar	Construction et équipement d'un foyer socio culturel	FP	18 823 149	19 813 848											
		FKFDIE0112/04	FK	FD	K Amath Seune	GIE Villageois/Keur Amath Seune	Construction de 42 latrines LCM	EA	14 805 409	15 584 709											
		FKFDIE0113/04	FK	FD	K Bacary Camara	AVD de Keur Bacary Camara	Construction et Equipement magasin de stockage de céréales locales	AG	12 164 317	12 804 337											
		FKFDIE0114/04	FK	FD	Diogane	AVD de Diogane	Réhabilitation du poste de santé	ST	14 810 796	15 590 316											
		FKFDIE0115/04	FK	FD	Ndiop Ndienguène	AVD de Ndiop Ndienguène	Construction et Equipement magasin de stockage	AG	12 804 337	13 444 357											
		FKFDIE0116/04	FK	FD	Bambadalla	AVD de Bambadalla Kontayenne	Construction et Equipement magasin de stockage	AG	12 164 317	12 772 532											
		FKFDIE0117/04	FK	FD	Keur Mariane	AVD de Keur Mariane	Fonçage d'un puits équipé d'une pompe	EA	9 732 750	10 245 000											
		FKFDIE0118/04	FK	FD	K Seyni Gueye II	AVD de Keur Seyni Gueye II	Construction de 30 latrines LCM	EA	12 395 638	13 048 040											
		FKFDIE0119/04	FK	FD	Ndiaw Malick	AVD "Bok Diom"	Construction de 38 latrines LCM	EA	14 805 409	15 584 709											
		FKFDIE0120/04	FK	FD	K Lahine Sokhna	AVD de Keur Lahine Sokhna	Adduction d'eau potable avec pose de 4 BF + abreuvoir	EA	12 189 000	12 846 000											
		FKGOIE0121/04	FK	GO	Khaye Barka	GIE And Jeff	Adduction d'eau potable avec pose d'une BF	EA	14 421 081	15 921 081											
		FKGOIE0122/04	FK	GO	Bountou Mbar	GIE Bokk Jom	Adduction d'eau potable avec pose d'une BF	EA	10 956 555	12 206 555											
		FKGOIE0123/04	FK	GO	Daby Ngama	Soukhali Sap Gokh	Adduction d'eau potable avec pose d'une BF	EA	14 752 836	16 302 836											
		FKGOIE0124/04	FK	GO	Déguerre 1 Keur	GIE Bokk Défar Sa Réw	Adduction d'eau potable avec pose d'une BF	EA	9 069 636	10 319 636											
		FKGOIE0125/04	FK	GO	Gasselle	GIE Dégo de Gasselle	Construction et équipement de 2 salles de classe et de latrines à deux box	ED	13 923 298	14 656 103											
		FKGOIE0126/04	FK	GO	Djengui	GIE de Djengui	Adduction d'eau potable avec pose de 2 BF	EA	7 010 303	7 760 303											
		FKGOIE0127/04	FK	GO	Bène K Madoumbé	GIE Bokk Pasteef	Réhabilitation et équipement de puits	EA	5 800 346	6 105 627											
		FKGOIE0128/04	FK	GO	Mayaye	GIE Takku Liggey	Const mur clôture, 1 logement directeur + latrines à 2 box	ED	11 326 004	11 922 109											
		FKGOIE0129/04	FK	GO	Bané	AVD de Bané	Adduction d'eau potable avec pose d'une BF	EA	8 783 727	9 783 727											
		FKGOIE0130/04	FK	GO	Salohé	GIE Bokk Jom	Adduction d'eau potable avec pose d'une BF	EA	13 792 247	15 292 247											
		FKGOIE0131/04	FK	GO	Baol Ellimane	GIE "Sonn Jariniou"	Adduction d'eau potable avec pose d'une BF	EA	13 882 127	15 382 127											
		FKGOIE0132/04	FK	GO	Araldé Diabel	GIE Mboka Toor Ndef Leng	Adduction d'eau potable avec pose d'une BF	EA	14 337 141	15 887 141											
		FKGOIE0133/04	FK	GO	Namary Samba	Bamtaré Legnol	Adduction d'eau potable avec pose d'une BF	EA	14 680 562	16 680 562											
		FKGOIE0134/04	FK	GO	Borty	GIE Jabb Golladé	Adduction d'eau potable avec pose d'une BF	EA	14 106 827	15 606 827											
		FKGOIE0135/04	FK	GO	Namass	GIE de Namass	Adduction d'eau potable avec pose d'une BF	EA	14 111 321	15 611 321											
		FKGOIE0136/04	FK	GO	Oourour	GIE Bokk Xalat	Adduction d'eau potable avec pose d'une BF	EA	7 797 315	8 547 315											
				1	240 villages	40 OCB			513 001 226	549 279 166		0		0		0		0		0	

Avancement du Programme de Projets de Service de Base (Composante 1) Région de Louga

1ère session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date signature	Région Département Code du MP	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépendu	Date clôture (y compris formations)
									Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
1	21/05/03	LG KE ASSB001-02	Mérina Ndiaye	Groupeement DEGGO	Répa Pompe manuelle	EA	3 303 910	3 303 910	06/06/03	73%	14/04/04	27%		0%	Néant		05/09/03	0%	
2	21/05/03	LG KE ASSB002-02	Fordiokh Wolof	Groupeement Bokk Jéf	Répa Pompe manuelle	EA	3 303 910	3 303 910	06/06/03	73%	14/04/04	27%		0%	Néant		05/09/03	0%	
3	21/05/03	LG KE ASSB003-02	Coki Diop	GPF village Coki Diop	Répa Pompe manuelle	EA	3 303 910	3 303 910	06/06/03	73%	14/04/04	27%		0%	Néant		05/09/03	0%	
4	21/05/03	LG KE ASSB004-02	Pal Mbaor	GPF village Pal Mbaor	Répa Pompe manuelle	EA	3 303 910	3 303 910	06/06/03	73%	14/04/04	27%		0%	Néant		05/09/03	0%	
16	29/10/03	LG KE IE001-02	Thieurgine	GIE ass And Jappo Liggey	Cons mag stock produits agric	AG	11 473 445	12 080 392	04/11/03	12%	14/04/04	57%		0%	0%		05/09/03	32%	
5	21/05/03	LG KE IE002-02	Santhiou Djinakh	Groupeement des Femmes	Réh équip case santé	ST	9 935 690	10 516 326	06/06/03	8%	23/09/03	37%	31/03/04	55%	Néant		05/09/03	0%	
7	21/05/03	LG LI IE003-02	Danthialy	Groupeement Dioubo	Cons équip case santé	ST	13 253 801	13 951 371	06/06/03	42%	02/06/04	49%		0%	0%		05/09/03	9%	
14	29/10/03	LG KE IE004-02	Tébène 2	GIE JOKKERE ENDAM	Cons équip case santé	ST	17 465 890	18 385 137	04/11/03	18%	09/06/04	44%		0%	0%		05/09/03	38%	
8	21/05/03	LG LI IE005-02	Touba Oldou	GIE Ndiofor	Const équip salle class	ST	15 892 717	16 729 177	06/06/03	47%	04/11/03	31%	14/04/04	22%	Néant		05/09/03	0%	
6	21/05/03	LG KE IE007-02	Maka Diop	GPF And Jéf	Cons équip case santé	ST	14 305 208	15 074 825	06/06/03	8%	23/09/03	41%	31/03/04	52%	Néant		05/09/03	0%	
9	21/05/03	LG LI IE007-02	Gassane Sérère	Groupeement Bokk Jom 1	Cons équip case santé	ST	13 253 801	13 951 371	06/06/03	42%	04/11/03	49%	14/04/04	9%	Néant		05/09/03	0%	
15	20/10/03	LG KE IE008-02	Thieppe	Groupeement Bokk Xalatt	cons/eq sall class+ clôt+ add eau+ latr	ED	18 017 541	18 969 037	20/10/03	9%	14/04/04	78%		0%	0%		05/09/03	13%	
10	21/05/03	LG LI IE009-02	Guélodé Diop	GIE Takku Bokk Jom Liggey	Réh équip case santé	ST	10 853 276	11 424 506	06/06/03	36%	08/03/04	51%		0%	0%		05/09/03	13%	
11	21/05/03	LG LI IE011-02	Medina Nguéyène	GIE Medina Nguéyène	Cons équip case santé	ST	13 253 801	13 951 371	06/06/03	42%	08/03/04	49%		0%	0%		05/09/03	9%	
12	21/05/03	LG LI IE012-02	Sanghé	GIE Sanghé	Réh équip case santé	ST	10 731 768	11 296 603	06/06/03	42%	04/11/03	46%	14/04/04	12%	Néant		05/09/03	0%	
13	21/05/03	LG LI IE013-02	Gassane Dabé	Association Dental	Cons équip sall class	ED	10 711 686	11 275 461	08/03/04	27%		0%		0%	0%		05/09/03	73%	
TOTAL CTE1/DMP										31%		44%		11%				14%	

2ème Session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date signature	Région Département Code du MP	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépendu	Date clôture (y compris formations)
									Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
17	23/12/03	LG KE IE001 - 03	Mérina Thidé	GPF Thidé	Cons parc de vaccination	EL	6 164 730	6 489 190	08/03/04	42%		0%		0%			01/05/04	58%	
18	23/12/03	LG KE IE002 - 03	Mérina Thioussé	Dahira de Thioussé	Cons mag stock agric	AG	11 322 256	12 080 391	08/03/04	43%		0%		0%			01/05/04	0%	
19	23/12/03	LG KE IE003 - 03	Khoyoye	Groupeement Kawral Mijooj	Const'équip école franco-arabe+latrine	ED	18 294 479	19 257 347	08/03/04	38%		0%		0%			01/05/04	62%	
20	23/12/03	LG KE IE004 - 03	Bélel Gholoky	GPF Bokk Diom	Const cantine scolaire + latrines	ED	11 101 108	11 713 157	08/03/04	42%		0%		0%			01/05/04	58%	
21	23/12/03	LG KE IE005 - 03	Koba	GPF de Koba	Add eau /forage Touba Mérina	EA	16 776 950	17 663 950	08/03/04	49%		0%		0%			01/05/04	51%	
22	23/12/03	LG KE IE006 - 03	Yoro Peulh	GPF Sope Khadim	Const'équip salle class+latrines	ED	18 704 504	19 647 897	08/03/04	37%		0%		0%			01/05/04	63%	
23	23/12/03	LG KE IE007 - 03	Nimzatt	Bokk Jom Nimzatt	Add eau /forage Touba Mérina	EA	16 776 950	17 663 950	08/03/04	49%		0%		0%			01/05/04	51%	
24	23/12/03	LG KE IE008 - 03	Sine Ndiaye	GIE/Bokk Jom Takku Liggeey	Const'équip école franco arabe	ED	18 500 840	19 438 567	08/03/04	17%		0%		0%			01/05/04	83%	
25	23/12/03	LG KE IE010 - 03	Kobaréne	GPF de Kobaréne	Const mag stock agric	AG	11 322 256	12 080 392	08/03/04	43%		0%		0%			01/05/04	57%	
26	23/12/03	LG KE IE012 - 03	Touba Mérina	ASC Sope Sérigne Fallou	Const centre format polyvalent	FO	19 908 922	20 958 589	08/03/04	34%		0%		0%			01/05/04	66%	
27	23/12/03	LG LG IE013 - 03	Bokinédo (Syere 1)	GPF de Bokinédo	Const'équip case santé	ST	14 855 914	15 637 804	08/03/04	26%		74%		0%			01/05/04	0%	
28	23/12/03	LG LG IE014 - 03	B.D Bissinabé	GPF de B.D Bissinabé	Add/ forage	EA	19 940 500	20 990 000	08/03/04	29%		71%		0%			01/05/04	0%	

2ème Session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date signature	Région	Département	Code du MP	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
29	23/12/03	LG	LG	IE015 - 03	B.D Dionabé	GPF de B.D Dionabé	Const parc à vaccinat	EL	5 815 640	6 121 726	08/03/04	30%		70%		0%			01/05/04	0%	
30	23/12/03	LG	LG	IE016 - 03	Keur Ndary	GIE Keur Ndary	Const/équip case santé	ST	14 612 476	15 381 554	08/03/04	26%		50%		0%			01/05/04	24%	
31	23/12/03	LG	LG	IE017 - 03	Koundoung	GPF Koundoung	Construct* équipet salle class	ED	18 877 314	19 870 857	08/03/04	24%		52%		0%			01/05/04	24%	
32	23/12/03	LG	LG	IE018 - 03	Ndellaly	GPF Ndiallaly	Const parc à vaccinat	EL	5 815 640	6 121 726	08/03/04	30%		70%		0%			01/05/04	0%	
33	23/12/03	LG	LG	IE019 - 03	Malla	ASC Diarbane	Const/équip case santé	ST	14 969 914	15 757 804	08/03/04	26%		74%		0%			01/05/04	0%	
34	23/12/03	LG	LG	IE020 - 03	Foss	ASC And Juboo	Const puits équipé pompe man	EA	18 076 931	19 028 348	08/03/04	15%		0%		0%			01/05/04	85%	
35	23/12/03	LG	LG	IE021 - 03	Syere 3	GIE Mame Fane	Const/équip case santé	ST	14 770 414	15 547 804	08/03/04	26%		74%		0%			01/05/04	0%	
36	23/12/03	LG	LG	IE022 - 03	Guidick	GPF Diakarlo	Const latrines-toilet domestiq	EA	19 930 734	20 979 721	08/03/04	30%		0%		0%			01/05/04	70%	
37	23/12/03	LG	LI	IE023 - 03	Bokki Boffi 1	Fedde Nanandiral	Racc au château eau Barkédji	EA	17 886 931	18 828 348	08/03/04	32%		0%		0%			01/05/04	68%	
38	23/12/03	LG	LI	IE024 - 03	Gasset wolof	Association des Parents d'Elèves	Const/équip case santé	ST	16 396 474	17 259 446	08/03/04	40%		0%		0%			01/05/04	60%	
39	23/12/03	LG	LI	IE025 - 03	Barkédji Peulh 2	GIE de Barkédji	Racc au château eau Barkédji	EA	8 098 259	8 524 484	08/03/04	57%		0%		0%			01/05/04	43%	
40	23/12/03	LG	LI	IE026 - 03	Barkédji Peulh 1	GPF Fibaani Fibtataa	Racc au château eau Barkédji	EA	7 414 161	7 814 161	08/03/04	50%		0%		0%			01/05/04	50%	
41	23/12/03	LG	LI	IE027 - 03	Ngao Maugre	GIE Bantaare	Racc au château eau Barkédji	EA	10 654 867	11 215 652	08/03/04	64%		0%		0%			01/05/04	36%	
42	23/12/03	LG	LI	IE028 - 03	Ngao Gagnoulène 1	Gie pour le progrès de Barkédji	Racc au château eau Barkédji	EA	11 380 574	11 979 552	08/03/04	49%		0%		0%			01/05/04	51%	
43	23/12/03	LG	LI	IE029 - 03	Ngao Gagnoulène 2	GIE Fedde Lewe	Racc au château eau Barkédji	EA	8 297 802	8 734 552	08/03/04	60%		0%		0%			01/05/04	40%	
44	23/12/03	LG	LI	IE030 - 03	Fouthity	GIE Ndungu Alaa Gafo	Racc au château eau Barkédji	EA	19 867 520	20 917 520	08/03/04	50%		0%		0%			01/05/04	50%	
45	23/12/03	LG	LI	IE031 - 03	Bokki Boffi 2	GIE Dental Bantaare	Racc au château eau Barkédji	EA	9 568 542	10 072 152	08/03/04	61%		0%		0%			01/05/04	39%	
46	23/12/03	LG	LI	IE032 - 03	Kangaledji	GIE Tangue Budaal	Racc au château eau Barkédji	EA	19 231 100	20 238 450	08/03/04	48%		0%		0%			01/05/04	52%	
47	23/12/03	LG	LI	IE033 - 03	Loumbel Mbada	Association des Parents d'Elèves	Racc au château eau Barkédji	EA	18 100 969	19 053 652	08/03/04	50%		0%		0%			01/05/04	50%	
TOTAL CTE 2/ DMP				3		31	31	31 MP-IE et 1 MP-ASSB	443 435 671	467 068 743		38%		16%		0%				46%	

3ème Session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date signature	Région	Département	Code du MP	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
48	30-avr-04	LG	KE	HE041- 03	Tébène 1	GPF "DENTAL PINAL"	Const* équipet 1 salle classe + annexes	ST	3 488 773	3 488 773	06-mai-04	86%		0%		0%		0%		14%	
49	30-avr-04	LG	KE	HE042- 03	Ndam Ndam Peulh	GIE Pinal e Golle	Cons équipet case de santé	AG	17 910 148	18 847 539	06-mai-04	17%		0%		0%		0%		83%	
50	30-avr-04	LG	KE	HE043- 03	Gouye Ségué	GIE DAN SA DOLEY	Cons équipet case de santé	ST	17 030 850	17 927 217	06-mai-04	20%		0%		0%		0%		80%	
51	30-avr-04	LG	KE	HE044- 03	Tounde Diop	GIE Tounde Diop	Const* équipet 1 salle classe + annexes	ED	18 360 845	19 327 092	06-mai-04	16%		0%		0%		0%		84%	
52	30-avr-04	LG	KE	HE045- 03	Keur Samba Laobé	GIE NATAGUE	Const* équipet 1 salle classe + annexes	EA	17 910 148	18 847 539	06-mai-04	17%		0%		0%		0%		83%	
53	30-avr-04	LG	KE	ASSB002-03	Taye Mbaor	GPF de Taye Mbaor	Régénérat* forage et réparat* pomp hydraul manuel	FO	17 910 148	18 847 539	06-mai-04	15%		0%		0%		0%		85%	

3ème Session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date signature	Région	Département	Code du MP	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
54	30-avr-04	LG	KE	IE046-03	Thiarène Sarr	GPF Mame Diarra Bousso	Const* mag stockage prod agric	FO	11 476 971	12 235 106	06-mai-04	20%		0%		0%		0%		80%	
55	30-avr-04	LG	KE	IE047-03	Toro Bèye	GPF Jappo Liggey de Toro Bèye	Cons équipet case de santé	ED	17 030 850	17 927 217	06-mai-04	18%		0%		0%		0%		82%	
56	30-avr-04	LG	KE	IE048-03	Sam Gaye	Groupeement Bokk Jom	Cons équipet case de santé	ST	17 030 850	17 927 217	06-mai-04	18%		0%		0%		0%		82%	
57	30-avr-04	LG	KE	IE049-03	Rony Deugue 1	"Dahira mixte Dental Balla Ndiratgal"	Const* équipet 2 sal class + annexes	ED	19 837 604	20 882 074	06-mai-04	16%		0%		0%		0%		84%	
58	30-avr-04	LG	KE	IE050-03	Mbèye 2	GIE "Mbotayu jigéen yi"	Const* mag stockage prod agric	ED	11 476 971	12 235 106	06-mai-04	20%		0%		0%		0%		80%	
59	30-avr-04	LG	KE	IE051-03	Mbèye 1	GIE Mbèye 1	Cons équipet case de santé	ST	17 030 850	17 927 217	06-mai-04	18%		0%		0%		0%		82%	
60	30-avr-04	LG	KE	IE052-03	Baridiam Khouma	GPF "SOPE Khadim"	Const* mag stockage prod agric	ST	11 476 971	12 235 106	06-mai-04	20%		0%		0%		0%		80%	
61	30-avr-04	LG	KE	IE053-03	Ndèlère	"Mbootaayu Ndèlère"	Const* mag stockage prod agric	ED	11 476 971	12 235 106	06-mai-04	20%		0%		0%		0%		80%	
62	30-avr-04	LG	LI	IE054-03	Linguère Coumba	And Suxxali Lingeer Kumba	Renfort PPS + centre récup nutritionnel	AG	18 782 314	19 770 857	10-mai-04	56%		0%		0%		0%		44%	
63	30-avr-04	LG	LI	IE055-03	Linguère Coumba	APE de l'école V	Const* mur clôture, adduct* eau à école V	AG	18 782 314	19 770 857	10-mai-04	44%		0%		0%		0%		56%	
64	30-avr-04	LG	LI	IE056-03	Abattoirs	Association Djolof Communication	Implantat* 1 radio communautaire	AG	18 782 314	19 770 857	10-mai-04	79%		0%		0%		0%		21%	
65	30-avr-04	LG	LI	IE057-03	Abattoirs	APE de l'école Daouda DIA	Const* mur clôture, biblioth, adduct* à école Daouda DIA	NU	18 782 314	19 770 857	10-mai-04	42%		0%		0%		0%		58%	
66	30-avr-04	LG	LI	IE058-03	Thielly	APE du SES	Const* 1 école pr renfort service entre-aide Scolaire	CO	18 782 314	19 770 857	10-mai-04	45%		0%		0%		0%		55%	
67	30-avr-04	LG	LI	IE059-03	Thielly	Doolel Sa Gox	Assainisset protect* environnet sous quartier DVF	ED	18 782 314	19 770 857	10-mai-04	42%		0%		0%		0%		58%	
68	30-avr-04	LG	LI	IE060-03	Linguère Diambor	APE de l'école IV	Const* mur clôture biblioth, école IV	ED	18 782 314	19 770 857	10-mai-04	47%		0%		0%		0%		53%	
69	30-avr-04	LG	LI	IE061-03	Linguère Diambor	APE du centre Imam Malick	Const* sal class, réfection du centre	EA	18 782 314	19 770 857	10-mai-04	49%		0%		0%		0%		51%	
70	30-avr-04	MT	RA	IE062-03	Lougrè Thiolly Fafabé I	GIE Dental	Const* parc à vaccination	ED	18 782 314	19 770 857	10-mai-04	3%		0%		0%		0%		97%	
71	30-avr-04	MT	RA	IE063-03	Lougrè Thiolly Fafabé II	Bamtaaré Kawral	Cons équipet case de santé	ED	17 671 435	18 601 510	10-mai-04	35%		0%		0%		0%		65%	
72	30-avr-04	MT	RA	IE064-03	Lougrè Thiolly Thianor	GPF Mame Boye	Réhabilit*, équipet 2 salles classe	EL	15 468 130	16 282 242	10-mai-04	27%		0%		0%		0%		73%	
73	30-avr-04	MT	RA	ASSB005-03	Ndiayène Lathie	Joppoo Liggey Ndiayène Lathie	Formation d'agents polyvalents	ST	18 782 314	19 770 857	10-mai-04	7%		0%		0%		0%		93%	
74	30-avr-04	MT	RA	ASSB006-03	Dayoute	Fedde Kawral Gallé Aynabé	Formation d'agents polyvalents	ED	18 782 314	19 770 857	10-mai-04	10%		0%		0%		0%		90%	
75	30-avr-04	LG	LG	IE065-03	Kalamine Sarr	GPF Bokk Jom de Kalamine Sarr	Const* équipet 2 salles de classe	ED	10 423 962	10 972 592	06-mai-04	42%		0%		0%		0%		58%	
76	30-avr-04	LG	LG	IE066-03	Gade Demba Wolof	GPF Bokk Jom de Gade Demba Wolof	Const* équipet 2 salles de classe	ED	16 047 420	16 892 021	06-mai-04	27%		0%		0%		0%		73%	
77	30-avr-04	LG	LG	IE067-03	Keur Balla Niass	GPF And Jeuf de Keur Balla Niass	Const* équipet 2 salles de classe	ED	11 227 314	11 818 225	06-mai-04	39%		0%		0%		0%		61%	
78	30-avr-04	LG	LG	IE068-03	Keur Ibra Niang	GIE Bokk Jom de Keur Ibra Niang	Const* équipet 2 salles de classe	ED	14 355 123	15 072 879	06-mai-04	31%		0%		0%		0%		69%	

3ème Session d'évaluation des Micro-Projets approuvés et financés

N°	Date signature	Région	Département	Code du MP	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
79	30-avr-04	LG	LG	IE069-03	Keur Meissa Gaye	GPF Takku Liggey de Keur Meissa Gaye	Const° équipet 2 salles de classe	ED	19 736 410	20 775 168	06-mai-04	22%		0%		0%		0%		78%	
80	30-avr-04	LG	LG	IE070-03	Keur Mandiaye Bacary	GPF de Keur Mandiaye Bacary	Const° équipet 2 salles de classe	ED	5 603 856	5 898 796	06-mai-04	78%		0%		0%		0%		22%	
81	30-avr-04	LG	LG	IE071-03	Mband Peulh	GPF Jokkere Endam de Mband Peulh	Const° équipet 2 salles de classe	ED	19 736 410	20 775 168	06-mai-04	22%		0%		0%		0%		78%	
82	30-avr-04	LG	LG	IE072-03	Ndabé Tall	GPF Jokkere Endam de Ndabé Tall	Const° équipet 2 salles de classe	ED	18 457 473	19 428 919	06-mai-04	24%		0%		0%		0%		76%	
83	30-avr-04	LG	LG	IE073-03	Ndawas Diagne	GPF de Ndawas Diagne	Const° équipet 2 salles de classe	ED	9 866 770	10 386 074	06-mai-04	44%		0%		0%		0%		56%	
84	30-avr-04	LG	LG	IE074-03	Nguik Fall	GPF Bokk Jom de Nguik Fall	Const° équipet 2 salles de classe	ED	9 866 770	10 386 074	06-mai-04	41%		0%		0%		0%		59%	
85	30-avr-04	LG	LG	IE075-03	Sakal	Associat°pr Développement de Sakal (ADS)	Const° équipet 2 salles de classe	ED	9 866 770	10 386 074	06-mai-04	34%		0%		0%		0%		66%	
86	30-avr-04	LG	LG	IE076-03	Thialla Kébé	GPF Bokk Jom de Thialla Kébé	Const° équipet 2 salles de classe	ED	9 866 770	10 386 074	06-mai-04	44%		0%		0%		0%		56%	
87	30-avr-04	LG	LG	IE077-03	Toguel Ndiaye	Groupement mixte de Toguel Ndiaye	Const° équipet 2 salles de classe	ED	14 612 476	15 381 554	06-mai-04	30%		0%		0%		0%		70%	
88	30-avr-04	LG	LG	IE078-03	Bakhdar Mbengue	GPF Juboo	Const° latrines, toilet domestiq	EA	14 612 476	15 381 554	06-mai-04	22%		0%		0%		0%		78%	
89	30-avr-04	LG	LG	IE079-03	Barry Niang	GPF de Barry Niang	Const° latrines, toilet domestiq	EA	12 705 604	13 374 320	06-mai-04	39%		0%		0%		0%		61%	
90	30-avr-04	LG	LG	IE080-03	Déby Guedj	GPF de Déby Guedj	Const° latrines, toilet domestiq	EA	19 940 500	20 990 000	06-mai-04	18%		0%		0%		0%		82%	
91	30-avr-04	LG	LG	IE081-03	Diakha Lound	GPF de Diakha Lound	Const° latrines, toilet domestiq	EA	5 815 640	6 121 726	06-mai-04	73%		0%		0%		0%		27%	
92	30-avr-04	LG	LG	IE082-03	Gade Demba Peulh	GIE Fedde Barntaaré	Const° latrines, toilet domestiq	EA	14 271 600	15 025 730	06-mai-04	43%		0%		0%		0%		57%	
93	30-avr-04	LG	LG	IE083-03	Kalamine Dieng	GPF de Kalamine Dieng	Const° latrines, toilet domestiq	EA	16 949 494	18 049 494	06-mai-04	11%		0%		0%		0%		89%	
94	30-avr-04	LG	LG	IE084-03	Keur Amadou Fall	GIE Bokk Khoi	Const° latrines, toilet domestiq	EA	19 770 000	20 820 000	06-mai-04	31%		0%		0%		0%		69%	
95	30-avr-04	LG	LG	IE085-03	Keur Meissa Mboup	Bokk Jom	Const° latrines, toilet domestiq	EA	19 026 319	20 027 704	06-mai-04	30%		0%		0%		0%		70%	
96	30-avr-04	LG	LG	IE086-03	Boyo Seck	GIE Bokk Jom de Boyo Seck	Réalisati° puits domestiq équipés pomp manuel	EA	19 762 661	20 812 661	06-mai-04	15%		0%		0%		0%		85%	
97	30-avr-04	LG	LG	IE087-03	Ndiaguène Peulh	GPF de Ndiaguène Peulh	Réalisati° puits domestiq équipés pomp manuel	EA	7 975 315	8 447 700	06-mai-04	36%		0%		0%		0%		64%	
98	30-avr-04	LG	LG	IE088-03	Ndiaguène Wolof	GPF de Ndiaguène Wolof	Réalisati° puits domestiq équipés pomp manuel	EA	19 950 000	21 000 000	06-mai-04	15%		0%		0%		0%		85%	
99	30-avr-04	LG	LG	IE089-03	Ngomène Diagne	GPF de Ngomène Diagne	Réalisati° puits domestiq équipés pomp manuel	EA	19 804 952	20 789 127	06-mai-04	15%		0%		0%		0%		85%	
100	30-avr-04	LG	LG	IE090-03	Baralé Ndiaye	GPF Bokk Jom de Baralé Ndiaye	Cons équipet case de santé	ST	9 538 094	10 040 494	06-mai-04	60%		0%		0%		0%		40%	
101	30-avr-04	LG	LG	IE091-03	Massar II	GPF de Bokk Jom de Massar II	Cons équipet case de santé	ST	14 626 581	15 396 581	06-mai-04	26%		0%		0%		0%		74%	
102	30-avr-04	LG	LG	IE092-03	Ndiaye Satouré	GPF Bokk Jom de Ndiaye Satouré	Cons équipet case de santé	ST	11 939 610	12 569 610	06-mai-04	32%		0%		0%		0%		68%	
103	30-avr-04	LG	LG	IE093-03	Bélel Gaoudi	GIE Al Houda	Adduct° eau à partir forage Mbar Toubab	EA	3 461 000	3 461 000	06-mai-04	67%		0%		0%		0%		33%	
104	30-avr-04	LG	LG	IE094-03	Mbar Toubab	GPF Dioudi Gallo de Mbar Toubab	Const° parc à vaccination	EL	3 482 000	3 482 000	06-mai-04	50%		0%		0%		0%		50%	
TOTAL CTE 3/ DMP					2 quartiers + 53 villages	57 OCB	54 MP-IE et 3 MP-ASSB		852 493 339	897 602 346		29%		0%		0%		0%		71%	

N°	Date signature	Région Département Code du MIP		Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paielement tranche 1		Paielement tranche 2		Paielement tranche 3		Paielement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
										Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
105		LG	LI	HE095-04	Gassane Ndawène	GPF Bokk Jom	Constr+équip d'1 centre polyvalent	Ed	14 273 750	15 025 000		0%		0%		0%		0%		0%
106		LG	LI	HE096-04	Gassane Peulh	GIE Gonndigal	Implantation d'1 radio communautaire	NTIC	14 825 000	15 566 250		0%		0%		0%		0%		0%
107		LG	LI	HE097-04	Bélel Diawlé	Groupeement Nder Leng	Constr+équip d'1 salle de classe	Ed	10 214 732	10 752 349		0%		0%		0%		0%		0%
108		LG	LI	HE098-04	Touba Gassane	GIE Touba Gassane	Constr+équip d'1 salle de classe franco arabe	Ed	10 403 294	10 950 839		0%		0%		0%		0%		0%
109		LG	LI	HE099-04	Niakha Peulh 2	GIE Niakha Peulh 2	Constr+équip d'1 centre polyvalent	Ed	14 273 750	15 024 235		0%		0%		0%		0%		0%
110		LG	LI	HE100-04	Ngassama Barkédji	GIE Kawral Bantaaré Ngassama Barkédji	Constr+équip d'1 parc à vaccination	EI	7 100 908	7 474 640		0%		0%		0%		0%		0%
111		LG	LI	HE101-04	Ndiayène Ngouye	GPF And Jéf	Extension+équip du poste de santé de Barkédji	ST	14 592 232	15 342 717		0%		0%		0%		0%		0%
112		LG	LI	HE102-04	Barkédji Wolof	ASC Bamol	Constr +équip d'1 foyer des jeunes	SC	16 491 841	17 359 832		0%		0%		0%		0%		0%
113		MT	RN	ASSB006-04	Lougré Thiolly Maure	Association Jamatel Biwane	Equip des ménages en charrettes citernes	Hyd	2 990 000	2 990 000		0%		0%		0%		0%		0%
114		MT	RN	ASSB007-04	Lougré Thiolly Diallobé	Kawral Lougré Thiolly Diallobé	Equip des ménages en charrettes citernes	Hyd	3 300 000	3 300 000		0%		0%		0%		0%		0%
115		LG	LI	HE103-04	Diama Beye	GPF Mbolo Taku Liguey	Constr d'1 mag de stockage agricole	SE	11 476 971	12 235 106		0%		0%		0%		0%		0%
116		LG	LI	HE104-04	Diokoul Ndiarno	GPF Diokoul Ndiarno	Constr d'1 mag de stockage agricole	SE	11 476 971	12 235 106		0%		0%		0%		0%		0%
117		LG	LI	HE105-04	Santhiou Meissa	GPF Juboo	Constr et équip d'1 salle de classe+annexes	Ed	13 717 458	14 439 430		0%		0%		0%		0%		0%
TOTAL CTE 4/ DMP									145 136 907	152 695 504		0%		0%		0%		0%		0%

5ème Session d'évaluation des Micro-Projets en cours

[illegible]

N°	Date signature	Région		Code du MP	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
							deux salles de classe														
124		LG	LG	- IE112-04	Ganket Guente	GPF "Bokk Jom"	Construction et équipement de deux salles de classe	ED	19 736 410	20 775 168											
125		LG	LG	- IE113-04	Mbanar Keur Yoro Tacko	GPF de Mbanar Keur Yoro Tacko	Construction et équipement de deux salles de classe	ED	18 782 314	19 770 857											
126		LG	LG	- IE114-04	Bissinabé Gandé	GPF de Bissinabé Gandé	Construction et équipement de deux salles de classe	ED	18 782 314	19 770 857											
127		LG	LG	- IE115-04	Siringué	GPF Siringué	Construction et équipement de deux salles de classe	ED	18 782 314	19 770 857											
128		LG	LG	- IE116-04	Bissinabé Galagal	GPF "Mbootay Rewbel"	Construction Case de Santé	ST	14 612 476	15 381 554											
129		LG	LG	- IE117-04	Dao II	Groupeement Mixte "Jokkéré Endam"	Construction de 24 latrines et toilettes domestiques	EA	19 736 410	20 775 168											
130		LG	LG	- IE118-04	Keur Koura	GPF "Beuguenté"	Construction Case de Santé	ST	14 612 476	15 381 554											
131		LG	LG	- IE119-04	Maka Taré	GPF "Mbootay Jiggen"	Construction Case de Santé	ST	14 612 476	15 381 554											
132		LG	LG	- IE120-04	Santhiou Ndadji	GIE "Niakh Jarifu"	Construction Case de Santé	ST	14 612 476	15 381 554											
133		LG	LG	- IE121-04	Gabar	GIE "Diappo Liggey"	Construction Case de Santé	ST	14 612 476	15 381 554											
134		LG	LG	- IE122-04	Wassoumassal	GPF de Wassoumassal	Construction et équipement de deux salles de classe	ED	18 782 314	19 770 857											
135		LG	LG	- IE123-04	Gal Damei	Groupeement des Femmes productrices	Construction et équipement de deux salles de classe	ED	18 782 314	19 770 857											
136		LG	LG	- IE124-04	Ndiobène	GIE "Bokk Sukaly Ndiobène"	Construction et équipement de deux salles de classe	ED	18 782 314	19 770 857											
137		LG	LG	- IE125-04	Ndiayène Peulh	Groupeement mixte maison familiale	Construction et équipement de deux salles de classe	ED	18 782 314	19 770 857											
138		LG	KE	- IE126-04	Nguébal		Equipement Puits en pompe motorisée	EA	15 525 000	16 342 000											
139		LG	KE	- IE127-04	Touré Ngueune	GPF And Bok Jopm Liggey	Construction et équipement de deux salles de classe	ED	9 803 349	10 343 149											
140		LG	KE	- IE128-04	Teung Ngat	GIE Takku Liggey	Réfection et équipement Puits en pompe motorisée	EA	15 117 112	15 912 750											
141		LG	KE	- IE129-04	Gaty Saké	GIE Bokk Diom	Réfection et équipement Puits en pompe motorisée	EA	13 831 704	14 559 688											
142		LG	KE	- IE130-04	Teumb Mbaye	GIE de Teum MBaye	Réfection et équipement Puits en pompe motorisée	EA	15 477 756	16 292 375											
143		LG	KE	- IE131-04	Kag Gaye	Bok Jom 1	Construction de magasin céréalier	AG	7 477 300	7 870 842											
144		LG	KE	- IE132-04	Tiakhao Gaye	GIE Jappo Liggeey	Equipement Puits en pompe														

5ème Session d'évaluation des Micro-Projets en cours

N°	Date signature	Région	Département	Code du MP	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
							motorisée														
14 5		LG	KE	IE133-04	Keur Mbaye Ndaw	GIE Serigne Bara Lô	Equipement Puits en pompe motorisée	EA	14 690 000	15 463 000											
14 6		LG	KE	IE134-04	Mérina Ndiaye	GIE Sope AFDS	Equipement Puits en pompe motorisée	EA	15 943 000	16 782 000											
14 7		LG	KE	IE136-04	Nguembé Wolof	GPF Bokk Joom	Equipement Puits solien en pompe motorisée	EA	15 216 000	16 038 200											
14 8		LG	KE	IE137-04	Fass Touré	GIE Takku Liggey	Construction de marché	CO	15 500 000	16 316 000											
14 9		LG	KE	IE138-04	Keur Matar Binta Peulh	GIE Tufé Endam	Adduction d'eau potable	EA	15 620 000	16 442 000											
15 0		LG	KE	IE139-04	Keur Matar Binta wolof	Dahira Mafatihou Al Bichri	Adduction d'eau potable	EA	15 620 000	16 442 000											
15 1		LG	KE	IE141-04	Koki Kad	GIE Jambaar Ca Waar Wa	Equipement Puits en pompe motorisée	EA	15 211 000	16 012 000											
15 2		LG	KE	IE142-04	Darou Mamane	GIE Bokk Xalaat	Construction de marché	CO	14 755 000	15 532 000											
15 3		LG	KE	IE143-04	Ngueune Seye	GIE Takku Liggey	Construction de case de Santé	ST	10 334 082	10 877 981											
15 4		LG	KE	IE144-04	Niééré Cissé Wolof	GPF Jappoo Liggéey	Adduction d'eau potable	EA	14 529 875	15 309 875											
15 5		LG	KE	IE145-04	Darou Miname	GIE Sope Cheikh Awa Balla	Extension réseau APE	EA	15 610 000	16 432 000											
15 6		LG	KE	IE146-04	Darou Wahab	GIE Sope Sokhna Maye	Construction de latrines	EA	14 828 000	15 608 000											
15 7		LG	KE	IE147-04	Mbadiane	GIE And Soukhaly Mbadiane	Construction de Latrines	EA	14 733 000	15 508 000											
TOTAL CTE 5/ DMP					40 villages	40 OCB	40 MP-IE		642 157 460	676 015 107		0%		0%		0%		0%		0%	


Avancement du Programme de Projets de Service de Base (Composante 1) Région de Dakar

1ère session d'évaluation des Micro-Projets approuvés par le CAD / en cours

N°	Date signature	Région	Départ	Code du MP	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût total subvention	Coût Total du Micro Projet	Paiement tranche 1		Paiement tranche 2		Paiement tranche 3		Paiement 4ème et dernière tranche		Date fin formations	Solde non dépensé	Date clôture (y compris formations)
											Date	%	Date	%	Date	%	Date	%			
1		DK	Ru	DKRU/IE-001-04	Médina Thioub	ASSOPAD	Construction et équipement de case de santé	ST	13 240 880	13 937 769											
2		DK	Ru	DKRU/IE-002-04	Ndiakhrate Peulh	GIE « Kawral Belade »	Construction et équipement de case de santé	ST	13 240 880	13 937 769											
3		DK	Ru	DKRU/IE-003-04	Ngeundour	Association Bantaaré	Construction et équipement de case de santé	ST	13 240 880	13 937 769											
4		DK	Ru	DKRU/IE-004-04	Ndiakhrate Digue	Groupement ADN	Construction et équipement de case de santé	ST	13 240 880	13 937 769											
5		DK	Ru	DKRU/IE-005-04	Keur Daouda Sarr	ASC Mboulitogne	Construction et équipement de case de santé	ST	13 240 880	13 937 769											
6		DK	Ru	DKRU/IE-006-04	Nianghal	Groupement A.J.N.D.	Construction d'un centre polyvalent	FP	14 062 884	14 803 036											
7		DK	Ru	DKRU/IE-007-04	Nditakh	Groupement CVD Nditakh	Construction et équipement de case de santé	ST	13 240 880	13 937 769											
8		DK	Ru	DKRU/IE-008-04	Niayes Khayes	GIE « DAGBA »	Construction et équipement de case de santé	ST	13 240 880	13 937 769											
9		DK	Ru	DKRU/IE-009-04	Deny Guedj Nord	GIE Deny Guedj Uni	Construction et équipement de case de santé	ST	13 240 880	13 937 769											
10		DK	Ru	DKRU/IE-010-04	Kaniack	GIE « Dental 1986 »	Construction et équipement de case de santé	ST	13 240 880	13 937 769											
11		DK	Ru	DKRU/IE-011-04	Gorom III	GIE "Deggo Bokk Diom"	Construction et équipement de case de santé	ST	13 240 880	13 937 769											
12		DK	Ru	DKRU/IE-012-04	Mbeuth	Groupement « DENTAL »	Construction et équipement de centre polyvalent	FP	14 062 884	14 803 036											
13		DK	Ru	DKRU/IE-013-04	Kounoune Ngalap	Groupement « Magg Dane »	Construction et équipement de case de santé	ST	13 240 880	13 937 769											
Total DMP1			1						173 775 448	182 921 531		0%		0%		0%		0%		0%	

Régions	CTE 1			CTE 2			CTE 3			CTE 4			CTE 5			TOTAL		
	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer
Fatick	104 992 673	98 717 922	6 274 751	269 685 450	226 453 443	43 232 007	402 684 576	225 725 303	176 959 273	417 878 335	0 417 878 335	513 001 226	513 001 226	1 708 242 260	550 896 668	1 157 345 592		
Louga	172 364 264	129 142 261	43 222 003	443 435 671	239 229 452	204 206 219	852 493 339	250 425 982	602 067 357	145 136 907	0 145 136 907	642 157 460	642 157 460	2 255 587 641	618 797 695	1 636 789 946		
Kaolack	118 743 477	115 045 132	3 698 345	105 710 496	88 622 931	17 087 565	164 236 238	122 082 256	42 153 982	167 927 218	105 978 100	61 949 118	377 037 466	377 037 466	933 654 895	431 728 419	501 926 476	
Kolda	92 524 419	88 692 610	3 831 809	164 272 533	143 107 398	21 165 135	122 268 714	65 377 584	56 891 130	416 736 919	211 279 727	205 457 192	388 421 764	388 421 764	1 184 224 349	508 457 319	675 767 030	
Dakar	173 775 448	0 173 775 448													173 775 448	0	173 775 448	
Totaux	488 624 833	431 597 925	230 802 356	983 104 150	697 413 224	285 690 926	1 541 682 867	663 611 125	878 071 742	1 147 679 379	317 257 827	830 421 552	1 920 617 916	0 1 920 617 916	6 255 484 593	2 109 880 101	4 145 604 492	

Régions	CTE 1			CTE 2			CTE 3			CTE 4			CTE 5			TOTAL		
	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer
Fatick	104 992 673	94%	6%	269 685 450	84%	16%	402 684 576	56%	44%	417 878 335	0%		513 001 226	0%		1 708 242 260	0%	24%
Louga	172 364 264	86%	0%	443 435 671	54%	46%	852 493 339	29%	71%	145 136 907	0%		642 157 460	0%		2 255 587 641	0%	6%
Kaolack	118 743 477	100%	0%	105 710 496	84%	16%	164 236 238	74%	26%	167 927 218	63%		377 037 466	0%		933 654 895	11%	7%
Kolda	92 524 419	96%	4%	164 272 533	87%	13%	122 268 714	53%	47%	416 736 919	51%		388 421 764	0%		1 184 224 349	18%	17%
Dakar	173 775 448	0%	100%								#DIV/0!			#DIV/0!		173 775 448	0%	100%
Totaux	488 624 833	88%	47%	983 104 150	71%	29%	1 541 682 867	43%	57%	1 147 679 379	28%		1 920 617 916			6 255 484 593	34%	66%



Prévisionnel de dépenses en Fcfa pour les 18 prochains mois

	Jun-04	Jul-04	Aug-04	Sep-04	Oct-04	Nov-04	Dec-04	Jan-05	Feb-05	Mar-05	Apr-05	May-05	Jun-05	Jul-05	Aug-05	Sep-05	Oct-05	Nov-05	Dec-05	Total
Composante 1																				7,003,111,888
Opérations vagues 1	38,612,184	65,428,300	69,323,731	69,323,731	138,647,463		138,647,463													537,982,929
Opérations vagues 2	77,628,557	20,000,000	46,576,694	108,677,183	40,000,000	62,101,246	93,151,888	40,000,000	62,101,246	173,151,888	93,151,888	62,101,246		20,000,000				77,628,557		976,265,570
Salde FPP		12,774,751																		12,774,751
Autres sous consultants		1,200,000																		1,200,000
Mars projets	283,163,820	353,954,900	212,372,940	212,372,940	141,591,960	212,372,940		608,660,308	608,660,308	405,906,872	405,906,872	608,660,308	405,906,872	608,660,308	405,906,872					5,474,888,319
Composante 2																				0
OMF	128,669,596	77,339,741	51,559,857	103,119,666	26,779,914	67,027,776	61,871,739													3,276,610,708
OMF 2ème génération		28,250,000	28,250,000	28,250,000	28,000,000	28,000,000	28,750,000	18,250,000	17,500,000											515,598,273
SFD DUMEC	72,165,300			12,069,500			8,816,500			10,946,500										175,000,000
SFD FCEA		48,920,000	5,132,000				6,156,400		14,389,600											104,024,800
15 SFD 2ème vague				54,000,000	80,000,000	90,000,000	81,000,000	81,000,000	54,000,000											74,580,000
Sous Projets AGR	125,521,527	156,601,509	188,262,291	94,141,146	62,760,764															450,000,000
330 SP 2ème vague 2		169,500,000	169,500,000	169,500,000	169,500,000	133,000,000	169,500,000	169,500,000												627,607,635
Composante 3																				1,330,000,000
Consultants FCB	2,500,000	2,500,000	1,660,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000											413,610,000
Fournisseurs seniors	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,965,000	3,965,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000			21,840,000
Fournisseurs juniors	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000			27,120,000
Sessions FCB	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	5,000,000	5,000,000											92,250,000
Autres sous consult	1,200,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	1,200,000															260,000,000
Composante 4																				12,400,000
Conversion collée MEF	108,253,310	116,027,600	116,027,600	116,027,600	116,027,600	116,027,600	116,027,600													2,992,616,504
Conversion collée MDS	24,443,241	24,443,241	24,443,241	24,443,241	24,443,241	24,443,241	24,443,241													604,618,910
Conversion DPS	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	51,123,091	171,102,667
Consultants externes	28,945,216	17,566,216	5,027,564	5,027,564	5,027,564	5,027,564	5,027,564													971,338,719
Equipements et fourniture	40,015,280	40,015,280	40,015,280	40,015,280	40,015,280	40,015,280	40,015,280	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	68,648,258
Gestion du Projet	34,000,000	34,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	280,109,930
	1,094,129,177	1,010,894,111	1,130,241,469	1,172,909,927	1,019,081,676	947,613,737	837,617,768	1,011,566,368	1,019,269,246	650,463,391	554,463,691	726,399,645	459,844,963	682,798,396	459,844,963	63,938,061	128,749,648	51,123,091	51,123,091	13,686,147,781

Annexe 3 (suite)

Prévisionnel de dépenses en DTS pour les 18 prochains mois

	Jun04	Ju04	Aug04	Sep04	Oct04	Nov04	Déc04	Jan05	Feb05	Mars05	Apr05	May05	Jun05	Ju05	Aug05	Sep05	Oct05	Nov05	Déc05	Total
Composante 1																				8,737,288
Opérations vagues 1	45,698	108,693	88,400	88,400	172,881	0	172,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,203
Opérations vagues 2	88,846	24,853	58,110	135,588	48,805	77,478	116,216	48,805	77,478	216,028	116,216	77,478	0	24,853	0	0	88,846	0	0	1,228,018
Salde BFP	0	15,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,698
Autres services consultants	0	1,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497
Matériel	353,284	441,602	284,693	284,693	176,642	284,693	0	759,632	759,632	508,421	508,421	759,632	508,421	759,632	508,421	0	0	0	0	6,830,632
Composante 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,088,246
OMF	160,816	88,401	64,328	128,656	32,164	64,328	77,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,276
OMF2 Intégration	0	0	32,750	32,750	34,994	34,994	37,117	24,017	21,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,335
SFDDI/MEC	90,036	0	0	15,092	0	0	11,000	0	0	13,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,784
SFDDI/FA	0	0	61,034	64,038	0	0	7,883	0	17,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,086
ISFDD Caravague	0	0	0	67,372	112,287	112,287	101,038	67,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,433
Sus Projets AGR	168,804	165,755	234,907	117,453	78,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,022
SD SP Caravague 2	0	0	248,902	248,902	248,902	248,902	165,665	216,902	216,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,347
Composante 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846,082
Consultants FCB	3,144	3,144	2,095	3,144	3,144	3,144	3,144	3,144	3,144	3,144	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	27,245
Formateurs seniors	4,228	4,228	4,228	4,228	4,994	4,994	7,05	7,05	7,05	7,05	4,699	4,699	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	33,635
Formateurs juniors	10,228	10,228	10,228	10,228	13,100	13,100	13,100	4,699	4,699	4,699	6,238	6,238	6,238	6,238	6,238	6,238	6,238	6,238	6,238	115,094
Sessions FCB	43,657	43,657	43,657	43,657	43,657	43,657	43,657	6,238	6,238	6,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,384
Autres services consult	1,497	6,238	3,116	3,116	1,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,471
Composante 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convention cellule MF	135,031	144,758	144,758	144,758	144,758	144,758	144,758	144,758	144,758	144,758	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	3,733,675
Convention cellule MDS	30,488	30,488	30,488	30,488	30,488	30,488	30,488	30,488	30,488	30,488	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	1,003,617
Convention CPS	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	63,783	213,473
Consultants externes	32,370	21,916	6,273	6,273	6,273	6,273	6,273	6,273	6,273	6,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,871
Equipements et fourniture	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	48,924	85,648
Gestion du Projet	42,416	42,416	48,162	48,162	48,162	48,162	48,162	48,162	48,162	48,162	48,162	48,162	48,162	48,162	48,162	48,162	48,162	48,162	48,162	319,470
	1,301,153	1,303,691	1,465,285	1,509,516	1,313,655	1,228,433	1,091,199	1,308,225	1,317,655	857,675	737,934	952,440	619,878	888,042	619,878	113,457	226,794	109,945	109,945	17,075,242

Annexe 2

Résultats de l'exécution du Plan d'Affaires de la SFD DJOMEC au 31 octobre 2004

Désignation	Situation 31/12/03	au	Prévision 2004	Réalisation	au
				31/10/2004	
Adhésion	1 887		1 565	2 462	
Epargne	162 904 108		129 888 907	468 654 721	
Nombre de prêts	1 423		1 820	3 680	
Prêts accordés	227 973 605		158 065 000	362 920 800	

Annexe 3
Progrès de l'exécution de la Composante 2.2.

**TABEAU RECAPITULATIF DES VERSEMENTS AU TITRE DES FINANCEMENTS
DE SOUS-PROJETS VAGUES 1, 2 ET 3**

CTE 1			CTE 2			CTE 3			CTE 4			TOTAL		
Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer	Montant AFDS	Total viré aux OCB	Reste à virer
83,557,394	80%	20%	162,176,381	59%	41%	0	0%	0%				245,733,775	66%	34%
65,264,625	84%	16%	180,241,325	49%	51%	55,430,315	80%	20%	52,408,204	19%	81%	353,344,469	56%	44%
39,445,507	100%	0%	102,205,929	94%	6%	102,205,929	95%	5%				243,857,365	95%	5%
42,164,990	96%	4%	134,530,609	53%	47%	105,446,429	28%	72%	93,482,279	0%	100%	375,624,307	38%	62%
230,432,516	87%	13%	579,154,244	61%	39%	263,082,673	65%	35%	145,890,483	7%	93%	1,218,559,916	60%	40%

Projets de Développement Economique

EGION DE KOLDA

1 ^{ère} session d'évaluation des Sous-Projets approuvés et financés										Date CTE 1 du 31/01/03 au 02/02/03									
N°	Date de signature	Code du SP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Sous Projet	Secteur	Coût Total du Sous-Projet	Montant Total Subvention	Paiement tranche 1			Paiement tranche 2			Cumul versements	Cumul % versements	
											Date	Montant	%	Date	Montant	%			
1	24/05/03	KDKD-SP001-02	KD	KD	Médina Sadiouma	GIE/GPF Tinnare	Moulin à mil et décortiqueuse	TP	4 313 873	3 882 486	10/06/03	200 000	5%				200 000	5%	
2	24/05/03	KDKD-SP002-02	KD	KD	Médina Sadiouma	GIE Moussa Molo	Banque de Céréalière	AG	2 812 950	2 531 655	10/06/03	2 531 655	####				2 531 655	100%	
3	24/05/03	KDKD-SP003-02	KD	KD	Panambo Mamady	GIE Kawral Endam	Embouche ovine et caprine	EL	4 322 390	3 890 150	10/06/03	900 000	23%	05/05/04	2690150	77%	3 890 150	100%	
4	24/05/03	KDKD-SP004-02	KD	KD	Boguel	GIE/GPF Bouna Baldé	Boutique communautaire	CO	1 405 346	1 264 811	10/06/03	700 000	55%	30/03/04	564811	45%	1 264 811	100%	
5	24/05/03	KDKD-SP005-02	KD	KD	Sare Bilaly	GIE Nafore	marachage	AG	5 483 815	4 935 435	10/06/03		0%				0		
6	24/05/03	KDKD-SP006-02	KD	KD	Sare sounkarou	GIE Walli Julbe	marachage	AG	5 735 726	5 162 155	10/06/03	4 971 000	96%				4 971 000	96%	

7	24/05/03	KDKD-SP007-02	KD	KD	Sare Asselt	GIE Kawral Wakkilare	marachage	AG	3 757 030	3 381 330	10/06/03	3 075 120	91%			3 075 120	91%	
8	24/05/03	KDKD-SP008-02	KD	KD	Thietty	GIE mixte Elett Kande	marachage	AG	5 735 728	5 162 155	10/06/03	4 971 000	96%			4 971 000	96%	
9	24/05/03	KDKD-SP009-02	KD	KD	Diassina	GIE Mbarody de Diassina	Boutique communautaire	CO	1 447 346	1 302 611	10/06/03	700 000	54%	30/03/04	602611	46%	1 302 611	100%
10	24/05/03	KDKD-SP010-02	KD	KD	Kandio Kamoko	GIE Kawral Kandio Kamoko	moulin à mil et décortiqueuse	TP	4 431 474	3 988 326	10/06/03	200 000	5%	30/03/04	3788326	95%	3 988 326	100%
11	24/05/03	KDKD-SP011-02	KD	KD	Sare Kanta	GIE Nafore	marachage	AG	5 483 795	4 935 435	10/06/03	5 232 700	###			5 232 700	106%	
12	24/05/03	KDKD-SP012-02	KD	KD	Niandaye	GIE/GPF Thierno Pathé Koto	Boutique communautaire	CO	1 405 346	1 264 811	10/06/03	700 000	55%	06/07/04	564811	45%	1 264 811	100%
TOTAL DSP 1 (12 SP)			1	11 Villages		12 OCB	12 SP-AGR		46 334 817	41 701 360		24 181 475	56%		8 510 709	20%	32 692 184	78%

2ème session d'évaluation des Sous-Projets en cours

CTE 2 du 21 au 23 août 03

N°	Date de signature	Code du SP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Sous Projet	Sec	Coût Total du Sous-Projet	Montant Total Subvention	Paiement tranche 1			Paiement tranche 2			Cumul virements	Cumul % virements
											Date	Montant	%	Date	Montant	%		
13		KDKD-SP-001-03	KD	KD	Badion	GIE « Kawral »	Embouche ovine	EL	3 973 650	3 576 285	03/05/04	1 861 650	52%				1 861 650	52%
14		KDKD-SP-002-03	KD	KD	Hakkoundé Moundourou	GIE "Feede Yidde Legnol Mum"	Embouche ovine	EL	3 973 650	3 576 285	14/04/04	1 861 650	52%				1 861 650	52%
15		KDKD-SP-003-03	KD	KD	Sinthiang Korop	GIE « Wakkilare »	Marachage	AG	5 588 250	5 029 425	03/05/04	4 481 846	89%				4 481 846	89%
16		KDKD-SP-004-03	KD	KD	Saré Dambia Sow	GIE « Jokieré Endam »	Marachage	AG	5 581 230	5 023 107	03/05/04	4 574 828	91%				4 574 828	91%
17		KDKD-SP-005-03	KD	KD	Korop Macoundé	GIE « Mougna »	Embouche ovine	AG	3 973 650	3 576 285	14/04/04	1 861 650	52%				1 861 650	52%
18		KDKD-SP-006-03	KD	KD	Saré Ndiobo	GIE « Kawral »	Embouche ovine	EL	3 973 650	3 576 285	14/04/04	1 861 650	52%				1 861 650	52%
19		KDKD-SP-007-03	KD	KD	Missirah Koutayel	"Jokeré Endam"	Moulin, décortiqueuse céréales	TP	5 098 500	4 588 650	14/04/04	4 588 650	###				4 588 650	100%
20		KDKD-SP-008-03	KD	KD	Bodéyel	GIE « Mamadou Maïdio »	Marachage	AG	5 543 720	4 989 348	06/07/04	4 277 316	86%				4 277 316	86%
21		KDKD-SP-009-03	KD	KD	Linguédié	GPF "Maragedou-Dux Anuyé"	Moulin, décortiqueuse céréales	TP	5 131 500	4 618 350	14/04/04	4 618 350	###				4 618 350	100%
22		KDKD-SP-010-03	KD	KD	Bacara Binta	GIE "Moussa Molo Balde"	Marachage	AG	5 553 730	4 998 357							0	
23		KDKD-SP-011-03	KD	KD	Saré Bouré	GIE « Jokieré Endam »	Embouche ovine	EL	3 973 650	3 576 285	26/09/04	1 861 650	52%				1 861 650	52%
24		KDKD-SP-012-03	KD	KD	Médina Dème	GIE « Wakkilare »	Embouche ovine	EL	3 973 650	3 576 285	24/09/04	1 861 650	52%				1 861 650	52%
25		KDKD-SP-013-03	KD	KD	Thiéwel Goumalo	GIE « Jokieré Endam »	Embouche ovine	EL	3 973 650	3 576 285	14/04/04	1 861 650	52%				1 861 650	52%
26		KDKD-SP-014-03	KD	KD	Saré Yéro Bamby	GPF « Mougna Wakkilare »	Embouche ovine	EL	3 973 650	3 576 285	25/11/04	1 861 650	52%				1 861 650	52%
27		KDKD-SP-015-03	KD	KD	Linkédiang	GIE « Jokieré Endam Mamadou Mbello »	Embouche ovine	EL	3 973 650	3 576 285	06/07/04	1 861 650	52%				1 861 650	52%
28		KDKD-SP-016-03	KD	KD	Saré Waly	GIE « Dental »	Embouche ovine	EL	3 973 650	3 576 285	03/05/04	1 861 650	52%				1 861 650	52%
29		KDKD-SP-018-03	KD	KD	Massidy Oumar	GPF "Dental"	Embouche ovine	EL	4 445 650	4 001 085	14/04/04	1 901 085	48%				1 901 085	48%
30		KDKD-SP-019-03	KD	KD	Konadji	GIE « Jokieré Endam »	Embouche ovine	EL	4 445 650	4 001 085	26/08/04	1 901 085	48%				1 901 085	48%
31		KDKD-SP-020-03	KD	KD	Boubou Counda	GIE « Wakkilare Samba Deme »	Marachage	AG	4 445 650	4 001 085							0	
32		KDKD-SP-021-03	KD	KD	Némouratou Bousoura	GIE « Kambeng »	Marachage	AG	5 571 285	5 014 085	03/05/04	4 545 586	91%				4 545 586	91%
33		KDKD-SP-022-03	KD	KD	Médina Abdoulaye	GIE « Nafore »	Marachage	AG	5 459 680	5 013 712	18/11/04	3 193 276	64%				3 193 276	64%
34		KDKD-SP-023-03	KD	KD	Saré Kadiang Tobo	GIE « Mougna »	Marachage	AG	5 582 108	5 023 896	08/09/04	4 574 828	91%				4 574 828	91%
35		KDKD-SP-024-03	KD	KD	Saré Woudou	GIE « Wakkilare »	Aviculture	EL	5 111 055	4 599 950	25/11/04	1 365 505	30%				1 365 505	
36		KDKD-SP-025-03	KD	KD	Saré Kolidiang	GIE « Timaré Beddy Balde »	Aviculture	EL	5 111 055	4 599 950	04/08/04	1 365 505	30%				1 365 505	30%

3ème session d'évaluation des Sous-Projets en cours (Informations reçues auprès de l'OAMF)

26 935 770 60 782 897

La mise en œuvre d'un système d'évaluation des Sous-Processus en cours

CTE3 du 5 au 06/04/04

CTE3 du 6 au 06/04/04																		
N°	Date de signature	Code du SP	Région	Départem	Village	Nom de l'OCB	Nature du Sous Projet	Secteur	Coût Total du Sous-Projet	Montant Total Subvention	Palement tranche 1			Palement tranche 2			Cumul virements	Cumul % virements
											Date	Montant	%	Date	Montant	%		
		KDVL-SP001-03	KD	VL	Mankacounda	GIE Wakkilarré	Emboutche bovine	EL	4 647 160	4 182 444	28/05/04	556 500	13%	28/05/04	556 500		556 500	13%
45							Huile de palme&petits ruminants	CO	5 226 930	4 704 237	28/05/04	821 380	17%				821 380	17%
46		KDVL-SP002-03	KD	VL	Madina Dinguiraye	GIE Wakkilarré Dinguiraye		TP	4240450	3 816 405	21/05/04	2 713 955	71%	21/05/04	2 713 955		2 713 955	71%
47		KDVL-SP003-03	KD	VL	Diamweli Yoro	GIE Nialoma	Moulin à mil	TP	3 132 225	2 819 003	28/05/04	2 461 725	87%	28/05/04	2 461 725		2 461 725	87%
48		KDVL-SP004-03	KD	VL	Némataba	GIE Kawral	Moulin à mil	TP	3 722 628	3 350 402	28/05/04	2 687 608	80%	28/05/04	2 687 608		2 687 608	80%
49		KDVL-SP005-03	KD	VL	KouliniModou	GIE Kawral Haby	Moulin à mil	TP	3 722 628	3 350 402	21/05/04	516 500	12%	21/05/04	516 500		516 500	12%
50		KDVL-SP006-03	KD	VL	Kouméra	GIE Teddungal	Emboutche bovine	EL	4 949 660	4 454 684	28/05/04	779 500	17%	28/05/04	779 500		779 500	17%
51		KDVL-SP007-03	KD	VL	Sangharé Coili	GIE Diam Diaobé	Emboutche bovine	EL	5 035 660	4 532 094	15/07/04	769 500	35%	15/07/04	769 500		769 500	35%
52		KDVL-SP008-03	KD	VL	Foulamori Demba	GPF Sara Sabaly	Emboutche bovine	EL	2 450 345	2 205 310	28/05/04	783 150	17%	28/05/04	783 150		783 150	17%
53		KDVL-SP009-03	KD	VL	Saré Yétoyel	GIE Kawral 1	Emboutche bovine	EL	5 202 160	4 681 944	21/05/04	865 750	18%	21/05/04	865 750		865 750	18%
54		KDVL-SP010-03	KD	VL	Mamboya Kekouta	GIE Diamtan	Emboutche bovine	EL	5 206 654	4 685 994	21/05/04	865 750	18%	21/05/04	865 750		865 750	18%
55		KDVL-SP011-03	KD	VL	Koumbathiry	GIE Diamtan	Emboutche bovine	EL	4 897 160	4 407 744	06/07/04	624 750	14%	06/07/04	624 750		624 750	14%
56		KDVL-SP012-03	KD	VL	Mankacounda	GIE Dental	Emboutche bovine	EL	5 272 160	4 744 944	06/07/04	866 750	18%	06/07/04	866 750		866 750	18%
57		KDVL-SP013-03	KD	VL	Kandaby	GIE Jakkéré Endam	Maraichage	AG	3 699 476	3 329 528	26/05/04	2 568 700	77%	26/05/04	2 568 700		2 568 700	
58		KDVL-SP014-03	KD	VL	Saré Sam Bati	GIE Mougna	Emboutche bovine	EL	4 973 160	4 475 844	28/05/04	655 184	15%	28/05/04	655 184		655 184	15%
59		KDVL-SP015-03	KD	VL	Saré Savadi	GIE Daminaré	Emboutche bovine	EL	5 010 966	4 509 896	28/05/04	1 135 450	25%	28/05/04	1 135 450		1 135 450	25%
60		KDVL-SP016-03	KD	VL	Saré Demba Hogo	GIE Ndiaye Baldé	Emboutche bovine	EL	4 604 630	4 144 167	28/05/04	668 080	16%	28/05/04	668 080		668 080	16%
61		KDVL-SP017-03	KD	VL	Teyel Faring	GIE Wassa Djibel	Emboutche ovine	EL	5 311 660	4 784 094	28/05/04	854 500	18%	28/05/04	854 500		854 500	18%
62		KDVL-SP018-03	KD	VL	Dinguiraye Darou Salem(Ojibi Kande)	GIE Baïal Rewbé Dinguiraye	Emboutche ovine	EL	4 675 350	4 207 815	28/05/04	646 175	15%	28/05/04	646 175		646 175	15%
63		KDVL-SP019-03	KD	VL		GIE Pellital	Emboutche ovine	EL	5 016 660	4 514 994	06/07/04	651 750	14%	06/07/04	651 750		651 750	14%
64		KDVL-SP020-03	KD	VL		GIE Diabou Mouya	Emboutche bovine	EL	5 018 036	4 516 232	28/05/04	859 750	19%	28/05/04	859 750		859 750	19%
65		KDVL-SP021-03	KD	VL														
66		KDVL-SP022-03	KD	VL														
67		KDVL-SP023-03	KD	VL														
68		KDVL-SP024-03	KD	VL														
69		KDVL-SP025-03	KD	VL														

135 448 022

74 515 442

Date CTE 4 du 14 au 13/09/04

4ème session d'évaluation des Sous-Projets en cours Date CTE 4 du 14 au 13/09/04																	
N°	Date de signature	Code du SP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Sous-Projet	Coût Total du Sous-Projet	Montant Total Subvention	Palement tranche 1			Palement tranche 2			Cumul virements	Cumul virements
										Date	Montant	%	Date	Montant	%		
		KDKD-SP-031-04			Saré Maly Kandé Médinatouli Salam Dingha	GIE Weitaaré	Embouche ovine	3 650 850	3 285 765								
		KDKD-SP-032-04				GIE Mounial	Embouche Bovine	4 565 650	4 109 085								
		KDKD-SP-033-04			Kounthoudé	GIE Wakiaraé	Banque céréalière	1 455 000	1 309 500								
		KDVL-SP-035-04			Saré Coty Salilé	Jam Kawral	Maratchage	4 565 350	4 108 815								
		KDVL-SP-036-04				Tinaré Rewbé	Moulin à mil	4 045 500	3 640 950								
		KDVL-SP-037-04			Foulamory Yéro	Kawral	Embouche bovine	3 963 070	3 556 763								
		KDVL-SP-038-04			Saré Coty Salilé	Susset Mboosobé	Quincaillerie	5 324 435	4 791 992								
		KDVL-SP-039-04			Diam Wély Pathé	Allah ko Maodo	Embouche ovine	4 407 597	3 966 837								
		KDVL-SP-040-04			Médina Macoundé	Médina Macoundé Banna	Moulin à mil	4 212 000	3 790 800								
		KDVL-SP-041-04			Saré Mbirou	Sella Findé	Maratchage	4 733 500	4 260 150								
		KDVL-SP-042-04			Wélya Siby	Jokkiaré	Embouche Ovine	5 040 840	4 536 756								
		KDVL SP-043-04			Bagayogo	AFIA	Embouche bovine	3 818 965	3 437 069								
		KDVL SP-044-04			Handalaye	Wakiaraé	Moulin à mil	4 094 960	3 685 464								
		KDVL SP-045-04			Almamry	Kawral	Moulin à mil	3 868 920	3 509 028								
		KDVL SP-046-04			Maréwé Sofi	Kawral	Embouche bovine	5 310 587	4 779 528								
		KDVL SP-047-04			Baricounda	Baricounda	Embouche bovine	3 849 330	3 464 397								
		KDVL SP-048-04			Sinihiang Ouinor	Diam Naly Sortotako	Moulin à mil	5 148 400	4 633 560								
		KDVL SP-049-04			Kénéba Yoro	Kawral Jam	Maratchage	4 988 660	4 469 794								
		KDVL SP-050-04			Darou Salam		Embouche bovine	4 806 120	4 235 508								
		KDVL SP-051-04			Bocar	Kawral Femme	Maratchage	4 162 955	3 746 660								
		KDVL SP-052-04			Koulinto Moudou	Kawral	Maratchage	4 568 480	4 111 632								
		KDVL SP-053-04			Blaro Abdoulaye	Kawral	Embouche Ovine	3 981 100	3 582 990								
		KDVL SP-054-04			Sinihiang Mandiang	Kawral	Moulin à mil	4 375 880	3 938 292								
		KDVL SP-055-04			Saré Hogo	Kawral	Embouche Ovine	5 012 160	4 510 944								
					Tementio Koutayel	Dental Wakiaraé	Embouche Bovine	103 980	93 482 279								
TOTAL DSP 3					1	24 villages	24 OCB	24 SP-AGR	0	0%		0%				0%	

Sénégal - Projet de Fonds de Développement Social
Aide-mémoire Mission de supervision Novembre-décembre 2004

REGION DE KAOLACK

1ère Session d'évaluation des Sous-Projets AGR / approuvés et financés
Date CTE1
30/01/2003

Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		
Date CIE1 30/01/2023																		

Date CTE 2 du 18 au 23/12/03

2ème Session d'évaluation des Sous-Projets AGR / Evaluation en cours

2ème Session d'évaluation des Sous-Projets AGR / Evaluation en cours																	Date C.T.E 2 au 18 au 23/12/03									
N°	Date de signature	Code du SP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Sous-Projet	Secteur	Coût Total du Sous-Projet	Montant Total Subvention	Paiement tranche 1				Paiement tranche 2			Cumul virements	Cumul % virements							
											Date	Montant	%	Date	Montant	%										
16		KLMY216-001/03	KL	KA	Taïba Villaniène	Takku Liggeey	Moulin à Mil, Broyeuse d'arachide	TP	3 946 616	3 551 956	04/08/04	3 551 956	100%				3 551 956	100%								
17	31/12/03	KLMY219-002/03	KL	KA	Darou Salam Nguéyène	GIE Bokk Jom	Moulin à mil, décortiq de céréales	TP	3 874 876	3 487 386	03/05/04	482 526	14%	19/07/04	300 4860	86%	3 487 386	100%								
18	31/12/03	KLMY216-003/03	KL	KA	Nguérane Fass	GIE Takku Liggeey	Emboutche Bovine	EL	5 555 060	4 931 210	03/05/04	4 931 210	100%				4 931 210	100%								
19	31/12/03	KLMY216-004/03	KL	KA	Taïba Villaniène	GIE Bokk Liggeey	Emboutche Bovine	EL	5 190 462	4 916 137	03/05/04	4 916 137	100%				4 916 137	100%								
20		KLMY216-005/03	KL	KA	Mbaye Mbaye	GIE Bokk Doley Mbaye Mbaye	Emboutche Bovine	EL	5 546 462	4 973 139	31/08/04	4 973 139	100%				4 973 139	100%								
21		KLMY219-006/03	KL	KA	Lour Escalé	GIE Bolo Liggey Moytu Yakh	Emboutche Bovine	EL	4 385 200	3 929 840	29/06/04	3 929 840	100%				3 929 840	100%								

Sénégal - Projet de Fonds de Développement Social
Aide-mémoire Mission de supervision Novembre-décembre 2004

N°	Date de signature	Code du SP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Sous-Projet	Secteur	Coût Total du Sous-Projet	Montant Total Subvention	Paiement tranche 1			Paiement tranche 2			Cumul virements	Cumul % virements
											Date	Montant	%	Date	Montant	%		
22	31/12/03	KLMY219-007/03	KL	KA	Darou Dame Leye	GIE Bokk Diom	Emboutche Bovine	EL	4 385 200	3 928 840	03/05/04	3 928 840	100%				3 929 840	100%
23	31/12/03	KLMY218-008/03	KL	KA	Yassi	GIE Dabakh Malick	Emboutche Bovine	EL	3 428 700	3 025 665	03/05/04	3 025 665	100%				3 025 665	100%
24		KLMY218-009/03	KL	KA	Yassi	GIE Santhiane Keur sambou	Moulin ml, broyeur pâte arachide	TP	3 921 216	3 529 096	29/06/04	477 896	14%	18/11/04	305 1200	86%	3 529 096	100%
25	31/12/03	KLMY216-010/03	KL	KA	Nguérane Santhie	GIE Nguérane Santhie	Emboutche Ovine	EL	3 397 700	3 034 615	03/05/04	3 034 615	100%				3 034 615	100%
26		KLMY216-011/03	KL	KA	Ndakar	Section Ndakar	Emboutche Ovine	EL	3 457 700	3 091 615	05/10/04	3 091 615	100%				3 091 615	100%
27		KLMY218-012/03	KL	KA	Yassi	GIE Takkou Liggey	Emboutche Ovine	EL	3 457 700	3 091 615	29/06/04	3 091 615	100%				3 091 615	100%
28		KLMY216-013/03	KL	KA	Nguérane Goumack	GIE And Nek Bane	Emboutche Ovine	EL	1 933 600	1 704 320	29/06/04	1 704 320	100%				1 704 320	100%
29		KLMY216-014/03	KL	KA	Ndiayène sadiakhou	And Dieuf	Emboutche Bovine	EL	1 933 600	1 704 320		1 704 320	100%				1 704 320	100%
30		KLMY216-015/03	KL	KA	Mbaye Mbaye	GPF El Hadji Malick	Moulin ml, broyeur pâte arachide	TP	3 963 216	3 566 896	14/10/04	3 566 896	100%				3 566 896	100%
31	31/12/03	KLMY216-016/03	KL	KA	Missirah Peulh	GIE Diappo Liggey	Emboutche Bovine	EL	5 555 060	4 931 210	03/05/04	4 931 210	100%				4 931 210	100%
32		KLMY216-017/03	KL	KA	Touba Wén Aïré	Missirah Peulh	Emboutche Bovine	EL	3 670 456	3 303 396	15/07/04	3 303 396	100%				3 303 396	100%
33		KLMY216-018/03	KL	KA	Médina Labine	Takkou Liggey	Moulin à mil	TP	3 670 456	3 303 396		0	0%				0	0%
34	31/12/03	KLMY216-019/03	KL	KA	Alhoumane Dramé	GIE Bokk Dolé	Moulin à Mil	TP	3 668 255	3 301 430	03/05/04	563 191	17%	18/11/04	2 738 299	83%	3 301 490	100%
35	31/12/03	KLMY216-020/03	KL	KA	Méou Ndiobène	GPF Dioubou	Fabrique ustensil ménager	AR	593 250	501 585	03/05/04	501 585	100%		1 292 350	51%	2 558 107	100%
36	31/12/03	KLMY219-021/03	KL	KA	Darou Salam Nguayène	GIE Dioubou	Boutique Villageoise	CO	2 842 342	2 538 107	03/05/04	1265757	49%	19/07/04			2 538 107	100%
37		KLMY216-022/03	KL	KA	Ndakar	Section Villageoise	Boutique Villageoise	CO	2 960 092	2 664 082	05/10/04	2 664 082	100%		3 093 750	84%	3 692 853	100%
38	31/10/03	KLMY216-023/03	KL	KA	Méou Ndiobène	And Liggey Méo Homme	Unité artisanale métallique	AR	4 103 168	3 692 853	03/05/04	599 103	16%	19/07/04			430 600	100%
39	31/12/03	KLMY218-024/03	K	KA	Gaïnth Pathé Médina Sambène	GIE Sant Serigne Fallou 1	Buvette Rurale Commercial produits divers	CO	1 407 500	1 257 125	03/05/04	1 257 125	100%				1 257 125	100%
40	31/12/03	KLMY218-025/03	K	KA	Médina Sambène	GIE Takkou Liggey	Emboutche bovine	EL	1 993 600	1 761 320	03/05/04	1 761 320	100%				1 761 320	100%
41		KLMY219-026/03	K	KA	Sambène	GPF Deggo	Emboutche bovine	EL	3 397 700	3 034 615	03/05/04	3 034 615	100%				3 034 615	100%
42		KLMY216-027/03	K	KA	Lour Escalé	GIE And Liggey	Emboutche bovine	EL	5 555 060	4 931 210	29/06/04	4 931 210	100%				4 931 210	100%
43		KLMY216-028/03	K	KA	Nguérane Goumack	GIE Diappo Liggey	Emboutche Bovine	EL	3 909 575	3 346 015	29/06/04	3 346 015	100%				3 346 015	100%
44	31/12/03	KLMY216-029/03	K	KA	handé	GIE Diappo Liggey Hanène	Boutique villageoise appui aux chef famille	CO	5 493 230	4 793 570	29/06/04	4 793 570	100%				4 793 570	100%
45	31/12/03	KLMY218-031/03	K	KA	Koungoul ville	GPF Bokk Diom	Commercial prod agricoles	CO	1 005 800	905 220	03/05/04	905 220	100%				905 220	100%
46	31/12/03	KLMY218-032/03	K	KA	Gaïnth Pathé Koungoul ville	GIE Sant Serigne Fallou 2	Commercial produits de cous courante	CO	5 586 260	5 023 545	29/06/04	5 023 545	100%				5 023 545	100%
47		KLMY219-033/03	K	KA	Koungoul ville	GPF Xaritu Xaleyi	Transformateur artisanale produits locaux	TP			03/05/04							
TOTAL DSP 1									114 313 962	102 205 929		85 723 134	84%	10 175 599		10%	98 903 593	97%

3ème Session d'évaluation des
Sous-Projets AGR
Date CTE 3 du 22 au
27/04/04

N°	Date de signature	Code du SP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Sous-Projet	Secteur	Coût Total du Sous-Projet	Montant Total Subvention	Paiement tranche 1			Paiement tranche 2			Cumul virements	Cumul % virements
											Date	Montant	%	Date	Montant	%		
47		KLMY/SP-01/04	KL	KA	Coura Mouride	GIE Bokk Liggey	Moulin à mil et décoloré de céréales	TP	4 331 695	3 898 525	18/11/04	3 898 525	100%				3 898 525	100%

48	KL/MP/SP-02/04	KL	KA	Médina Salam	GPF de Médina Salam	Moulin à mil et broyeur à pâte d'arachide	TP	4 270 095	3 843 090		0						0	0%
49	KL/MP/SP-03/04	KL	KA	Touba Alia	GPF Sopo Mame Diarra	Moulin à mil et broyeur à pâte d'arachide	TP	4 290 365	3 861 325	19/07/04	3 861 325	100%					3 861 325	100%
50	KL/MP/SP-04/04	KL	KA	Ngouye Diéry Darou Mousty	GHE Ngouye Diéry	Moulin à mil et broyeur à pâte d'arachide	TP	4 281 565	3 853 405	31/08/04	3 853 405	100%					3 853 405	100%
51	KL/MP/SP-05/04	KL	KA	Ndawéno	GHE Takkou Liggey	Commercialisation de prod divers	CO	1 395 000	1 255 500	19/07/04	1 255 500	100%					1 255 500	100%
52	KL/MP/SP-06/04	KL	KA	Sinhou Karfat	GHE Bokk Xalat	Commercialisation de prod locaux	CO	1 775 000	1 591 250	19/07/04	1 591 250	100%					1 591 250	100%
53	KL/MP/SP-07/04	KL	KA	Darou Salam	Association Xeez Ndol	Emboutche ovine	EL	3 623 200	2 855 840	31/08/04	2 855 840	100%					2 855 840	100%
54	KL/MP/SP-08/04	KL	KA	Sobel Diam	GHE Sobel Diam Diam N° 1	Emboutche ovine	EL	2 687 360	2 333 630	19/07/04	2 333 630	100%					2 333 630	100%
55	KL/MP/SP-09/04	KL	KA	Mbelogne	And Liggey Book	Emboutche ovine	EL	1 224 760	1 066 260	19/07/04	1 066 260	100%					1 066 260	100%
56	KL/MP/SP-10/04	KL	KA	Sare San Niangha	GPF Hyia	Emboutche ovine	EL	3 263 200	2 855 840	19/07/04	2 855 840	100%					2 855 840	100%
57	KL/MP/SP-11/04	KL	KA	Pape Sabop	And Benno	Emboutche ovine	EL	3 263 200	2 855 840	18/11/04	2 855 840	100%					2 855 840	100%
58	KL/MP/SP-12/04	KL	KA	Ngouye Diaréf Mouride	GHE Deggo and Jeff	Emboutche ovine	EL	4 335 695	3 902 125	19/07/04	3 902 125	100%					3 902 125	100%
59	KL/MP/SP-13/04	KL	KA	Darou Thiannè	GHE And Jeff	Emboutche ovine	EL	3 203 200	2 798 840	31/08/04	2 798 840	100%					2 798 840	100%
60	KL/MP/SP-14/04	KL	KA	Nigémane Fass Peulh	GPF de Nigémane Fass Peulh	Emboutche ovine	EL	3 203 200	2 798 840	05/10/04	2 798 840	100%					2 798 840	100%
61	KL/MP/SP-15/04	KL	KA	Yetti Kaye	GHE And Liggey	Emboutche ovine	EL	5 581 560	5 023 410	31/08/04	5 023 410	100%					5 023 410	100%
62	KL/MP/SP-16/04	KL	KA	Touba Galo	GHE Takkou Liggey	Emboutche ovine	EL	4 450 200	3 991 590	31/08/04	3 991 590	100%					3 991 590	100%
63	KL/MP/SP-17/04	KL	KA	Bélal Babou	And Suxali Bélal Babou	Emboutche ovine	EL	2 993 400	2 605 830	04/08/04	2 605 830	100%					2 605 830	100%
64	KL/MP/SP-18/04	KL	KA	Darou Mousseu	GHE Darou Mousseu Xalat	Emboutche ovine	EL	4 805 560	4 251 680	04/08/04	4 251 680	100%					4 251 680	100%
65	KL/MP/SP-19/04	KL	KA	Port Dramé	Association Bokk Xalat	Emboutche ovine	EL	3 472 200	3 066 990		0	0%					0	0%
66	KL/MP/SP-20/04	KL	KA	Maka Yop	Bokk Diom	Emboutche ovine	EL	5 581 560	5 023 410	31/08/04	5 023 410	100%					5 023 410	100%
67	KL/MP/SP-21/04	KL	KA	Yamane	GHE Deggo And Liggey	Emboutche ovine	EL	5 581 560	5 023 410	19/07/04	5 023 410	100%					5 023 410	100%
68	KL/MP/SP-22/04	KL	KA	Campement	GHE yobelendendi	Emboutche ovine	EL	5 581 560	5 023 410	14/10/04	5 023 410	100%					5 023 410	100%
69	KL/MP/SP-23/04	KL	KA	Darou Miname Ndawéno	GHE hakh Diarifiou Fass	Emboutche ovine	EL	4 450 200	3 991 590	05/10/04	3 991 590	100%					3 991 590	100%
70	KL/MP/SP-24/04	KL	KA	Ndiabardou	GHE Dimalanté	Boutique villageoise	CO	2 960 092	2 664 082	24/09/04	2 664 082	100%					2 664 082	100%
71	KL/MP/SP-25/04	KL	KA	Ndioulmack Sanhihe	GPF Fedde Djokéré Endame	Boutique villageoise	CO	2 902 342	2 612 107	04/08/04	2 612 107	100%					2 612 107	100%
72	KL/MP/SP-26/04	KL	KA	ModouCoura	Book Yakaar Dioubou Liggey	Emboutche ovine	EL	4 390 200	3 934 590	19/07/04	3 934 590	100%					3 934 590	100%
73	KL/MP/SP-27/04	KL	KA	Sanhihe	GPF Book Diom	Commercialisation de sel	CO	5 387 000	4 667 650	31/08/04	4 667 650	100%					4 667 650	100%
74	KL/MP/SP-28/04	KL	KA	Mali	Book Diom Takkou Liggey	Commercialisation de prod locaux	CO	2 847 000	2 562 300	19/07/04	2 562 300	100%					2 562 300	100%
75	KL/MP/SP-29/04	KL	KA	Diamaguène	Assoc Couturières&Teinturiè res	Atelier de couture	C&T	5 558 030	5 002 230	04/08/04	5 002 230	100%					5 002 230	100%
76	KL/MP/SP-30/04	KL	KA	Touba Darou Salam	GHE Wakeur Serigne Salou	Emboutche ovine	EL	5 496 960	4 818 010	18/09/04	4 814 010	100%					4 814 010	100%
TOTAL DSP 3			1	25 villages+5 quartiers	30 OCB	30 AGR		117 186 959	104 032 599		97 118 519	93%					97 118 519	93%

REGION DE FATICK

1ère session d'évaluation des Sous-Projets approuvés et financés

N°	Date de signature	Code du SP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Sous-Projet	Secteur	Coût Total du Sous-Projet	Montant Total Subvention	Paiement tranche 1			Dernier Paiement			Cumul % virements
											Date	Montant	%	Date	Montant	%	
1	31/07/03	FKFD-SP001-03	FK	FD	Fass Thiékène	ASC «Thiossane »	Production de Maïs	AG	3 357 625	3 021 862	05/08/03	3 021 862	100%				100%
2	31/07/03	FKFD-SP002-03	FK	FD	Keur Hambou	ASC « Santang »	Production de Maïs	AG	3 357 625	3 021 862	05/08/03	3 021 862	100%				100%
3	31/07/03	FKFD-SP003-03	FK	FD	Passy Ndinderling	GIE Producteurs de Maïs	Production de Maïs	AG	3 357 625	3 021 862	05/08/03	3 021 862	100%				100%
4	31/07/03	FKFD-SP004-03	FK	FD	Passy Ndinderling	ASC «Maniko»	Production de Maïs	AG	3 357 625	3 021 862	05/08/03	3 021 862	100%				100%
5	31/07/03	FKFD-SP005-03	FK	FD	Keur Samba Guéye	GIE Prod Anacarde	Relance prodit* arboricole Anacard-Maïs	AG	5 550 938	4 995 844	05/08/03	4 995 844	100%				100%
6	31/07/03	FKFD-SP006-03	FK	FD	Keur Saloly Bouya	ASC « Deggo »	Production de Maïs	AG	3 305 125	2 974 612	05/08/03	2 974 612	100%				100%
7	31/07/03	FKFD-SP007-03	FK	FD	Keur Samba Guéye	ASC Sandial	Production de Maïs	AG	3 357 625	3 021 862	05/08/03	3 021 862	100%				100%
8	31/07/03	FKFD-SP008-03	FK	FD	Keur Ayib Ka	Groupement Producteurs «Natango»	Relance prodit* arboricole Anacard-Maïs	AG	5 550 938	4 995 844	05/08/03	4 995 844	100%				100%
9	31/07/03	FKFD-SP009-03	FK	FD	Thioyène Diombato	ASC «Jubbo»	Production de Maïs	AG	3 357 625	3 021 862	05/08/03	3 021 862	100%				100%
10	31/07/03	FKFD-SP010-03	FK	FD	Passy Ndinderling	GIE Deggo	Production de Maïs	AG	3 357 625	3 021 862	05/08/03	3 021 862	100%				100%
11	31/07/03	FKFD-SP011-03	FK	FD	Keur Seyni Guéye	GIE Producteurs de Maïs	Production de Maïs	AG	5 516 463	4 984 817	05/08/03	4 984 817	100%				100%
12	31/07/03	FKFD-SP012-03	FK	FD	Keur Samba Guéye	GIE Producteurs de Maïs	Production de Maïs	AG	5 516 463	4 984 817	05/08/03	4 984 817	100%				100%
13	31/07/03	FKFD-SP013-03	FK	FD	Keur Ousseynou Dieng	GIE «Takkou Ligguey»	Production de Maïs	AG	3 357 625	3 021 862	05/08/03	3 021 862	100%				100%
14	31/07/03	FKFD-SP014-03	FK	FD	Keur Seyni Guéye	ASC Dianano	Productions de Maïs	AG	3 357 625	3 021 862	05/08/03	3 021 862	100%				100%
17	31/07/03	FKFDSP016/03	FK	FD	Quartier Escalé	GIE Takkou Ligguey	Transformat*, vente produits halieutiq	CO	5 489 275	4 940 348	12/08/04	1 540 725	31%				31%
18	31/07/03	FKFDSP017/03	FK	FD	Quartier Thiarakholé	GIE Dimbal Jaboot	Coe de produits halieutiq, agric et forest	CO	4 754 892	4 279 403	03/05/04	1 042 500	24%				24%
19	31/07/03	FKFDSP018/03	FK	FD	Quartier Nord Mbelgor	GIE Sant Yalla	Restauration	RE	2 352 468	2 117 222	18/11/04	2 117 222	100%				100%
20	31/07/03	FKFDSP019/03	FK	FD	Quartier HLM	Directoire des Femmes Eleveurs	Transport de calèche	TR	4 983 982	4 485 584	02/06/04	3 476 000	77%				77%
21	31/07/03	FKFDSP020/03	FK	FD	Quartier Sud HLM	Association Bokku Xoi	Petit commerce	CO	2 552 468	2 297 222	03/05/04	1 032 020	45%				45%
22	31/07/03	FKFDSP021/03	FK	FD	Commune Foundiougne	GPF Ndamly	Product* d'œufs de consommation*	CO	4 065 796	3 659 217	03/05/04	1 611 000	44%				44%
23	31/07/03	FKFDSP022/03	FK	FD	Quartier Nord Mbelgor	GIE Jappo Ligguey	Teniture et couture	C&T	2 777 025	2 499 325	02/06/04	1 289 988	52%				52%
24	31/07/03	FKFDSP023/03	FK	FD	Quartier Nord Escalé	Groupement Club Elisabeth	Dépôt de gaz et de boissons	CO	4 607 850	4 147 065	02/06/04	2 646 850	64%				64%
25	31/07/03	FKFDSP024/03	FK	FD	Quartier Escalé	GPF Deggo	Coe de produits halieutiq, agric et forest	CO	5 599 240	5 039 316	02/06/04	2 646 850	53%				35%
TOTAL DSP Session1 financés				1	14 villages+9 quartiers	23 OCB	23 AGR		92 841 548	83 557 394		67 495 847	81%				81%

2ème session d'évaluation des Sous-Projets en cours																
N°	Date de signature	Code du SP	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Sous-Projet	Secteur	Coût Total du Sous-Projet	Montant Total Subvention	Paiement tranche 1			Dernier Paiement		Cumul % virements	
										Date	Montant	%	Date	Montant		%
26		FKFDSP-025/03	FK	FD	Keur Samba Gueye	GPF Deggo	Product caufs consommant	EL	3 864 809	3 478 329	05/10/04	3 478 329	100%		3 478 329	100%
27		FKFDSP-026/03	FK	FD	Faas Thiékène	GPF Deggo Bok Xol	Production Maréchère	SP-AGR	5 115 287	4 603 758			0%		0	0%
28		FKFDSP-027/03	FK	FD	Sirmang	GPF Niédema Kafou	Production Maréchère	SP-AGR	5 143 568	4 629 212			0%		0	0%
29		FKFDSP-028/03	FK	FD	Keur O Dieng	GPF "Jubbo"	Production Maréchère	SP-AGR	5 384 739	4 846 265			0%		0	0%
30		FKFDSP-029/03	FK	FD	Keur Ndiankou	Groupement de keur Ndiankou	Production Maréchère	SP-AGR	4 720 400	4 248 360	05/10/04	4 248 360	100%		4 248 360	100%
31		FKFDSP-030/03	FK	FD	Passy Ndinderling	GPF "PASTEEF"	Product caufs consommant	EL	2 886 806	2 598 126	18/11/04	2 598 126	100%		2 598 126	100%
32		FKFDSP-031/03	FK	FD	Keur Seyni Gueye	GPF "Jokko"	Product caufs consommant	EL	3 864 809	3 478 329			0%		0	0%
33		FKFDSP-032/03	FK	FD	Keur Samba Kalla	GPF "Jappo"	Product caufs consommant	EL	3 532 716	3 179 445			0%		0	0%
34		FKFDSP-035/03	FK	FD	Daga Diery Sérère	GIE de Daga Diery Sérère	Emboutche Bovine	EL	2 992 625	2 693 363			0%		0	0%
35		FKFDSP-036/03	FK	FD	Thiamène Diogo	GIE de Thiamène Diogo	Emboutche Bovine	EL	4 061 437	3 655 293	05/10/04	3 655 293	100%		3 655 293	100%
36		FKFDSP-037/03	FK	FD	Diagane Sader Keur Momar Khouréidia	GIE Book Liggey	Emboutche Bovine	EL	4 850 725	4 365 653	05/10/04	4 365 653	100%		4 365 653	100%
37		FKFDSP-038/03	FK	FD	Keur Mbangou	GIE des éleveurs	Emboutche Bovine	EL	4 061 437	3 655 293			0%		0	0%
38		FKFDSP-039/03	FK	FD	Keur Mbangou	Jang ak Liggey	Emboutche Bovine	EL	3 614 913	3 253 422	05/10/04	3 253 422	100%		3 253 422	100%
39		FKFDSP-040/03	FK	FD	Lérane Coly	GIE Katy Mbir Groupement des Femmes	Emboutche Bovine	EL	5 350 250	4 815 225	18/11/04	4 815 225	100%		4 815 225	100%
40		FKFDSP-041/03	FK	FD	Samba Nosso	GPF "Nanoor"	Moulin à mil	TP	2 985 060	2 686 554	05/10/04	2 686 554	100%		2 686 554	100%
41		FKFDSP-043/03	FK	FD	Ndiourbel	Groupement des Femmes	Moulin à mil	TP	2 985 060	2 686 554	#####		100%		2 686 554	100%
42		FKFDSP-044/03	FK	FD	Keur Ndiankou	GPF "Jappo Liggey"	Moulin à mil	TP	2 987 922	2 689 130	05/10/04	2 689 130	100%		2 689 130	100%
43		FKFDSP046/03	FK	FD	Ndirong Wolof	GPF "Jappo Liggey"	Moulin à mil	TP	2 987 922	2 689 130	05/10/04	2 689 130	100%		2 689 130	100%
44		FKFDSP047/03	FK	FD	Ndigone Diack	GPF Nemaaly	Moulin à mil	TP	2 985 060	2 686 554	#####		100%		2 686 554	100%
45		FKFDSP-048/03	FK	FD	Keur Ayib Kâ	GPF "Jokko"	Moulin à mil	TP	2 979 336	2 691 402	05/10/04	2 691 402	100%		2 691 402	100%
46		FKFDSP-049/03	FK	FD	Keur Saloly Bouya	GPF "Jokko"	Production Maréchère	SP-AGR	4 134 521	3 721 069			0%		0	0%
47		FKFDSP-050/03	FK	FD	Keur Gadji	ASC Diamano	Production Maréchère	SP-AGR	5 171 502	4 654 352			0%		0	0%
48		FKFDSP051/03	FK	FD	Ndiagnène Youssoub	GIE Deggo	Petit Commerce	CO	3 252 600	2 927 340			0%		0	0%
49		FKFDSP053/03	FK	FD	Ndiagnène Youssoub Bambougar Malick	ASC And Jeef	Emboutche Bovine	EL	5 350 250	4 815 225			0%		0	0%
50		FKFDSP054/03	FK	FD	Ndiaye	GIE Book Jom	Pêche	PC	5182000	4 663 800			0%		0	0%
51		FKFDSP055/03	FK	FD	Kébé Aïnoumane	GIE Mixte	Petit Commerce	CO	3 234 600	2 911 140	18/11/04	2 911 140	100%		2 911 140	100%
52		FKFDSP056/03	FK	FD	Ndirong Sérère Ndiaye-Ndiaye Wolof	GPF Jubbo	Petit Commerce	CO	3 368 100	3 031 290	18/11/04	3 031 290	100%		3 031 290	100%
53		FKFDSP057/03	FK	FD	Ndiaye-Ndiaye Wolof	GPF And Liggey	Petit Commerce	CO	3 225 600	2 903 040	05/10/04	2 903 040	100%		2 903 040	100%
54		FKFDSP058/03	FK	FD	Ndiaye-Ndiaye Wolof	GPF And Liggey	Petit Commerce	CO	3 591 600	3 232 440			0%		0	0%

Sénégal - Projet de Fonds de Développement Social
Aide-mémoire Mission de supervision Novembre-décembre 2004

55	FKF DSP059/03	FK	FD	Kabé Koudé	GPF Bokk Jom	Petit Commerce Prod oeufs consomm	CO	3 149 100	2 834 190	18/11/04	2 834 190	100%		2 834 190	100%
56	FKF DSP060/03	FK	FD	Diagane Barka	GIE And Liggey Association des Jeunes Unis	Prod oeufs consomm	EL	3 532 716	3 179 445	05/10/04	3 179 445	100%		3 179 445	100%
57	FKF DSP061/03	FK	FD	Niassène		Prod oeufs consomm	EL	3 532 716	3 179 445			0%		0	0%
58	FKF DSP062/03	FK	FD	Keur Birame Khouri'dia	GPF Bokku Joom	Prod oeufs consomm	EL	3 864 809	3 478 329	18/11/04	3 478 329	100%		3 478 329	100%
59	FKF DSP063/03	FK	FD	Mboulioum Keur Tamsir Khodia	GPF Mbél Gorden	Petit Commerce	CO	3 155 500	2 839 950	18/11/04	2 839 950	100%		2 839 950	100%
60	FKF DSP064/03	FK	FD		GPF Daggo	Petit Commerce	CO	3 168 250	2 849 625	05/10/04	2 849 625	100%		2 849 625	100%
61	FKF DSP065/03	FK	FD	Ndiankha Aly	GPF Kaye Bakh	Petit Commerce	CO	3 533 350	3 180 015	05/10/04	3 180 015	100%		3 180 015	100%
62	FKF DSP066/03	FK	FD	Tallène	GPF Fagaru	Petit Commerce	CO	3 072 400	2 765 160	18/11/04	2 765 160	100%		2 765 160	100%
63	FKF DSP067/03	FK	FD	Keur Elimane	GIE Takku Liggey	Petit Commerce	CO	3 354 800	3 019 320			0%		0	0%
64	FKF DSP068/03	FK	FD	Diossong	GIE And Jeef	Petit Commerce	CO	3 668 800	3 301 920	18/11/04	3 301 920	100%		3 301 920	100%
65	FKF DSP069/03	FK	FD	Diossong	GPF Fippu	Petit Commerce	CO	2 715 100	2 443 590	18/11/04	2 443 590	100%		2 443 590	100%
66	FKF DSP070/03	FK	FD	Daga Birame 2	GPF Jappo	Petit Commerce	CO	3 225 600	2 903 040	05/10/04	2 903 040	100%		2 903 040	100%
67	FKF DSP071/03	FK	FD	Lérane Coly	GPF Oyawélé	Petit Commerce	CO	3 695 850	3 326 265	18/11/04	3 326 265	100%		3 326 265	100%
68	FKF DSP072/03	FK	FD	Lérane Sambou	GIE des hommes	Petit Commerce Transform noix	CO	2 723 350	2 451 015			0%		0	0%
69	FKF DSP073/03	FK	FD	Daga Ndoup	GPF Bokk Liggey	Acadjou	TP	5 200 750	4 680 675			0%		0	0%
70	FKF DSP074/03	FK	FD	Karang	GPF Fagaru Bokk Liggey	Produit oeufs consomm Emboutche Bovine	EL	2 886 805	2 598 126			0%			0%
71	FKF DSP075/03	FK	FD	Keur Aly Guéye	Groupeement Mixte		EL	5 350 250	4 815 225	05/10/04	4 815 225	100%		4 815 225	100%
72	FKF DSP076/03	FK	FD	Kébé Ansou	GPF JuboBok Xol	Petit Commerce	CO	3 434 100	3 090 690	05/10/04	3 090 690	100%		3 090 690	100%
73	FKF DSP077/03	FK	FD	Ndiarfé Ndiarfé	GPF Jubbo	Petit Commerce	CO	3 073 800	2 766 420	18/11/04	2 766 420	100%		2 766 420	100%
Total DSP 2 (48 OCB) / En cours		1	1	44 villages	48 OCB	48 SP-AGR		180 195 977	162 176 381		95 147 909	59%		95 147 909	59%

REGION DE LOUGA

1ère Session d'évaluation des Sous-Projets AGR / Sous Projet Approuvés et financés

N°	Date de signature	Code du SP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût Total du Sous-Projet	Montant Total Subvention	Paiement tranche 1			Dernier Paiement			Cumul virements	Cumul % virements
											Date	Montant	%	Date	Montant	%		
1	21/05/03	LGBA035/02/SP/01	LG	LI	Gassane Serere	ASC Thiathi	Embouche Bovine	EL	4 779 125	4 279 125	10/06/03	3 752 675	88%				3 752 675	88%
2	21/05/03	LGBA035/02/SP/02	LG	LI	Gassane Peulh	Fedde Pellial	Embouche Bovine	EL	5 236 050	4 686 050	10/06/03	3 704 050	79%				3 704 050	79%
3	21/05/03	LGBA035/02/SP/03	LG	LI	Gassane Ndawène	GPF Bok Jom	Commerce rural	CO	4 789 200	4 189 200	09/03/04	3 201 500	76%	05/03/04	332 200	8%	3 648 200	76%
4	21/05/03	LGBA035/02/SP/04	LG	LI	Touba	Groupement Taktou Liggey	Commerce rural	CO	4 665 550	4 165 550	10/06/03	3 284 875	81%	08/03/04			3 284 875	81%
5	21/05/03	LGBA035/02/SP/05	LG	LI	Gassane Dabbe	GPF Jokare	Embouche Bovine/ovine	EL	5 122 575	4 572 575	10/06/03	3 582 575	78%	08/03/04			3 582 575	78%
6	21/05/03	LGBA035/02/SP/06	LG	LI	Guétié	GIE Taktou Bok	Embouche Bovine/ovine	EL	5 545 600	4 985 600	10/06/03	4 045 100	81%				4 045 100	81%
7	21/05/03	LGBA035/02/SP/07	LG	LI	DIOP	Jom Liggey	Embouche Bovine/ovine	EL	3 130 350	2 810 350	10/06/03	858 650	31%	09/01/04	1 951 700	69%	2 810 350	100%
8	21/05/03	LGBA035/02/SP/08	LG	LI	Danthialy	GPF Mbanna	Rent centre couture/teinture	C&T	5 084 550	4 218 825	10/06/03	3 702 325	88%				3 702 325	88%
9	21/05/03	LGBA035/02/SP/09	LG	LI	Gassane Peulh	ACBT	Embouche Bovine/ovine	EL	5 435 050	4 835 050	10/06/03	4 022 550	83%				4 022 550	83%
10	21/05/03	LGBA035/02/SP/10	LG	LI	Touba	Miname Liggey	Embouche Bovine/ovine	EL	4 923 500	4 423 500	10/06/03	132 500	3%	05/03/04			4 423 500	100%
11	21/05/03	LGBA035/02/SP/11	LG	LI	Gassane Ndawène	Groupement des artisans	Fabric/vente charret-cheval	AR	4 661 550	4 161 550	10/06/03	3 028 550	73%		4 291 000	97%	3 028 550	73%
12	21/05/03	LGBA035/02/SP/12	LG	LI	Sanghré	GIE Sanghré	Embouche Bovine/ovine	EL	4 953 100	4 221 500	10/06/03	3 591 500	85%				3 591 500	85%
13	21/05/03	LGBA035/02/SP/13	LG	LI	Touba	ASC Jokko	Embouche Bovine/ovine	EL	4 554 200	4 027 490	10/06/03	121 290	3%	05/03/04	2 942 500	73%	3 063 790	76%
14	21/05/03	LGBA035/02/SP/14	LG	LI	Médina	GIE Bok Jom	Commerce rural	CO	5 593 375	5 020 135	10/06/03	4 200 635	84%				4 200 635	84%
15	21/05/03	LGBA035/02/SP/15	LG	LI	Bétiel	GIE Bok Jom	Embouche Bovine/ovine	EL	73 095 550	64 664 825		41 560 975	64%		12 501 200	19%	54 062 175	84%
TOTAL DSP 1																		

Date CTE 5 au 8 août 2003 61 51

2ème Session d'évaluation des Sous-Projets AGR /

N°	Date de signature	Code du SP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût Total du Sous-Projet	Montant Total Subvention	Paiement tranche 1			Dernier Paiement			Cumul virements	Cumul % virements
											Date	Montant	%	Date	Montant	%		
16	07/01/04	MTRN/SP018/03	MT	RN	Lougre Thioly Fafabe 1	AJDL	Mag approvisionnement prod alimentaire	CO	3 930 525	3 530 525	05/03/04	3 440 525	97%				3 440 525	97%
17	07/01/04	MTRN/SP019/03	MT	RN	Lougre Thioly Fafabe 1	ADESAH	Mag approvisionnement aliments bétail	EL	5 068 300	4 568 300	05/03/04	4 478 300	98%				4 478 300	98%

18	07/01/04	MTR/SP020/03	MT	RN	Lougre Thilly Diallobé	Kawral	Emboutche ovine	EL	2 711 375	2 439 375	05/03/04	2 259 375	93%			2 259 375	93%
19	07/01/04	MTR/SP021/03	MT	RN	Lougre Thilly Fafabé 2	Comité de gestion du puits GIE Galié	Emboutche ovine	EL	2 918 375	2 628 375	05/03/04	2 446 375	93%			2 446 375	93%
20	07/01/04	MTR/SP022/03	MT	RN	Dayoute	Aynabé Dental Bantaré	Emboutche ovine	EL	3 516 750	3 165 075	05/03/04	2 975 075	94%			2 975 075	94%
21	07/01/04	MTR/SP023/03	MT	RN	Thianor	GPf Mame Boye	Emboutche ovine	EL	2 853 375	2 568 375	05/03/04	2 388 375	93%			2 388 375	93%
22	07/01/04	MTR/SP024/03	MT	RN	Ndiayène Lathie	Jappo Liguéy	Emboutche ovine	EL	2 709 375	2 439 375	05/03/04	2 259 375	93%			2 259 375	93%
23	07/01/04	MTR/SP025/03	MT	RN	Thilly Fafabé IV	Bantaré Lougre	Emboutche ovine	EL	3 008 375	2 708 375	05/03/04	2 528 375	93%			2 528 375	93%
24	07/01/04	LGL/SP028/03	LG	LI	Kagnar Ouroubé	Associat* des ressortists Kagnar Ouroubé	Mag approvisionnement t aliments de bétail	EL	4 978 288	4 478 288		4 398 288	98%			4 398 288	98%
25	07/01/04	LGL/SP029/03	LG	LI	Fouthity	Kawral Yia Waleé	Installation d'un moulin à mil	TP	3 478 635	2 178 635	05/03/04	2 148 635	99%			2 148 635	99%
26	07/01/04	LGL/SP030/03	LG	LI	Fouthity	GIE ndungu alaa gaflo	Mag approvisionnement t aliments de bétail	EL	4 978 288	3 755 500		3 675 500	98%			3 675 500	98%
27	07/01/04	LGL/SP031/03	LG	LI	Ndiayène Ngouye	GIE Takkou Liguéy	Emboutche ovine	EL	2 345 450	2 083 450	05/03/04	1 930 450	92%			1 930 450	92%
28	07/01/04	LGL/SP032/03	LG	LI	Niakhia Peulh II	GIE Niakhia Peulh II	Emboutche ovine	EL	3 793 000	3 362 850	05/03/04	3 172 850	94%			3 172 850	94%
29	07/01/04	LGL/SP033/03	LG	LI	Barkédji Peulh II	GIE Barkédji Peulh II	Emboutche ovine	EL	3 272 500	2 831 875	05/03/04	2 671 875	94%			2 671 875	94%
30	07/01/04	LGL/SP034/03	LG	LI	Barkédji Peul I	GPf fibani fibata	Emboutche ovine	EL	3 210 000	2 847 500	05/03/04	2 637 500	93%			2 637 500	93%
31	07/01/04	LGL/SP035/03	LG	LI	Bokki Boffi	Dental Bantaré	Emboutche ovine	EL	2 550 000	2 170 000	05/03/04	2 000 000	92%			2 000 000	92%
32	07/01/04	LGL/SP036/03	LG	LI	Bokki Boffi	GIE fédéré nanadiral	Emboutche ovine	EL	3 002 750	2 672 750	05/03/04	2 487 750	93%			2 487 750	93%
33	07/01/04	LGL/SP037/03	LG	LI	Barkédji Ouolof	GIE dialy lathie	Emboutche ovine	EL	4 305 000	3 875 000	05/03/04	3 545 000	91%			3 545 000	91%
34	07/01/04	LGL/SP038/03	LG	LI	Gasset Ouolof	GPf Bok Jom	Emboutche ovine	EL	2 121 670	1 822 670	05/03/04	1 567 670	86%			1 567 670	86%
35	07/01/04	LGL/SP044/03	LG	LG	Keur Meissa Gayé	GPf Takkou Liguéy	Boutique communautaire	CO	5 089 765	4 589 788	05/03/04	969 100	21%	02/08/04		969 100	21%
36	07/01/04	LGL/SP045/03	LG	LG	Gade Dembé Peulh	GIE Gade Dembé	Emboutche ovine	EL	4 599 000	4 139 100	05/03/04	556 500	13%	02/08/04		556 500	13%
37	07/01/04	LGL/SP046/03	LG	LG	Baralé Ndiaye	GPf Bokk Jom	Emboutche ovine	EL	4 905 475	4 414 928	05/03/04	546 500	12%	02/08/04	2 657 665	546 500	12%
38	07/01/04	LGL/SP047/03	LG	LG	Massar II	GIE DE Massar II	Boutique communautaire	CO	5 325 985	4 793 386	05/03/04	1 105 500	23%	02/08/04		3 763 165	79%
39	07/01/04	LGL/SP048/03	LG	LG	Ngick Fall	GPf Bokk Jom	Central achat /pvt comm ferm	CO	5 532 810	4 979 529	05/03/04	3 159 786	63%	02/08/04	3 868 428	3 159 786	63%
40	07/01/04	LGL/SP049/03	LG	LG	Gade Dembé Wolof	GIE Jef Jel	Emboutche ovine	EL	4 854 325	4 368 893	05/03/04	496 500	11%	02/08/04	2 835 585	4 364 928	100%
41	07/01/04	LGL/SP050/03	LG	LG	Kalamine Sarr	GPf Bokk Jom	Emboutche ovine	EL	4 826 826	4 344 143	05/03/04	446 500	10%	02/08/04		3 282 085	76%
42	07/01/04	LGL/SP051/03	LG	LG	Ndabé Tall	GIE Jokère Endam	Boutique communautaire	CO	5 583 400	4 998 060	05/03/04	1 076 630	22%	02/08/04		1 076 630	22%
43	07/01/04	LGL/SP052/03	LG	LG	Kalamine Dieng	GPf Bokk Jom	Boutique communautaire	CO	5 568 225	5 011 402	05/03/04	1 138 300	23%	02/08/04	3 872 393	5 010 693	100%

Sénégal - Projet de Fonds de Développement Social
Aide-mémoire Mission de supervision Novembre-décembre 2004

	07/01/04	LGLG/SP053/03	LG	LG	Ndiakha Loum	GPF Guy gui	Emboutche bovine	EL	4 803 650	4 323 285	05/03/04	546 500	13%	02/08/04	3 776 785	87%	4 323 285	100%
44	07/01/04	LGLG/SP054/03 <td>LG<td>LG<td>Ngomène Diagne</td><td>Groupet mixte Jappo Bokk Jom</td><td>Emboutche bovine</td><td>EL</td><td>4 539 000</td><td>4 085 100</td><td>05/03/04</td><td>546 500</td><td>13%</td><td>02/08/04</td><td>2 910 130</td><td>71%</td><td>3 456 630</td><td>85%</td></td></td>	LG <td>LG<td>Ngomène Diagne</td><td>Groupet mixte Jappo Bokk Jom</td><td>Emboutche bovine</td><td>EL</td><td>4 539 000</td><td>4 085 100</td><td>05/03/04</td><td>546 500</td><td>13%</td><td>02/08/04</td><td>2 910 130</td><td>71%</td><td>3 456 630</td><td>85%</td></td>	LG <td>Ngomène Diagne</td> <td>Groupet mixte Jappo Bokk Jom</td> <td>Emboutche bovine</td> <td>EL</td> <td>4 539 000</td> <td>4 085 100</td> <td>05/03/04</td> <td>546 500</td> <td>13%</td> <td>02/08/04</td> <td>2 910 130</td> <td>71%</td> <td>3 456 630</td> <td>85%</td>	Ngomène Diagne	Groupet mixte Jappo Bokk Jom	Emboutche bovine	EL	4 539 000	4 085 100	05/03/04	546 500	13%	02/08/04	2 910 130	71%	3 456 630	85%
45	07/01/04	LGLG/SP055/03 <td>LG<td>LG<td>Mbande Peulh</td><td>GPF Jolkère Endam</td><td>Boutique communautaire</td><td>CO</td><td>5 300 450</td><td>4 770 405</td><td>05/03/04</td><td>1 189 100</td><td>25%</td><td>02/08/04</td><td>2 437 218</td><td>51%</td><td>3 606 318</td><td>76%</td></td></td>	LG <td>LG<td>Mbande Peulh</td><td>GPF Jolkère Endam</td><td>Boutique communautaire</td><td>CO</td><td>5 300 450</td><td>4 770 405</td><td>05/03/04</td><td>1 189 100</td><td>25%</td><td>02/08/04</td><td>2 437 218</td><td>51%</td><td>3 606 318</td><td>76%</td></td>	LG <td>Mbande Peulh</td> <td>GPF Jolkère Endam</td> <td>Boutique communautaire</td> <td>CO</td> <td>5 300 450</td> <td>4 770 405</td> <td>05/03/04</td> <td>1 189 100</td> <td>25%</td> <td>02/08/04</td> <td>2 437 218</td> <td>51%</td> <td>3 606 318</td> <td>76%</td>	Mbande Peulh	GPF Jolkère Endam	Boutique communautaire	CO	5 300 450	4 770 405	05/03/04	1 189 100	25%	02/08/04	2 437 218	51%	3 606 318	76%
46	07/01/04	LGLG/SP056/03 <td>LG<td>LG<td>Ndiaguène Wolof</td><td>GPF de Ndiaguène</td><td>Emboutche bovine</td><td>EL</td><td>5 280 426</td><td>4 752 383</td><td>05/03/04</td><td>446 500</td><td>9%</td><td>02/08/04</td><td>3 776 785</td><td>79%</td><td>4 223 285</td><td>89%</td></td></td>	LG <td>LG<td>Ndiaguène Wolof</td><td>GPF de Ndiaguène</td><td>Emboutche bovine</td><td>EL</td><td>5 280 426</td><td>4 752 383</td><td>05/03/04</td><td>446 500</td><td>9%</td><td>02/08/04</td><td>3 776 785</td><td>79%</td><td>4 223 285</td><td>89%</td></td>	LG <td>Ndiaguène Wolof</td> <td>GPF de Ndiaguène</td> <td>Emboutche bovine</td> <td>EL</td> <td>5 280 426</td> <td>4 752 383</td> <td>05/03/04</td> <td>446 500</td> <td>9%</td> <td>02/08/04</td> <td>3 776 785</td> <td>79%</td> <td>4 223 285</td> <td>89%</td>	Ndiaguène Wolof	GPF de Ndiaguène	Emboutche bovine	EL	5 280 426	4 752 383	05/03/04	446 500	9%	02/08/04	3 776 785	79%	4 223 285	89%
47	07/01/04	LGLG/SP057/03 <td></td> <td></td> <td>Ndiye Satouré</td> <td>GPF Bokk Jom</td> <td>Commerce rural de type banque céréalière villageoise</td> <td></td> <td>5 403 500</td> <td>4 863 150</td> <td>05/03/04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			Ndiye Satouré	GPF Bokk Jom	Commerce rural de type banque céréalière villageoise		5 403 500	4 863 150	05/03/04							
48	07/01/04	LGLG/SP058/03 <td>LG<td>LG</td><td>Ndiaguène Peulh</td><td>GIE Rewbei</td><td>Emboutche bovine</td><td>CO</td><td>4 641 875</td><td>4 177 687</td><td>05/03/04</td><td>3 397 875</td><td>70%</td><td>02/08/04</td><td>2 668 850</td><td>64%</td><td>3 165 350</td><td>76%</td></td>	LG <td>LG</td> <td>Ndiaguène Peulh</td> <td>GIE Rewbei</td> <td>Emboutche bovine</td> <td>CO</td> <td>4 641 875</td> <td>4 177 687</td> <td>05/03/04</td> <td>3 397 875</td> <td>70%</td> <td>02/08/04</td> <td>2 668 850</td> <td>64%</td> <td>3 165 350</td> <td>76%</td>	LG	Ndiaguène Peulh	GIE Rewbei	Emboutche bovine	CO	4 641 875	4 177 687	05/03/04	3 397 875	70%	02/08/04	2 668 850	64%	3 165 350	76%
49	07/01/04	LGLG/SP059/03 <td></td> <td></td> <td>Sakal</td> <td>GPF Andado Liquey</td> <td>Central d'achat pour l'activité petit commerce des femmes</td> <td>EL</td> <td>4 207 250</td> <td>3 786 525</td> <td>05/03/04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			Sakal	GPF Andado Liquey	Central d'achat pour l'activité petit commerce des femmes	EL	4 207 250	3 786 525	05/03/04							
50	07/01/04	LGLG/SP060/03 <td>LG<td>LG</td><td>Keur Balla Niase</td><td>GPF And Jef</td><td>Emboutche bovine</td><td>CO</td><td>4 546 250</td><td>4 091 625</td><td>05/03/04</td><td>2 908 000</td><td>77%</td><td>02/08/04</td><td></td><td>0%</td><td>2 908 000</td><td>77%</td></td>	LG <td>LG</td> <td>Keur Balla Niase</td> <td>GPF And Jef</td> <td>Emboutche bovine</td> <td>CO</td> <td>4 546 250</td> <td>4 091 625</td> <td>05/03/04</td> <td>2 908 000</td> <td>77%</td> <td>02/08/04</td> <td></td> <td>0%</td> <td>2 908 000</td> <td>77%</td>	LG	Keur Balla Niase	GPF And Jef	Emboutche bovine	CO	4 546 250	4 091 625	05/03/04	2 908 000	77%	02/08/04		0%	2 908 000	77%
51	07/01/04	LGLG/SP061/03 <td>LG<td>LG</td><td>Keur Meissa Mboup</td><td>GPF Bokk Jom</td><td>Emboutche bovine</td><td>EL</td><td>4 746 000</td><td>4 271 400</td><td>05/03/04</td><td>546 500</td><td>13%</td><td>02/08/04</td><td>3 681 187</td><td></td><td>546 500</td><td>13%</td></td>	LG <td>LG</td> <td>Keur Meissa Mboup</td> <td>GPF Bokk Jom</td> <td>Emboutche bovine</td> <td>EL</td> <td>4 746 000</td> <td>4 271 400</td> <td>05/03/04</td> <td>546 500</td> <td>13%</td> <td>02/08/04</td> <td>3 681 187</td> <td></td> <td>546 500</td> <td>13%</td>	LG	Keur Meissa Mboup	GPF Bokk Jom	Emboutche bovine	EL	4 746 000	4 271 400	05/03/04	546 500	13%	02/08/04	3 681 187		546 500	13%
52	07/01/04	LGLG/SP062/03 <td>LG<td>LG</td><td>Ndawas Diagne</td><td>GIE Ndawas</td><td>Emboutche bovine</td><td>EL</td><td>5 062 000</td><td>4 555 800</td><td>05/03/04</td><td>546 500</td><td>13%</td><td>02/08/04</td><td></td><td>86%</td><td>4 227 687</td><td>99%</td></td>	LG <td>LG</td> <td>Ndawas Diagne</td> <td>GIE Ndawas</td> <td>Emboutche bovine</td> <td>EL</td> <td>5 062 000</td> <td>4 555 800</td> <td>05/03/04</td> <td>546 500</td> <td>13%</td> <td>02/08/04</td> <td></td> <td>86%</td> <td>4 227 687</td> <td>99%</td>	LG	Ndawas Diagne	GIE Ndawas	Emboutche bovine	EL	5 062 000	4 555 800	05/03/04	546 500	13%	02/08/04		86%	4 227 687	99%
53	07/01/04	LGLG/SP063/03 <td>LG<td>LG</td><td>Keur Ibra Niang</td><td>GPF Mbotayou Jegyi</td><td>Central d'achat pour l'activité petit commerce des femmes</td><td>EL</td><td>4 992 300</td><td>4 493 070</td><td>05/03/04</td><td>446 500</td><td>10%</td><td>02/08/04</td><td></td><td></td><td>446 500</td><td>10%</td></td>	LG <td>LG</td> <td>Keur Ibra Niang</td> <td>GPF Mbotayou Jegyi</td> <td>Central d'achat pour l'activité petit commerce des femmes</td> <td>EL</td> <td>4 992 300</td> <td>4 493 070</td> <td>05/03/04</td> <td>446 500</td> <td>10%</td> <td>02/08/04</td> <td></td> <td></td> <td>446 500</td> <td>10%</td>	LG	Keur Ibra Niang	GPF Mbotayou Jegyi	Central d'achat pour l'activité petit commerce des femmes	EL	4 992 300	4 493 070	05/03/04	446 500	10%	02/08/04			446 500	10%
54	07/01/04	LGLG/SP064/03 <td>LG<td>LG</td><td>Keur Amadou Fall</td><td>GIE Bokk khole</td><td>Central d'achat pour l'activité petit commerce des femmes</td><td>CO</td><td>4 483 472</td><td>4 035 125</td><td>05/03/04</td><td>3 639 300</td><td>81%</td><td></td><td></td><td></td><td>3 639 300</td><td>81%</td></td>	LG <td>LG</td> <td>Keur Amadou Fall</td> <td>GIE Bokk khole</td> <td>Central d'achat pour l'activité petit commerce des femmes</td> <td>CO</td> <td>4 483 472</td> <td>4 035 125</td> <td>05/03/04</td> <td>3 639 300</td> <td>81%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3 639 300</td> <td>81%</td>	LG	Keur Amadou Fall	GIE Bokk khole	Central d'achat pour l'activité petit commerce des femmes	CO	4 483 472	4 035 125	05/03/04	3 639 300	81%				3 639 300	81%
55	07/01/04	LGLG/SP065/03 <td>LG<td>LG</td><td>Thialla Kébé Sakal</td><td>GPF And Bokk Liquey ADS</td><td>Emboutche bovine - ovine</td><td>CO</td><td>5 441 350</td><td>4 897 214</td><td>05/03/04</td><td>2 107 400</td><td>52%</td><td>02/08/04</td><td>4 109 300</td><td></td><td>2 107 400</td><td>52%</td></td>	LG <td>LG</td> <td>Thialla Kébé Sakal</td> <td>GPF And Bokk Liquey ADS</td> <td>Emboutche bovine - ovine</td> <td>CO</td> <td>5 441 350</td> <td>4 897 214</td> <td>05/03/04</td> <td>2 107 400</td> <td>52%</td> <td>02/08/04</td> <td>4 109 300</td> <td></td> <td>2 107 400</td> <td>52%</td>	LG	Thialla Kébé Sakal	GPF And Bokk Liquey ADS	Emboutche bovine - ovine	CO	5 441 350	4 897 214	05/03/04	2 107 400	52%	02/08/04	4 109 300		2 107 400	52%
56	07/01/04	LGLG/SP066/03 <td>LG<td>LG</td><td></td><td></td><td>Commerce rural de type banque céréalière villageoise</td><td>EL</td><td>4 132 250</td><td>3 719 025</td><td>05/03/04</td><td>446 500</td><td>9%</td><td>02/08/04</td><td></td><td>84%</td><td>4 555 800</td><td>93%</td></td>	LG <td>LG</td> <td></td> <td></td> <td>Commerce rural de type banque céréalière villageoise</td> <td>EL</td> <td>4 132 250</td> <td>3 719 025</td> <td>05/03/04</td> <td>446 500</td> <td>9%</td> <td>02/08/04</td> <td></td> <td>84%</td> <td>4 555 800</td> <td>93%</td>	LG			Commerce rural de type banque céréalière villageoise	EL	4 132 250	3 719 025	05/03/04	446 500	9%	02/08/04		84%	4 555 800	93%
57	07/01/04	LGLG/SP067/03 <td>LG<td>LG</td><td>Boyo Seck</td><td>GIE Bokk Jom</td><td>Boutique communautaire</td><td>CO</td><td>5 595 100</td><td>5 035 590</td><td>05/03/04</td><td>2 855 885</td><td>77%</td><td>02/08/04</td><td></td><td></td><td>2 855 885</td><td>77%</td></td>	LG <td>LG</td> <td>Boyo Seck</td> <td>GIE Bokk Jom</td> <td>Boutique communautaire</td> <td>CO</td> <td>5 595 100</td> <td>5 035 590</td> <td>05/03/04</td> <td>2 855 885</td> <td>77%</td> <td>02/08/04</td> <td></td> <td></td> <td>2 855 885</td> <td>77%</td>	LG	Boyo Seck	GIE Bokk Jom	Boutique communautaire	CO	5 595 100	5 035 590	05/03/04	2 855 885	77%	02/08/04			2 855 885	77%
58	07/01/04	LGLG/SP068/03 <td>LG<td>LG</td><td>Keur Mandiaye Bakary</td><td>GPF Bokk Jomo</td><td>Emboutche bovine</td><td>CO</td><td>5 273 926</td><td>4 746 533</td><td>05/03/04</td><td>1 139 100</td><td>23%</td><td>02/08/04</td><td>4 300 033</td><td></td><td>1 139 100</td><td>23%</td></td>	LG <td>LG</td> <td>Keur Mandiaye Bakary</td> <td>GPF Bokk Jomo</td> <td>Emboutche bovine</td> <td>CO</td> <td>5 273 926</td> <td>4 746 533</td> <td>05/03/04</td> <td>1 139 100</td> <td>23%</td> <td>02/08/04</td> <td>4 300 033</td> <td></td> <td>1 139 100</td> <td>23%</td>	LG	Keur Mandiaye Bakary	GPF Bokk Jomo	Emboutche bovine	CO	5 273 926	4 746 533	05/03/04	1 139 100	23%	02/08/04	4 300 033		1 139 100	23%
59	07/01/04	LGLG/SP069/03 <td>LG<td>LG</td><td>Toguel Ndiaye</td><td>Groupement mixte Bokk Jomo</td><td>Emboutche bovine</td><td>EL</td><td>4 752 249</td><td>4 277 024</td><td>05/03/04</td><td>446 500</td><td>9%</td><td>02/08/04</td><td></td><td>91%</td><td>4 746 533</td><td>100%</td></td>	LG <td>LG</td> <td>Toguel Ndiaye</td> <td>Groupement mixte Bokk Jomo</td> <td>Emboutche bovine</td> <td>EL</td> <td>4 752 249</td> <td>4 277 024</td> <td>05/03/04</td> <td>446 500</td> <td>9%</td> <td>02/08/04</td> <td></td> <td>91%</td> <td>4 746 533</td> <td>100%</td>	LG	Toguel Ndiaye	Groupement mixte Bokk Jomo	Emboutche bovine	EL	4 752 249	4 277 024	05/03/04	446 500	9%	02/08/04		91%	4 746 533	100%
60	07/01/04	LGLG/SP070/03 <td>LG<td>LG</td><td>Bary Niang</td><td>Mouride Sadikh GIE Gondogal Nanandiral Sabbi Allah</td><td>Emboutche bovine</td><td>EL</td><td>4 752 249</td><td>3 081 845</td><td>05/03/04</td><td>496 500</td><td>12%</td><td>02/08/04</td><td></td><td></td><td>496 500</td><td>12%</td></td>	LG <td>LG</td> <td>Bary Niang</td> <td>Mouride Sadikh GIE Gondogal Nanandiral Sabbi Allah</td> <td>Emboutche bovine</td> <td>EL</td> <td>4 752 249</td> <td>3 081 845</td> <td>05/03/04</td> <td>496 500</td> <td>12%</td> <td>02/08/04</td> <td></td> <td></td> <td>496 500</td> <td>12%</td>	LG	Bary Niang	Mouride Sadikh GIE Gondogal Nanandiral Sabbi Allah	Emboutche bovine	EL	4 752 249	3 081 845	05/03/04	496 500	12%	02/08/04			496 500	12%
61	07/01/04	LGLG/SP071/03 <td>LG<td>LG</td><td></td><td></td><td>Central d'achat pour l'activité petit commerce des femmes</td><td>CO</td><td>3 424 272</td><td>4 505 017</td><td>05/03/04</td><td>2 206 272</td><td>72%</td><td>02/08/04</td><td>2 437 218</td><td></td><td>2 206 272</td><td>72%</td></td>	LG <td>LG</td> <td></td> <td></td> <td>Central d'achat pour l'activité petit commerce des femmes</td> <td>CO</td> <td>3 424 272</td> <td>4 505 017</td> <td>05/03/04</td> <td>2 206 272</td> <td>72%</td> <td>02/08/04</td> <td>2 437 218</td> <td></td> <td>2 206 272</td> <td>72%</td>	LG			Central d'achat pour l'activité petit commerce des femmes	CO	3 424 272	4 505 017	05/03/04	2 206 272	72%	02/08/04	2 437 218		2 206 272	72%
62	07/01/04	LGLG/SP071/03 <td>LG<td>LG</td><td>Déby Guedj</td><td>GPF Bokk Jom</td><td>Boutique communautaire</td><td>CO</td><td>5 005 575</td><td>4 505 017</td><td>05/03/04</td><td>1 053 300</td><td>23%</td><td>02/08/04</td><td></td><td>54%</td><td>3 480 518</td><td>77%</td></td>	LG <td>LG</td> <td>Déby Guedj</td> <td>GPF Bokk Jom</td> <td>Boutique communautaire</td> <td>CO</td> <td>5 005 575</td> <td>4 505 017</td> <td>05/03/04</td> <td>1 053 300</td> <td>23%</td> <td>02/08/04</td> <td></td> <td>54%</td> <td>3 480 518</td> <td>77%</td>	LG	Déby Guedj	GPF Bokk Jom	Boutique communautaire	CO	5 005 575	4 505 017	05/03/04	1 053 300	23%	02/08/04		54%	3 480 518	77%
TOTAL DSP 2			3		46 villages	47 OCB	47 SP-AGR		202 648 737	180 241 325		87 957 841	49%		43 331 577	24%	131 289 418	73%

14662030

CTE 3 du 29
au 30/12/03

3ème Session d'évaluation des Sous-Projets AGR

3ème Session d'évaluation des Sous-Projets AGR au 30/12/03																			
N°	Date de signature	Code du SP	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût Total du Sous-Projet	Montant Total Subvention	Paielement tranche 1				Dernier Paielement			Cumul virements	Cumul % virements
											Date	Montant	%	Date	Montant	%			

	LGL/G/SP073/03	LG	Keur Nday	GIE Keur Nday	Emboutche bovine	EL	4 878 000	4 390 200	12/08/04	4 390 200	####				4 390 200	100%
63	LGL/G/SP074/03	LG	Bacod Doundal Bissinabé	Association Biantaré	Emboutche bovine	EL	4 829 000	4 346 100	06/09/04	4 346 100	####				4 346 100	100%
64	LGL/G/SP075/03	LG	Bacod Doundal Dionandé	GIE Nanandiral	Emboutche bovine	EL	4 669 249	4 202 324	06/09/04	4 202 324	####				4 202 324	100%
65	LGL/G/SP076/03	LG	Bacod Doundal Gaoudy	GIE Dental Revbé	Boutique communautaire	CO	5 327 570	4 794 813	14/10/04	1 099 100	23%				1 099 100	23%
66	LGL/G/SP077/03	LG	Dielaly	Association Fandjaré Modjéré	Emboutche bovine	EL	5 329 000	4 796 100	12/08/04	4 796 100	####				4 796 100	100%
67	LGL/G/SP078/03	LG	Foss	GPF Bokk Jom	Emboutche bovine	EL	5 035 000	4 531 500	08/09/04	4 531 500	####				4 531 500	100%
68	LGL/G/SP079/03	LG	Guidick	GIE Manko	Peche continentale	PC	5 533 000	4 979 700	08/09/04	1 400 000	28%				1 400 000	28%
69	LGL/G/SP080/03	LG	Koundoug	GIE de Koundoug	Emboutche bovine	EL	4 772 224	4 295 002	27/09/04	4 295 002	####				4 295 002	100%
70	LGL/G/SP081/03	LG	Malla Tack	GPF de Malla	Emboutche bovine	EL	5 557 126	5 001 413	12/08/04	5 001 413	####				5 001 413	100%
71	LGL/G/SP082/03	LG	Mbar Toubab	Association pour le Développement de Mbar Toubab	Boutique communautaire	CO	5 427 570	4 884 813	18/11/04	1 099 100	23%				1 099 100	23%
72	LGL/G/SP083/03	LG	Syere III	Association villagéroise pour le Développement de Syere III	Emboutche bovine	EL	5 216 500	4 694 850	06/09/04	4 694 850	####				4 694 850	100%
73	LGL/G/SP084/03	LG	Bokinédo	Association villagéroise pour Bary Diam	Emboutche bovine	EL	5 015 000	4 513 500	08/09/04	4 513 500	####				4 513 500	100%
74		LG	12 villages	12 OCB	12 SP-AGR	EL	61 589 239	55 430 315		44 369 189	80%				44 369 189	80%
Total DSP 3																

CTE 4 du 9
au 12/03/04

4ème Session d'évaluation des Sous-Projets AGR / Evaluation en cours

N°	Date de signature	Région	Département	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût Total du Sous- Projet	Montant Total Subvention	Paiement tranche 1			Dernier Paiement			Cumul virements	% Cumul virements
76		LG	LI	Lingère Coubba	GIE Des Femmes de Lingère Coubba	Commercialisat ion de produits halieutiques	CO	3 211 000	2 979 000	06/09/04	2 979 900	####				2 979 900	100%
77		LG	LI	Lingère Coubba Abattoirs	ASC Les Onze Diabes du Ballon Seen Waajur	Aviculture	EL	5 123 300	4 610 970							0	0%
78		LG	LI	Abattoirs	ASC Marbath	Magasin d'approvisionn ement en céréales et aliments de bétail	CO	4 116 500	3 704 850							0	0%
79		LG	LI	Abattoirs	GIE Naangué	Emboutche Bovine Ovine Installation d'une quincaille	EL	5 685 000	5 116 500							0	0%
80		LG	LI	Thielly	GIE Bok Jom	Installation d'une quincaille	CO	5 394 300	4 854 870	05/10/04	4 754 870	98%				4 754 870	98%
81		LG	LI	Thielly	GIE Arafa	Micro- jardinage	AG	5 544 300	4 989 870							0	0%
82		LG	LI	Thielly	Association des Handicapés Visuels et Moteurs de Lingère	Commercialisat ion de produits halieutiques	CO	4 482 788	4 034 509							0	0%
83		LG	LI	Thielly	Association des Handicapés Visuels et Moteurs de Lingère	Services- Location de matériels de cérémonies	CO	5 585 900	5 027 310							0	0%

84	LGLI/SP052/04	LG	LI	Lingère Diambor	ASC Manko	Services- Location de matériels de cérémonies	CO	5 577 400	5 019 660							0	0%
85	LGLI/SP053/04	LG	LI	Lingère Diambor	GIE Sope Nabi	Commerce Rural	CO	4 430 250	3 987 225							0	0%
86	LGLI/SP054/04	LG	LI	Ngao Gagnoulène e II	GIE Ngao Gagnoulène II	Embouche Bovine	EL	2 971 000	2 673 900							0	0%
	LGLI/SP055/04			Ngao Maugre	GIE Bantaaré Ngao Maugre	Magasin d'approvisionn ement en céréales et aliments de bétail		3 277 700	2 949 930								
87	LGLI/SP056/04	LG	LI	Kangaledji	GIE Tangué Boudal	Embouche Bovine	CO	2 732 900	2 459 610	24/09/04	2 269 610	92%				2 269 610	92%
88		LG	LI	3 villages+ 10 quartiers	13 OCB	13 SP-AGR		58 132 338	52 408 204		10 004 380	19%				10 004 380	19%
TOTAL DSP																	

CTE5 du 2
au 3/09/04

N°	Date de signature	Code du SP	Région	Départ em	Village	Nom de l'OCB	Nature du Micro Projet	Secteur	Coût Total du Sous- Projet	Montant Total Subvention	Paiement tranche 1		Dernier Paiement		Cumul virements	%Cumul virements
			LG	LI	Touba Gassane	GIE Touba Gassane 2	Acquisition de charrettes coSPlétes et chaSPs collectifs	AR	5 587 873	5 029 086						
			LG	LI	Barkeji Wolof	GPF Nguéyenne	Installation d'une poissonerie	CO	3 613 200	3 251 880						
			LG	LI	Loumbel Mbada	GPF Dental	Embouche ovine	EL	1 480 400	1 271 160						
					Ngao Gagnoulé ne 1	Kawral Aymabé	Installation d'un magasin d'approvisionn ement en aliment de bétail et en céréales		4 703 288	4 233 288						
TOTAL DSP			LG	LI	4 villages	4 OCB	4 SP - AGR	CO	15 384 761	13 785 414						

Annexe 5

Composante 2.2. Note sur la reconstitution des fonds des OCB ayant reçu un appui pour financer une AGR

Pour rappel, l'AFDS a procédé à la révision de la stratégie de la composante II suite à la revue à mi-parcours du 26 mai au 5 juin 2004 et il en a résulté l'abandon de la mise en place des AEC prévue initialement. En conséquence, l'option de la reconstitution de la subvention telle que prévue dans les sous projets a été bouleversée.

Le fait de considérer que la subvention appartient aux OCB ciblées, change la conception qu'ont les membres de l'OCB sur sa reconstitution. Désormais, la subvention est plutôt considérée comme un capital qui doit être pérennisé et dans ce cas, la responsabilité de l'OCB est de constituer de réserves sur la base des bénéfices générés par l'activité.

En effet, les ressources reçues par les OCB servent à financer de manière durable les emplois permanents et les actifs circulants. Ainsi, sa restitution selon un échéancier basé sur le remboursement par fraction du capital jusqu'à sa totalité risque de fragiliser voire même de supprimer l'activité déjà créée.

L'objectif recherché est de pérenniser l'activité selon un plan de pérennisation qui intègre la mobilisation de l'épargne prélevée sur les bénéfices dégagés et le capital doit servir à financer l'activité par la prise en charge des emplois immobilisés et circulants.

Toutefois après l'ajustement de la stratégie et, au cours de l'exploitation des AGR, les OCB ont diversement apprécié le plan de reconstitution de la subvention et l'utilisation des surplus financier en fonction des sensibilités locales et culturelles.

Pour certaines OCB, en dehors de la rétribution des membres employés et de la constitution sous forme numéraire de l'amortissement dans le compte, une partie des bénéfices va servir à financer des activités de micro crédit entre les membres (Exemple : OCB Xaritu Xaleyi à Koungheul sous projet de transformation artisanale de fruits et légumes qui ont même remis 10 000 FCFA à certains membres de l'OCB pour faire des activités propres de génération de revenus).

Cette philosophie est perçue autrement par certaines OCB qui considèrent qu'une partie des bénéfices doit être bloquée dans un compte d'épargne (surtout les OCB évoluant dans les moulins par exemple dans le village de Hanéne Communauté Rurale de Maka Yopp dans la région de kaolack l'OCB Dioubo Bokk Ligguey) pour renouveler les investissements ou financer une seconde activité génératrice de revenus.

Pour d'autres, une fois que le cycle de l'opération terminée (par exemple opération d'embouche ou maraîchage), le capital va servir à réaliser une autre opération et les bénéfices vont servir à financer la caisse de solidarité du village pour faire face aux éventuels coups durs. Le fait de réaliser une opération et le montant de la subvention soit versé dans le compte ouvert au niveau de la SFD est en soit une reconstitution du capital (donc reconstitution déjà assurée). Cette somme devra servir à financer d'autres opérations.

Au niveau du département de Linguère, les OCB évoluant dans le secteur de l'embouche répartissent les sujets achetés à ses membres en fonction du coût de revient plus une marge. Et le membre qui a reçu un ou des sujets pour l'embouche doit restituer les sommes à l'OCB après la vente. Donc