



République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi

PRIMATURE

MCA SENEGAL

MEMORANDUM

Objet : Rapport d'évaluation des offres pour la sélection d'entreprises pour les travaux de réalisation de puits et mini-forages et d'aménagement de blocs maraîchers dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor

L'objet du présent mémorandum est d'une part, de faire un résumé des résultats issus de l'évaluation des offres reçues dans le cadre de l'Appel d'Offres relatif aux travaux en objet, et d'autre part, de faire quelques recommandations qui peuvent faciliter la mise en œuvre de l'ensemble des travaux dans des délais raisonnables en perspective de la clôture du COMPACT.

Les travaux consistent en la réalisation de puits et mini-forages et l'aménagement de blocs maraîchers dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor, répartis en huit (08) lots, concernant une cinquantaine de localités.

Les lots 1; 2; 3; 4 concernent des travaux d'aménagement des blocs maraîchers ;

Les lots 5 et 6 sont relatifs à des travaux de fonçage de Puits ;

Les lots 7 et 8 se rapportent à des travaux de de mini- forages.

Le budget total alloué à l'ensemble de ces travaux est de USD 1.697.660

Un avis général de Passation de Marché a été publié dans :

DgMarket, et UN Development Business le 04 juin 2014, La presse locale (Journaux « Le Soleil » du 30 Mai 2014 et « L'Observateur » du 04 juin 2014).

L'Avis spécifique d'Appel d'Offres a été publié dans:

DgMarket le 21 Décembre 2014, UN Development Business 22 Décembre 2014 et dans la presse locale à travers les journaux ci-après :

- Le Soleil des 22 et 26 décembre 2014
- Quotidien du 23 décembre 2014
- L'AS du 24 décembre 2014
- Nouvel Horizon de la semaine du 22 décembre 2014

A la suite de la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, Trente Neuf (39) Compagnies ont manifesté un intérêt pour le projet et ont récupéré le Dossier d'Appel d'Offres, soit sur CD ROM directement auprès de l'Agent de Passation de Marchés, soit par téléchargement à partir du site web de MCA-Sénégal.

Une réunion préparatoire à la soumission s'est tenue comme prévu dans l'avis d'appel d'offres, le 15 Janvier 2015 et dix Sept (17) compagnies ont pris part à ladite réunion, au titre des 8 lots de travaux lancés. Des réponses et clarifications ont été apportées par MCA-Sénégal à l'ensemble des questions qui ont été posées par les représentants des compagnies au cours de la réunion préparatoire.

A l'ouverture des offres à la date du 02 février 2015, Le nombre de plis reçus dans les délais se présente comme ci-après :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ▪ Lot 1 : 03 plis | ▪ Lot 5 : 10 plis |
| ▪ Lot 2 : 04 plis | ▪ Lot 6 : 09 plis |
| ▪ Lot 3 : 01 plis | ▪ Lot 7 : 08 plis |
| ▪ Lot 4 : 02 plis | ▪ Lot 8 : 09 plis |

A l'issue de l'évaluation des offres, les résultats finaux ci-après ont été enregistrés :

- Pour les lots 1 ; 2 ; 3 et 4 concernant les travaux d'aménagement des blocs maraîchers, aucun soumissionnaire n'est qualifié, et par conséquent ces lots n'ont pas été attribués.

En effet, les capacités desdits soumissionnaires s'avèrent très faibles aussi bien sur les plans techniques, financières, qu'en termes de personnels clés.

- En ce qui concerne les lots 5 et 6 se rapportant aux travaux de fonçage de puits, TECHNAGER est attributaire desdits lots pour des montants respectifs de **HT 67 841 500 F CFA et H.T 63 379 100 FCFA.**

D'après les références produites dans son offre et vérifiées par le panel d'évaluation auprès des maîtres d'ouvrages concernés, l'entreprise a l'expérience de ce type de travaux qu'elle a eu à réaliser correctement et dans des délais raisonnables.

Les lots 7 et 8 relatifs aux travaux de mini-forages sont attribués à CDE pour les montants respectifs de **HT 73 140 200 F CFA et HT 69 353 400 F CFA.**

CDE est une grande entreprise sénégalaise qui a l'expérience et l'expertise nécessaire en ce qui concerne les travaux de forage.

Pour les lots 1 à 4 relatifs aux travaux d'aménagement des blocs maraîchers qui n'ont pas été attribués faute de soumissionnaires qualifiés, il est nécessaire de trouver une solution dans la mesure où l'ensemble des travaux constitue un projet intégré et que donc si les travaux de ces quatre (04) lots ne sont pas réalisés, les autres travaux ne seront plus pertinents.

C'est pourquoi, MCA-Sénégal recommande d'attribuer ces quatre (04) lots à l'entreprise CDE par entente directe, compte tenu du fait qu'elle va intervenir dans les mêmes zones dans le cadre de la réalisation des forages, et qu'elle a

les capacités de terminer ces travaux dans les délais au regard des références fournies dans le cadre de cet appel d'offres.

En effet, compte tenu du temps qui reste d'ici à la clôture du COMPACT, il n'est pas envisageable de relancer le marché, et seule une entreprise techniquement capable et financièrement assise peut assurer la correcte mise en œuvre de ces travaux d'aménagement.

Il s'y ajoute que l'autre entreprise (TECHNAGER) à qui on a attribué les lots de puits, a été disqualifiée pour les travaux d'aménagement.

Si cette option était autorisée et retenue, l'entreprise identifiée pourrait être contactée pour sa manifestation d'intérêt et sa proposition financière en attendant la soumission de la Justification de sole source auprès de MCC.

Le budget global fixé dans le PPM est de USD 1.697.660 soit l'équivalent en FCFA 933.713.000.

Cependant, on peut faire une simulation pour avoir les montants indicatifs de chacun des lots 1 à 4 au cas ils devaient être attribués à CDE.

Considérant que le montant cumulé des lots 5 ; 6 ; 7 et 8 attribués représente FCFA 273.714.200, on peut estimer le reliquat du budget pour les quatre (04) autres lots à FCFA 659.998.800.

Aussi, le tableau ci-après présente la moyenne des offres des lots 1 à 4 ainsi que les budgets estimatifs de l'Ingénieur pour ces mêmes lots :

| | Moyenne offre | Estimatif de l'Ingénieur |
|--------------|--------------------|--------------------------|
| Lot 1 | 138 189 945 | 162 813 557 |
| Lot 2 | 133 750 001 | 142 255 523 |
| Lot 3 | 107 028 770 | 137 806 543 |
| Lot 4 | 137 423 072 | 168 189 876 |
| Total | 516 391 788 | 611 065 499 |

Si on considère l'ensemble de ces données, on peut conclure que les montants estimés de ces lots non encore attribués sont en deçà du reliquat du budget.